

## Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros

Sagatavots 16.02.2022.

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 14.01.2022 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
						Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	9	6	7	8
1	8.1.2	Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija (8.1.2.0/17/I/009)	Cēsu novada pašvaldība	59%	16.01.2018	30.06.2022	31.12.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b>                      CFILA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta ietvaros pie Cēsu Valsts ģimnāzijas bija plānots uzbūvēt reģionālo metodisko centru (RMC) un skolas cokolstāvā izbūvēt dabaszinību kabinetus. Projektēšanas gaitā konstatēts, ka kopējās paredzamās izmaksas gandrīz divas reizes pārsniedz finansējuma saņēmēja iespējas. Līdz ar to plānotās jaunbūves metodiskajam centram vietā iecerēts veikt skolas pilna apjoma pārbūvi, nodrošinot pilnu pabeigību, tai skaitā paredzot arī multifunkcionālas telpas izveidi RMC vajadzībām. Ņemot vērā, ka aktivitātes īstenošana ir krietni aizkavējusies, t.i., 31.03.2021. tika lauzts līgums ar SIA "REM PRO" par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību dēļ būtiska termiņa kavējuma, 18.10.2021. tika pārtraukts atkārtoti izsludinātais iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nepietiekama finansējuma un risinājuma maiņas dēļ un 01.01.2022. ir izsludināts jauns apvienotais iepirkums par būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību, projektam nepieciešams termiņa pagarinājums līdz 31.12.2023."</p>
2	8.1.2	Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide (8.1.2.0/18/I/006)	Jūrmalas valstspilsētas administrācija	65%	06.03.2019	30.05.2022	31.12.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b>                      CFILA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo nekvalitatīva būvprojekta dēļ ir jāveic papildus būvdarbi, kas sākotnēji netika plānoti un projekta īstenošanas laikā nepieciešams izstrādāt jaunus risinājumus.                      Papildus finansējuma saņēmējs informējis, ka Covid -19 ietekmē kavējusies preču piegāde.                      Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamību izraisījis gan finansējuma saņēmēja nepietiekama rīcība, gan Covid - 19 ietekme."</p>
3	8.2.1	Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana (8.2.1.0/18/I/006)	LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADEMĪJA	100%	26.09.2018	31.12.2022	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b>                      "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai sasniegtu projekta mērķi un plānotos rezultātus, tai skaitā aprobētu un akreditētu projektā izstrādātās studiju programmas. Finansējuma saņēmējam nebija iespējas iekļauties sākotnēji plānotajā darbību īstenošanas laika grafikā, jo uz studiju programmas sagatavošanas brīdī nebija pieejams attiecīgais tiesiskais regulējums, kas nepieciešams studiju programmas izstrādei. Projekta īstenošanu būtiski skāra arī valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi, kas noteikti vīrusa Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas nolūkos."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 14.01.2022 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izpēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
						Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	9	6	7	8
4	8.2.1	Latvijas Sporta pedagogijas akadēmijas inovatīva, pētniecībā balstīta starptautiskā starpaugstskolu kopīgā doktora studiju programma «Sporta zinātne» (8.2.1.0/18/A/020)	LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA	73%	02.05.2019	31.10.2022	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai sasniegtu projekta mērķi un plānotos rezultātus, tai skaitā aprobētu un akreditētu projektā izstrādāto starptautisko starpvalstu kopīgo doktora studiju programmu. Finansējuma saņēmējam nebija iespējas iekļauties sākotnēji plānotajā darbību īstenošanas laika grafikā, tā kā projekta īstenošanu iepriekš plānotajā laika grafikā apgrūtināja vienas partnerinstitūcijas – Tartu Universitātes – atteikšanās no sākotnējā nodoma, piedalīties kopīgās doktora studiju programmas īstenošanā, kas tai skaitā kavēja dokumentu apriti sadarbības partneru starpā. Vienlaikus projekta darbību īstenošanu noteiktā termiņā kavēja Covid-19 pandēmijas apstākļi, kā rezultātā radās neparedzami šķēršļi projekta administrēšanā, cilvēkresursu kapacitātes problēmas, personālam saskaroties ar slimību, kā arī projekta vadības komandas sastāva izmaiņas."</p>
5	8.2.2	LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana (8.2.2.0/18/A/014)	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE	77%	26.10.2018	30.06.2022	31.08.2022	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Pagarināt projekta īstenošanas termiņu par 2 mēnešiem. Pamatojums: projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai sasniegtu projekta mērķi un plānotos rezultātus rezultātus.</p> <p>Finansējuma saņēmēja skaidrojums: lai arī projekta ietvaros visu laiku notikusi aktīva komunikācija ar studiju virzienu vadītājiem, lai varētu piesaistīt gan plānotos doktorantus-vieslektoros, gan ārvalstu viesprofesoros, 2020.gada vasarā/rudenī neizdevās piesaistīt nepieciešamo doktorantu skaitu. Interese no potenciālajiem doktorantiem nepietiekoša, kā arī sākotnēji plānotajā darbību īstenošanas laika grafiku ietekmējusi arī valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi. Kā rezultātā jauni vakancu konkursi tika izsludināti 2021.pavasārī, uz kuriem pieteicās kandidāti un pavasarī notika kandidātu izvērtēšana fakultāšu Domes sēdēs. Lai arī vairākas kandidatūras tika apstiprinātas līdz 31.06.2021, līgumus nebija iespējams slēgt studiju procesa organizatorisko nosacījumu dēļ. Lai līgums būtu jēgpilns, darba attiecības tiek uzsāktas studiju gada vai sesijas sākumā. Bet, slēdzot darba līgumus ar piesaistītajiem doktorantiem, bija jāņem vērā studiju organizācijas procesa nosacījumi un SAM MK noteikumu nosacījums, ka līgumi ar doktorantiem jāslēdz vismaz uz 12 mēnešiem. Tas nozīmē, ka doktoranti-vieslektori ir atbildīgi par konkrētu studiju kursu norisi divu sesiju laikā un darbu uzsāk rudens vai pavasara sesijas sākumā. Tas ir 1.septembris vai 1.februāris. Turklāt jāņem vērā arī nosacījums, ka pedagoga slodzes tiek plānotas uz gadu - kas nozīmē, ka pavasara sesijā doktorants var uzsākt darbu tikai tad, ja tajā brīdī atbrīvojas kāda vakance.</p> <p>Ja ar doktorantiem noslēgtu līgumu 2021.gada pavasarī, tas nozīmē, ka viņiem būtu jāmaksā alga no līguma noslēgšanas brīža, bet reālu darbu viņi līdz studiju gada sākumam, neveiktu. Līgumi ar doktorantiem tika noslēgti ar 2021.gada augustā un ņemot vērā SAM MK noteikumu nosacījumus, tie noslēgti uz 12 mēnešiem.</p>
6	8.2.3	Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma (8.2.3.0/18/A/004)	LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA	65%	12.11.2018	31.03.2022	30.09.2022	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt projekta īstenošanas termiņu pie nosacījuma, ka tiek gūta pārlicība par projekta rezultātu ilgtspēju. Projekta termiņa pagarinājums būtu nepieciešams, jo aizkavējusies atsevišķu projektā plānoto darbību īstenošana, kā arī apstiprināšanai MK tiek virzīts rīkojums par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju, to pievienojot Rīgas Tehniskajai universitātei. Augstākās izglītības institūciju konsolidācija ir radījusi nepieciešamību 8.2.3.SAM projektā izstrādāto e-risinājumu savstarpējai savietošanai."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 14.01.2022 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izpēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
						Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	9	6	7	8
7	1.2.1	Jauna SIA "iCotton" produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai (1.2.1.4/16/A/040)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton"	50%	18.07.2017	31.03.2022	31.12.2023	<b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b> CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo finansējuma saņēmējs pieņēmis lēmumu veikt investīcijas citās tehnoloģiskajās iekārtās nekā iepriekš plānots. Šobrīd tiek gatavotas tehniskās specifikācijas, lai izsludinātu jaunu iepirkuma procedūru."
8	3.1.1	Jaunu ražošanas ēku būvniecība uzņēmumā SIA "Haugaard Baltic" (3.1.1.5/19/A/013)	Haugaard Baltic SIA	0%	07.05.2020	06.01.2023	30.12.2023	<b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b> CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: " 1) Ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 būtiski ietekmējusi visu projektā iesaistīto pušu darbu un lēmumu pieņemšanas grafiku. Sākotnējā būvniecības projekta izstrāde ir aizņēmusi ievērojami ilgāku laiku nekā plānots, kas aizkavējusi iepirkuma izsludināšanas termiņu un projekta realizāciju kopumā. 2) 2022. gada aprīlī izsludināta iepirkuma procedūra. Lēmums iepirkumam nav pieņemts, jo sarunu procedūras ietvaros secināts, ka novērojams straujš būvniecības materiālu cenu pieaugums (30% un vairāk), kā arī ierobežota to pieejamība. Būtiskāko sadārdzinājumu veido metāla cenu kāpums. Projekta ietvaros metāla konstrukciju izmaksu īpatsvars sastāda aptuveni trešo daļu no kopējām būvniecības izmaksām, līdz ar to esošais cenu pieaugums būtiski sadārdzina projekta izmaksas, kā arī materiālu pieejamības deficīta dēļ pastāv augsts risks neīstenot projektu noteiktajā termiņā."
9	3.1.1	Scan-Plast Latvia ražotnes paplašināšana (3.1.1.5/19/A/049)	"Scan-Plast Latvia" LSEZ SIA	0%	30.04.2020	29.12.2022	31.12.2023	<b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b> CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo straujais būvniecības materiālu cenu pieaugums, ierobežotā būvmateriālu pieejamība, vairākkārtēju izmaiņu veikšana projektēšanā, kā arī Covid-19 radītā ietekme būvprojektu (2 gb.) izstrādē ir aizņēmusi ilgāku laiku nekā plānots."
10	5.5.1	„Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"" (5.5.1.0/17/I/006)	Ādažu novada pašvaldība	89%	29.06.2018	21.12.2021	21.10.2022	<b>Kultūras ministrija rosina pagarināt termiņu.</b> CFLA termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai nodrošinātu iepirkuma izsludināšanu, būvdarbu veikšanu un organizētu objekta nodošanu ekspluatācijā."
11	5.5.1	Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana (5.5.1.0/20/I/004)	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	63%	28.12.2020	27.04.2022	27.09.2023	<b>Kultūras ministrijas (KM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b> "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai veicinātu projekta mērķu sasniegšanu: nodrošinātu Latviešu strēlnieku laukuma 3.daļas iepirkuma izsludināšanu projektēšanai, būvdarbiem, būvdarbu veikšanu un organizētu objekta nodošanu ekspluatācijā."

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 14.01.2022 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
						Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	9	6	7	8
12	5.1.1	Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros (5.1.1.0/17/I/008)	Jūrmalas valstspilsētas administrācija	38%	04.09.2018	03.06.2022	30.11.2023	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b> "Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku pastāvēšanu. Projektam paredzama būtiska ietekme, lai sekmētu ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam definēto mērķu izpildi, samazinot iespēju piesārņojuma izplatībai no Jūrmalas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā, t.sk. atbilst Lielupes upju baseina apgabala plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021. gadam prioritātēm. Vienlaikus projekts veicina SAM 5.1.1.1. iznākuma rādītāju sasniegšanu, uzlabojot 30 250 iedzīvotāju dzīves kvalitāti un samazinot 4 piesārņotu vietu aplūšanas riskus Jūrmalas pilsētā. Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbalstāms, jo: 1) 2021.gadā uzsāktā būvprojekta realizācija tika aizkavēta saņemto iedzīvotāju pretenziju dēļ, kurās tika pieprasītas būvprojekta izmaiņas, lai saglabātu kokus un izbūvētu papildu kāpnes un laivu novietnes; 2) balstoties uz sabiedrības interesēm, finansējuma saņēmējs rīkoja vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem, kā rezultātā veikti būvprojekta izmaiņu risinājumi, kuros ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi, padarot būvprojektā paredzēto inženierbūvi iedzīvotājiem pieejamāku; 3) ņemot vērā izmaiņas būvprojektā, saņemta Valsts vides dienesta vēstule, kurā norādīts, ka iedzīvotāju priekšlikumu iestrādes būvprojekta risinājumos dēļ nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu. Attiecīgi būvdarbu izpilde ir apturēta līdz Valsts vides dienesta saskaņojuma saņemšanas; 4) vienlaikus būvprojektā noteikti dažādu sugu zivju nārstu ierobežojuma periodi, kas liedz veikt ar ūdensteces gultni saistītus būvdarbus, ievērojami samazinot būvdarbu reālo veikšanas periodu."</p>
13	5.2.1	AS "PET Baltija" polimēru pārstrādes parks (5.2.1.2/17/A/003)	Akciju sabiedrība "PET Baltija"	0%	08.01.2018	07.01.2022	31.12.2023	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b> "Atbalstīt atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu un CFLA priekšlikumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos nodefinēto.</p> <p>Projekta mērķis ir izveidot polimēru atkritumu pārstrādes kompleksu, lai pārstrādātu polimēru (plastmasas) atkritumus. Projektam paredzama būtiska ietekme, lai sekmētu Poligonu direktīvā un Aprites ekonomikas pakotnē, kā arī nacionālajos tiesību aktos noteikto mērķu izpildi attiecībā uz sadzīves atkritumu dalīto vākšanu, pārstrādi un poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, jo īpaši attiecībā uz plastmasu (piem., 2030.gadā jāsasniedz kopējā izlietotā iepakojuma pārstrāde 70% apmērā, t.sk. plastmasas pārstrāde 55% apmērā no radītā atkritumu apjoma). Vienlaikus projekts veicina SAMP 5.2.1.2. iznākuma rādītāja sasniegšanu, nodrošinot atkritumu pārstrādes jaudas pieaugumu par 5818 tonnām/gadā.</p> <p>Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbalstāms, jo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uzņēmumu grupas veiktā īpašnieku maiņas procesa ietvaros, kas tika uzsākts 2018.gadā un ir vērtējams kā ārējais apstāklis, rezultātā uz laiku tika apturēti investīciju projekti, t.sk. konkrētais projekts;</li> <li>2) 2020.gada jūnijā, pēc īpašnieku maiņas procesa noslēgšanās, uzsākta projekta īstenošanai piemērota zemes gabala meklēšana, kā rezultātā 2021.gada beigās noslēgts zemes nomas līgums, kas ir priekšnosacījums projekta darbību veikšanai;</li> <li>3) finansējuma saņēmējs norāda, ka ir apzinājis iespējas līdz 2023.gada beigām iegādāties, piegādāt, uzstādīt un uzsākt ražošanu, aptaujājot vairākus iekārtu piegādātājus, kas apstiprināja, ka iekārtu piegāde plānotajā laikā ir iespējama, ja līgums par iekārtu piegādi tiek noslēgts līdz 2022.gada jūnijam."</li> </ol>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 14.01.2022 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		<b>Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam:</b> Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izpēmuma gadījumu piemērošanu un <b>atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.</b>
						Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	9	6	7	8
14	5.6.1	Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē (5.6.1.0/17/I/001)	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions""	67%	05.06.2017	28.04.2022	31.12.2023	<b>Kultūras ministrijas (KM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai veiksmīgi pabeigtu visu plānoto objektu būvniecību un nodošanu ekspluatācijā, attiecīgi nodrošinot projekta sākotnējā mērķa sasniegšanu."

Finanšu ministrs

J. Reirs

Pelnis 25629163

[ints.pelnis@fm.gov.lv](mailto:ints.pelnis@fm.gov.lv)