

Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros

Sagatavots 27.03.2023.

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta Nr.	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 23.01.2023 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ¹⁷ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
							Aktuālais	Plānotais	
1	2	1	3	4	5	9	6	7	8
1	4.2.1	4.2.1.2/19/I/012	Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti (4.2.1.2/19/I/012)	Nodrošinājuma valsts aģentūra	73%	16.09.2020	30.04.2023	31.10.2023.	Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams saistībā ar projekta sarežģītību. Ir nepieciešamas izmaiņas būvdarbu līgumā, veicami papildu darbi. Būvdarbu līguma termiņš plānots līdz 01.07.2023., nepieciešamo dokumentu noformēšana - līdz 31.10.2023."
2	4.2.1	4.2.1.2/19/I/003	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viestura ielā 6, Jūrmalā (4.2.1.2/19/I/003)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bulduru Dārzkopības vidusskola	41%	14.02.2020	31.10.2022	31.12.2023.	Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Sakarā ar konstatējumu projekta īstenošanā par neatbilstoši veiktiem izdevumiem (NVI Nr.2021/ERAF/0063) 23.04.2019. būvdarbu līgumam Nr. 1-19/42 (25% apmērā no projektā attiecināmajām būvdarbu izmaksām), finansējuma saņēmējs pieņēma lēmumu lauzt būvdarbu līgumu un izsludināt jaunu iepirkumu, lai samazinātu neatbilstoši veikto izdevumu summu, tādējādi novēršot finanšu risku projekta īstenošanā. 02.05.2022. tika noslēgts jauns būvdarbu līgums Nr.1-30/1, iepirkuma Nr. SIA "BDV" 2021/10-ERAF "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā, 2.kārta" rezultātā. Projekta īstenošana paredz 3 ēku - vidusskolas mācību korpusa un divu dienesta viesnīcu ēku, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus. Pēc finansējuma saņēmēju sniegtās informācijas, aģentūra ir konstatējusi objektīvu pamatojumu par nepieciešamību pagarināt projektu īstenošanas termiņu līdz 31.12.2023., papildus secināms, ka energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi minētajās dienesta viesnīcās ir pabeigti."
3	4.2.1	4.2.1.2/18/I/050	Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā (4.2.1.2/18/I/050)	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	70%	16.01.2020	15.07.2023	31.12.2023.	Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo pastāv risks, ka būvdarbi kavēsies. Pēc būvnieka sniegtās informācijas 30.12.2022. (oficiāla vēstule), būvdarbi var tikt pabeigti līdz 29.09.2023."
4	4.2.1	4.2.1.2/18/I/017	Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrnieceības koledža (4.2.1.2/18/I/017)	LIEPĀJAS JŪRNICĪBAS KOLEDŽA	66%	10.05.2019	31.03.2023	31.12.2023.	Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo būvdarbi izpildīti 66,86% apmērā. Būvnieks informējis finansējuma saņēmēju par būvmateriālu sadārdzinājumu. Nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ, finansējuma saņēmējs lūdzis IZM piešķirt papildus finansējumu. No IZM saņemts atteikums. Pēc reorganizācijas (apvienošana ar RTU) 2023.gada martā/aprīlī, finansējuma saņēmējs atkārtoti pieprasījis IZM papildu finansējumu."
5	4.2.1	4.2.1.2/20/I/002	Latvijas Jūras akadēmijas Flotes ielā 12 k-6, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana (4.2.1.2/20/I/002)	LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA	63%	02.02.2021	01.10.2022	31.10.2023.	Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "CFLA gaida finansējuma saņēmēja oficiālu vēstuli aģentūrai par projekta realizēšanas iespēju, lūgumu pagarināt līgumu, kā arī papildu tajā tiks ietverta informācija par projekta gaitu, riskiem un finansēšanas iespējām. Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka finansējuma saņēmējs joprojām plāno uzsākt būvdarbus šī projekta ietvaros iespējami drīz, optimāli pabeidzot tos 2023.gada oktobrī. Būvdarbu veicējs jau iepircis projekta realizācijai nepieciešamos materiālus. Ir iesniegti LG par termiņa pagarinājumu par 6 mēnešiem, tie joprojām nav apstiprināti, jo tiek gaidīti dokumenti no finansējuma saņēmēja par papildinošās saimnieciskās darbības aprēķiniem, kā arī oficiālā vēstule par projekta realizēšanas iespējām. Būs nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu par vēl 6 mēnešiem." Projektam 21.10.2022. iesniegti līguma grozījumi termiņa pagarinājumam, kuri noraidīti un atkārtoti iesniegti 26.01.2023.
6	4.2.1	4.2.1.2/20/I/003	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC „Kurzeme” filiāles „Veģi” ēkā (4.2.1.2/20/I/003)	Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme”	48%	07.12.2020	28.02.2023	31.12.2023.	Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo būvdarbi izpildīti 50,95% apmērā. Darba spēka trūkuma, būvmateriālu sadārdzinājuma, piegādes kavējumu un nepietiekošu finansiālu līdzekļu dēļ nepieciešams maksimālais termiņa pagarinājums līdz 31.12.2023. Informējam, ka CFLA 19.12.2022. jau ir saņēmusi Ekonomikas ministrijas saskaņojumu (SAN/14932) par projekta papildus finansējuma piešķiršanu un termiņa pagarinājumu līdz 31.12.2023., ar nosacījumu, ka nepieciešams MK lēmums."

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta Nr.	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 23.01.2023 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ^{4,7} apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
							Aktuālais	Plānotais	
1	2	1	3	4	5	9	6	7	8
7	8.1.2	8.1.2.0/17/L/012	Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (8.1.2.0/17/L/012)	Kuldīgas novada pašvaldība	70%	05.04.2018	31.08.2022	31.10.2023.	Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo divos objektos darbu izpildes termiņi kavējas dēļ izmaiņām būvprojektā, kas jāapstiprina Būvniecības valsts kontroles birojam. Ilgstoši tika saskaņoti vienošanās par materiālu sadārdzinājumu skolas ēkas būvdarbiem, problēmas ar celtniecības materiālu piegādi, kas kavē būvdarbu izpildes." Projektam 24.08.2022. iesniegti līguma grozījumi termiņa pagarināšanai.
8	1.1.1	1.1.1.5/18/L/016	Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā- ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte (1.1.1.5/18/L/016)	LATVIJAS UNIVERSITĀTE	68%	03.10.2018	30.06.2023	30.11.2023.	Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamība daļēji saistīta ar Covid -19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem no 2020. - 2022.gada sākumam, kad LR MK tika pieņemti vairāki seči publisko pasākumu un pulcēšanos ierobežojoši lēmumi, kas nepielāva klātienēs starptautisku konferenču rīkošanu." Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamība daļēji saistīta ar Covid -19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem no 2020. - 2022.gada sākumam, kad LR MK tika pieņemti vairāki seči publisko pasākumu un pulcēšanos ierobežojoši lēmumi, kas nepielāva klātienēs starptautisku konferenču rīkošanu."
9	1.1.1	1.1.1.5/18/L/007	Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (1.1.1.5/18/L/007)	Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"	74%	29.06.2018	30.06.2023	31.10.2023.	Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamība daļēji saistīta ar Covid -19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem no 2020. - 2022.gada sākumam, kad LR MK tika pieņemti vairāki seči publisko pasākumu un pulcēšanos ierobežojoši lēmumi, kas nepielāva klātienēs starptautisku konferenču rīkošanu."
10	8.1.1	8.1.1.0/17/L/010	Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija (8.1.1.0/17/L/010)	LATVIJAS UNIVERSITĀTE	100%	10.11.2017	31.12.2022	30.11.2023.	Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai veiksmīgi sasniegtu projekta mērķi un darbības 1.3. - LU Medicīnas fakultātes Praktiskās apmācības klīniskās bāzes izveidei, veicot valsts SIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" 10.korpusa ēkas rekonstrukciju rezultātā. Līguma termiņa pagarinājums nepieciešams 2021.gada 28.jūnijā būvdarbu Līguma Nr. 7-40/62 izpildes nodrošināšanai projekta īstenošanas termiņā, kas saistīts ar konstatētajiem papildus nepieciešamajiem darbiem (izmaiņu veikšanai būvprojektā, gan būvprojekta būvķermei, gan būvdarbu izpildei)."
11	4.2.2	4.2.2.0/20/L/027	Muzeja ēkas pārbūve, Liepājā (4.2.2.0/20/L/027)	Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija"	19%	15.06.2021	14.03.2023	31.12.2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: "Projekts ar 09.01.2023. grozījumiem tika pagarināts par 6 mēnešiem, lai ēkā būtu iespējams pabeigt projektā plānotos būvdarbus. Taču šis termiņš nav pietiekams, lai nodrošinātu ēkas nodošanu ekspluatācijā."
12	5.3.1	5.3.1.0/17/L/027	Ikšķīles ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (5.3.1.0/17/L/027)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ikšķīles māja"	90%	29.11.2017	28.05.2023	31.12.2023	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku iznākuma rādītāju izpildi. Projektā plānoto pieslēgumu izveidi ir būtiski aizkavējuši no finansējuma saņēmēja neatkarīgi apstākļi – iedzīvotāju finansiālās iespējas izveidot pieslēgumus ir ļoti ietekmējis Krievijas īstenotais karš un energoresursu cenu kāpums, ka arī būvniecības izmaksu kāpums 2022.gadā."
13	5.2.1	5.2.1.2/17/A/002	Poliolefinu pārstrādes rūpnīca (5.2.1.2/17/A/002)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R"	89%	29.12.2017	27.03.2023	27.06.2023.	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: Termiņa pagarinājums nepieciešams, lai nodrošinātu projektā iegādātās iekārtas ieregulēšanas gaitā konstatēto atsevišķo nepilnību novēršanu līdz gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. Konstatētās nepilnības var atstāt ietekmi uz iekārtas turpmāku ekspluatāciju un projekta mērķu sasniegšanu. Finansējuma saņēmējs balstoties uz pieredzi un līdzšinējo sadarbību ar APRO vērtē, ka šo nepilnību novēršanas laiks ir 3 mēneši."
14	9.3.1	9.3.1.1/19/L/035	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā (9.3.1.1/19/L/035)	Dienvidkurzemes novada pašvaldība	90%	27.12.2019	30.06.2023	31.12.2023.	Labklājības ministrija rosina pagarināt termiņu: "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā" un, ņemot vērā, ka projekts ir ar īpašu tautsaimniecības nozīmi un projekta mērķis ir Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta pašvaldībā attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru vienai no vismazāk aizsargājāmām sabiedrības grupām – cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem."
15	5.5.1	5.5.1.0/17/L/008	Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti (5.5.1.0/17/L/008)	Kuldīgas novada pašvaldība	90%	20.02.2018	31.12.2023.	30.06.2023.	Kultūras ministrija rosina pagarināt termiņu. CFLA pamatojums: " Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams līdz 2023.gada 30.jūnijam darbu pabeigšanai Alsungas pilī, lai finansējuma saņēmējs realizētu projekta "Alsungas pils Dienvidu korpusa logu un durvju darbu veikšanas apraksta sagatavošana, restaurācija un nomaīnā", kā arī - pamatojoties uz faktiski noslēgtu līgumu un papildu darbu tāmi Alsungas pils logu un durvju restaurācijai, nomaīnai un autoruzraudzībai precizētas izmaksas samazinot to un pārvirzot finansējumu sadalījumā uz "Alsungas pils Dienvidu korpusa II kārtas darbu būvuzraudzība" un "Alsungas pils pastāvīgās ekspozīcijas izveide"." Projektam 08.12.2022. iesniegti līguma grozījumi termiņa pagarināšanai.

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta Nr.	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 23.01.2023 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
							Aktuālais	Plānotais	
1	2	1	3	4	5	9	6	7	8

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

Pelnis 25629163

ints.pelnis@fm.gov.lv