

- kritisks risks (nepieciešama tūlītēja rīcība, ļoti nopietna situācija)
- augsts risks (būtiskas problēmas, kuras jārisina)
- mērens risks (ir problēmas, nepieciešams risinājums)

Iestāžu ziņotie Atvērēšanas fonda plāna ceturrtā maksājuma pieprasījuma atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi
(atskaites punkti/mērķi, kuru izpilde sākotnēji tika plānota 2024. gadā, bet jāizpilda ne vēlāk kā līdz 2025. gada novembrim
Latvijas maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai līdz 2025. gada beigām)

Dati no KPVIS un iestādēm uz 26.09.2025.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (2 investīcijas, 1 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
1	IZM	(160) Augstākās izglītības reforma - reforma	31.08.2026. (+20 mēneši)	2025.gada jūnijā Eiropas Komisijā tika iesniegti priekšlikumi par Augstākās izglītības reformas rādītāja pagarināšanu līdz 2026. gada 31. augustam saistībā ar reformas paplašināšanu, t.i., paralēli grozījumiem Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā ir nepieciešami grozījumi Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā.	Ja tiek konstatēti riski rādītāju sasniegšanā līdz 2025.gada 3.ceturksnim, iestādēm savlaicīgi un nekavējoši jāsniedz argumentēti priekšlikumi Finanšu ministrijai, kā risināt būtisku risku situācijas, jo īpaši, ja nepieciešami Atvērēšanas fonda plāna grozījumi vai cita veida jautājuma saskaņošana ar Eiropas Komisiju.
3	IZM	(71) 15 tūkstošiem iedzīvotājiem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos - investīcija	Tiks dzēsts	VARAM projektā "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" bija paredzēts līdz 2024.gada 31. decembrim sasniegt mērķi, ka 15000 iedzīvotāju piedalījās mācību aktivitātēs un pilnveidoja savas digitālās pašapkalpošanās prasmes. Ņemot vērā laika grafika nobīdes, dalībnieku mācības tika uzsāktas 2025.gada janvārī iepretī sākotnējai prognozei par 2024. gada septembri. Ņemot vērā mācību uzsākšanas aizkavēšanos, ar Eiropas Komisiju ir panākta vienošanās, ka 71.rādītājs kā investīcijas 2.3.2.1. starpposma rādītājs tiks dzēsts.	

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

- augsts risks (būtiskas problēmas, kuras jārisina)
- mērens risks (ir problēmas, nepieciešams risinājums)

Iestāžu ziņotie Atveseļošanas fonda plāna piektā un sestā maksājuma pieprasījumu atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no KPVIS uz 16.09.2025.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (10 investīcijas, 1 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Maksājuma pieprasījuma Nr.	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6	7
1	LM	(123) Jaunu vietu nodrošināšana 408 pensijas vecuma personām ģimeniskiem apstākļiem pietuvinātas ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai - investīcija	31.08.2026. (+2 mēneši)	6	Nemot vērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības atteikšanos no turpmākās daļības investīcijā, Labklājības ministrija, virzot AF plāna grozījumus Nr. 3, ir aicinājusi pārskatīt 123. mērķrādītāja vērtību, to mazinot uz 312 izveidotajām pakalpojumu sniegšanas vietām (iepriekš plānoto 408 vietu samazinājums par 96 vietām, t.i., par Rīgas valstspilsētas pašvaldības projekta daļu). Attiecīgi ar AF plāna grozījumiem tiek samazināts arī investīcijai pieejamais AF finansējums. Vienlaikus ar AF plāna grozījumiem Labklājības ministrija ir aicinājusi pagarināt 123. mērķrādītāja izpildes termiņu līdz 2026. gada 31.augustam. Papildus tiek virzīts priekšlikums precizēt mērķrādītāja izpildi pierādošo dokumentāciju, nosakot, ka attiecināms ir ne tikai akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā, bet arī apliecinājums par ēkas nodošanu ekspluatācijā.	
2	LM	(117) Nodrošināta pieejamība mājokļa videi 259 personām ar invaliditāti - investīcija	31.08.2026. (+ 2 mēneši)	6	Mērķrādītāja sasniegšana var tikt kavēta, ņemot vērā to, ka vairākas pašvaldības saskaras ar būtiskiem apgrūtinājumiem būvniecības iepirkumu procesā (tie saistīti ar to, ka nepiesakās pretendenti vai pretendents nevar izpildīt visas tehniskās specifikācijas prasības un attiecīgi iepirkums beidzas bez rezultāta, kā arī iepirkumi tiek izsludināti atkārtoti). Kopskaitā ir 11 pašvaldības, kurām jānoslēdz būvniecības/pielāgošanas līgumi līdz 2025. gada 3. ceturkšņa noslēgumam vai 2025. gada 4. ceturksnī, bet netiek izslēgts risks, ka ne visi iepirkumi noslēgsies ar rezultātu. Šie apstākļi būtiski ietekmē projektu īstenošanas termiņus un var kavēt mērķrādītāja sasniegšanu noteiktajā laika posmā. Labklājības ministrija ir ierosinājusi izmaiņas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā , kas paredz: - pārskatīt investīcijas ietvaros sasniedzamā 117. mērķrādītāja termiņu, to pagarinot līdz 2026. gada 31.augustam; - samazināt 117. mērķrādītāja skaitlisko vērtību no 259 uz 250.	
3	IeM	(23) Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība - investīcija	31.07.2026. (+4 mēneši)	6	2025.gada 22.jūlijā Ministru kabinetā ir pieņemts Iekšlietu ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu (Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu" 25-TA-204). Seši būvnieki, 2024. – 2025. gada ziemas periodā iestājoties darbu izpildei nelabvēlīgiem klimatiskiem laikapstākļiem, pieprasīja tehnoloģisko pārtraukumu , attiecīgi 2025./2026. gada ziemas periodā teritorijas labiekārtošanas darbus nebūs iespējams pilnībā pabeigt. Minētos darbus plānots pabeigt 2026. gada pavasarī, kad iestāsies darbiem atbilstoši un klimatiskajai situācijai labvēlīgi laika apstākļi. Attiecīgi rādītāju plānots sasniegt līdz 2026.gada 31.jūlijam.	
4	SM	(3) Izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai (100 km) - investīcija	31.07.2026. (+4 mēneši)	6	Ir ierosināti Ministru kabineta noteikumu grozījumi, paredzot projekta ieviešanas termiņa pagarinājumu līdz 2026. gada 31. jūlijam . Vienlaikus būvdarbu izpildītājs ir iesniedzis lūgumu par pagarinājumu, kas no finansējuma saņemēja puses tiek vērtēts.	
5	FM	(176) Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentgena iekārtu attīlu apmaiņas sistēmu BAXE - investīcija	31.05.2026. (+14 mēneši)	5	08.05.2025. noslēgts līgums “BAXE risinājuma paplašināšana, pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana” ar investīcijā paredzēto darbu izpildes termiņu 6 mēneši. Norit lietotāju intervijas par biznesa procesiem, precizētas ar sistēmu saistītās tehniskās prasības. Turpinās IS funkcionalitātes izstrāde, t.sk., autoceļu prototipa un dzelzceļa prototipa testēšana. Visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas un projekta gala dokumentācijas saskaņošanas termiņš varētu būt 2026.gada 31.maijs.	
6	FM	(180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija	31.05.2026. (+14 mēneši)	5	2024.gada 15.oktobrī noslēgts līgums “Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automātiskās līnijas piegāde, uzstādīšana” ar izpildes termiņu 9 mēneši. Notiek aktīva sadarbība ar līguma partneri sekmīgai darbu veikšanai. Šobrīd Igaunijā tiek veikta konveijera līnijas komplektēšana, pēc tam notiks tās testēšana rūpnīcā. Jūlijā sākumā paredzēta līnijas demontāža ražotnē, piegāde uz Latviju un iekārtu un sistēmas uzstādīšana VAS “Latvijas Pasts” telpās. Paralēli attiecīgajās telpās Latvijā notiek sagatavošanas darbi - ievilkti atbilstoši vadi, uzstādīts kompresors, ar kuru darbina konveijera līniju, un serveris, notiek darba galdu piegāde. Visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas un projekta gala dokumentācijas saskaņošanas termiņš varētu būt 2026.gada 31.maijs.	Ja tiek konstatēti riski rādītāju sasniegšanā, iestādēm savlaicīgi un nekavējotī jāsniedz argumentēti priekšlikumi Finanšu ministrijai, kā risināt būtisku risku situācijas, jo īpaši, ja nepieciešami Atveseļošanas fonda plāna grozījumi vai cita veida jautājuma saskaņošana ar Eiropas Komisiju. Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (10 investīcijas, 1 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Maksājuma pieprasījuma Nr.	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6	7
7	LM	(116) Līgumu noslēgšana personu ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšanai - investīcija	31.12.2025. (+9 mēneši)	5	Rādītājs varētu tikt izpildīts 2025. gada 4. ceturksnī. Galvenie iemesli rādītāja savlaicīgai nesasniegšanai: 1) atsevišķi finansējuma saņēmēju izsludinātie iepirkumi ir beigušies bez rezultāta , kā ietekmē bija nepieciešams organizēt iepirkumu atkārtoti; 2) rādītāja izpilde ir cieši saistīta ar iepriekš sekojošā 115. atskaites punkta "Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai" izpildi, kas ir aizkavējusies. Atveseļošanas fonda plāna grozījumu Nr. 3 saskaņošanas laikā Labklājības ministrija ir saņēmusi Eiropas Komisijas priekšlikumu, kas paredz svītrot 116. atskaites punktu, pamatojoties uz Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas vienkāršošanu. Pat, ja arī šīs izmaiņas tomēr netiks atbalstītas, minētās nobīdes nerada riskus maksājuma pieprasījuma sagatavošanai, jo atskaites punkta izpilde tiks nodrošināta līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai 2026. gadā.	
8	KEM	(220) Līgumi par 60 MW enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai - investīcija	31.10.2025. (+4 mēneši)	5	2024. gada 1.ceturksnī noslēgts līgums par 60MW enerģijas uzkrājošo bateriju piegādi un uzstādīšanu. Iepirkuma procesa aizkavēšanās dēļ līgumus par kibernetikas risinājumu īstādi un programmatūru AER ražošanas rezursu vadībai FS plāno noslēgt līdz 2025.gada oktobrim. Pēc Eiropas Komisijas iniciētā priekšlikuma grozījumiem Atveseļošanas fonda plānā, kas paredz atskaites punkta svītrošanu, Klimata un enerģētikas ministrija attiecīgi iesniegusi nepieciešamos grozījumu priekšlikumus Finanšu ministrijai.	
9	SM	(2) Multimodāla sabiedriskā transporta maršruta tīkla Rīgas metropoles areālā izveidi ar vienotu, saskaņotu kustības grafiku, vienotu cenu un atlaižu politiku un vienotu biļeti integrētā sabiedriskā transporta sistēmā Rīgas metropoles areālā - reforma	AF plānā noteiktais termiņš 30.12.2025.	5	Šobrīd notiek diskusijas ar EK par rādītāja precizēšanu, lai to varētu sasniegt.	
10	VARAM	(34) Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits (15 gab.) - investīcija	Risks projektā, rādītāja nobīde netiek plānota	6	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija informē, ka 2.1.2.1.i. investīcijas "Centralizētas platformas, sistēmas un kopīgie pakalpojumi" projekta "Cilvēkresursu vienotās pārvaldības sistēmas ieviešana" mērķu sasniegšana noteiktajā termiņā un apjomā ir apdraudēta saistībā ar būtiskiem kavējumiem iepirkumos. Vienlaikus investīcijas mērķrādītāja Nr.34 "Izveidoto un ekspluatācijā esošo centralizēto IKT platformu un sistēmu skaits" (15 gab.) sasniegšana netiek apdraudēta.	

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv