

Ekonomikas ministrijas priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem

Sagatavots 24.08.2020.

Nr. p.k.	Specifis kā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projekta īstenošanas vieta	Projekta līguma attiecināmās izmaksas EUR	t.sk. ES fondi EUR	Līdz 19.08.2020		Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> .7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
							izmaksātais finansējums EUR	veiktie maksājumi %		Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	6.1.	7	8	9	10	11	12
1	1.2.1	Caurplūdes graudu kaltes ar inovatīvu centrālās putekļu atdalīšanas sistēmu (CFDS) ieviešana ražošanā (1.2.1.4/18/A/012)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preco"	Dravnieku iela 16, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070	1 799 883	989 935	0	0%	10.01.2019	09.09.2020	31.12.2022	<p><b>Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b></p> <p>"Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 10.01.2019. Projekta ieviešanas beigu datums 09.09.2020. Projekta īstenošanas laikā SIA "Preco" ir radies aizkavējums aizdevuma līguma noslēgšanai projekta realizācijai. Projektā progress pagaidām nav. 2020.gada janvārī SIA "Preco" informēja, ka plāno realizēt projektu. CFLA 28.05.2020. ir iesniegti līguma grozījumi par termiņa pagarinājumu no 20 uz 48 mēnešiem.</p> <p>Papildus SIA "Preco" informēja, ka Covid-19 vīrusa ārkārtas situācija Eiropā un Latvijā ir ieviesusi korekcijas sadarbības partneru un klientu izpildes un apmaksas termiņos, kas attiecīgi noved pie ķēdes reakcijas efekta un ietekmē visas puses, kas iesaistītas saimnieciskās darbības procesā, kas ietekmē arī AS "Citadele" bankas izvirzīto aizdevuma piešķiršanas nosacījumu izpildes termiņus. Tāpat SIA "Preco" informēja, ka projekta eksperimentālās līnijas piegādātājs Prima Power ārkārtas situācijas dēļ vairs nespēj saražot iekārtas plānotajos termiņos, līdz ar to ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums."</p>
2	3.1.1	"SIA "EHRLE EU" industriālās ēkas būvniecība iznomāšanai ražošanas uzņēmumiem" (3.1.1.5/16/A/025)	SIA "EHRLE EU"	Sēļu iela 32, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167	1 075 000	483 750	33 425	3%	24.02.2017	23.02.2021	31.12.2022	<p><b>Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b></p> <p>Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 24.02.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 23.02.2021. 2020.gada februārī SIA "EHRLE EU" informēja, ka, ņemot vērā, ka projekta īstenošanas vietas īpašnieks lauž līgumu ar SIA "EHRLE EU" par zemes nomu, SIA "EHRLE EU" plāno pārcelt projekta īstenošanas vietu uz uzņēmumam piederošu zemi. Taču plānotās projekta īstenošanas vieta neatbilst projekta prasībām, t.i. tā nav "Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorija". SIA "EHRLE EU" ir iesniegusi pieteikumu Mārupes novada domē ar lūgumu veikt izmaiņas teritorijas plānojumā un mainīt teritorijas statusu no "Jauktas centra apbūves teritorija" uz "Viegglās rūpniecības apbūves teritorija". Mārupes novada dome 29.07.2020. informēja CFLA, ka Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3 redakcijas publiskās apspriešanas periods noslēdzās 2020.gada 10.jūlijā. Šobrīd norisinās iesniegto iesniegumu apkopošana un izvērtēšana. Atsaucoties uz lielo skaitu saņemto iesniegumu, visticamāk, pastāv iespēja, ka tiks lemts par plānojuma grozījumu pilnveidošanu.</p> <p>Tādā veidā, lai veiksmīgi realizētu projektu, SIA "EHRLE EU" ir nepieciešams sagaidīt Mārupes novada domes lēmumu par teritorijas plānojumu, kā arī nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.</p> <p>CFLA 29.07.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada beigām.</p>
3	1.2.1	Jauna SIA "iCotton" produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšana, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālu tehnoloģiju, kā arī palielinot ieguldījumus P&A un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai (1.2.1.4/16/A/040)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iCotton"	Pulvera iela 4A, Liepāja, LV-3405	11 480 000	3 999 632	0	0%	18.07.2017	17.02.2020	17.06.2022	<p><b>Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</b></p> <p>Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 18.07.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 17.02.2020.</p> <p>CFLA 17.02.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu no 31 uz 48 mēnešiem. Līguma grozījumi ir izvērtēšanas stadijā. 24.07.2020. ir saņemts Atbildīgās iestādes (EM) viedoklis, ka izmaiņas projekta eksperimentālajā sadaļā, aizstājot projekta iesniegumā paredzēto eksperimentālo sadaļu ar citu, kā rezultātā tiek radīts arī jauns produkts, ir pieļaujamas, ja ir veikts attiecīgs izvērtējums atbilstoši 1.2.1.4. SAMP projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, bet arī SIA "iCotton" un saistību izpildes potenciāla novērtējums, tādējādi nodrošinot risku mazināšanu attiecībā uz konkrēto projektu sekmīgu īstenošanu. Projekta aizkavēšanas izraisīja vairāki iemesli:</p> <p>Situācija kredīvērtēšanas tirgū 2018. gadā, kuras rezultātā uzņēmums bija spiests pārtraukt sadarbību ar esošo aizdevēju un meklēt citu kredītiestādi.</p> <p>Aizkavēšanas ar ēkas būvniecību, jo projekta gaitā tika izvērtētas citas atrašanās vietas rūpnīcas izveidei.</p> <p>Izmaiņas ražošanas tehnoloģijā, kas prasīja plašus pētniecības un attīstības darbus, lai atrastu un izveidotu piemērotu tehnoloģiju uzņēmuma vajadzībām.</p> <p>COVID19 pandēmija, kuras rezultātā apstājas un aizkavējas daudzi iekārtu ražotāji.</p> <p>SIA "iCotton" ir minējis pamatojumu: "Sākotnēji bija paredzēts ražot autiņbiksītes, kas sastāvēja no neaustā auduma no 7 slāņiem (7core), kur tika izmantoti gan sintētiski, gan dabīgie materiāli. Projekta īstenošanas laikā likumdošana sāka mainīties un pakāpeniski tiek aizliegti higiēnas produkti no sintētiskiem (naftas) materiāliem. Tāpēc izmainījās inovatīvā tehnoloģija no tās, kas apvienoja dabiskos materiālus ar sintētiskiem, uz to, kas izmanto dažādus dabiskus materiālus (tikai dabiskus materiālus), lai ražotu pēc tehniskiem parametriem pāriskus vai vienlīdzīgus produktus. Sākotnēji bija plānots no neaustā auduma (tas ko, ražo ar inovatīvo tehnoloģiju) ražot tikai autiņbiksītes. Tagad izmainījās pieprasījums un tirgus tendences. Līdz ar to, tika pieņemts lēmums no neaustā auduma ražot ne tikai autiņbiksītes, bet arī higiēnas paketes un citus higiēnas produktus. Projekts nemainās pēc būtības, jo projekts joprojām ir par inovatīvu neaustā auduma ražošanu un tā izmantošanu ražojot galaproduktu - autiņbiksītes. Izmainījās tas, ka sintētiskie materiāli tiek aizstāti ar dabiskiem un tiek dažādoti galaproduktu klāsts ar citiem higiēnas produktiem. Sakarā ar to, ka netiek ražots tikai 1 produkts (autiņbiksītes) netiek izmantoti tikai 7 slāņu audums. Tiek izmantots 5-8 slāņu audumi, jo galaprodukts vairs nav tikai autiņbiksītes." Lai veiksmīgi realizētu projektu ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.</p>

Nr. p.k.	Specifis kā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projekta īstenošanas vieta	Projekta līguma attiecināmās izmaksas EUR	L.sk. ES fondi EUR	Līdz 19.08.2020		Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4,7</sup> apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
							izmaksātais finansējums EUR	veiktie maksājumi %		Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	6.1.	7	8	9	10	11	12
4	1.2.1	Kompozīta multislāņu pārklājuma rūpnieciskās tehnoloģijas ieviešana ražošanā (1.2.1.4/16/A/016)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GroGlass"	Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu nov., LV-1057; Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073	3 317 500	1 161 125	1 636 168	49%	28.04.2017	30.06.2020	30.10.2022	<p><b>Ekonomikas ministrijas (EM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:</p> <p>SIA "GroGlass" līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 28.04.2017. Projekta ieviešanas beigu datums 30.06.2020. CFLA 21.02.2020. ir iesniegti grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu no 39 uz 49 mēnešiem.</p> <p>Pagarinājums nepieciešams investoru maiņas rezultātā veiktās finansējuma pārplānošanas dēļ un investīcijas mērķu maiņas dēļ, kas paredz ražošanas paplašināšanu, ietverot gan celtniecību, gan papildu iekārtu iegādi. Lai veiksmīgi realizēt projektu SIA "GroGlass" ir veikusi ieguldījumus ražošanas telpu paplašināšanā, pārplānojot arī projekta ietvaros plānotās tehnoloģijas novietojumu. Veicamie ieguldījumi ir būtiski nepieciešami ne tikai uzņēmuma pamata procesu nodrošināšanai, bet arī projekta realizācijai, jo, pirms turpināt projekta aktivitātes, ir jāpabeidz būvniecības process un jāveic ražošanas līnijas izvietojuma izmaiņas, ņemot vērā to, ka daļa no projekta darbībām ir tieši saistīta ar eksperimentālās ražošanas līnijas jauno mezglu izvietojumu. Vienlaicīgi projekta gaitā ir radušās vairākas izmaiņas, kas ieviestas, balstoties uz līdzšinējiem projekta rezultātiem un projekta ietvarā veikto pētniecības darbu gaitu. Veiktās izmaiņas ir prasījušas papildu laiku pētniecības procesu veikšanai, kā arī laiku, lai formulētu jaunus tehniskās prasības. Arī šīs darbības ir radījušas nobīdi projekta ietvaros plānoto aktivitāšu grafikā.</p> <p>Lai veiksmīgi realizētu projektu ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.</p>
5	3.1.1	TRAPI SIA ražošanas ēkas būvniecība (3.1.1.5/16/A/017)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRAPI"	Mārupes nov.	2 859 104	1 166 000	153 750	5%	19.12.2016	18.12.2020	18.12.2022	<p><b>Ekonomikas ministrijas (EM)</b> termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 19.12.2016. Projekta ieviešanas beigu datums 18.12.2020. Projekta īstenošanas laikā SIA "TRAPI" kā finansējuma saņēmējam (turpmāk - FS) ir radies aizkavējums aizdevuma līguma noslēgšanai projekta realizācijai, kā arī saistībā ar plānoto FS apvienošanu ar uzņēmumu SIA "OK BŪVMATERIĀL". Sākotnējā projekta īstenošanas kapacitāte tika novērtēta un tā bija pietiekosa, taču projekta īstenošanas gaitā situācija ir mainījusies. FS projekta ietvaros ir izstrādājis būvprojektu un ir vērsies pie finansētāja, lai saņemtu aizdevumu. Tā kā finansētāji saistībā ar sankciju regulējuma spēkā stāšanos sāka izvairīties papildu prasības uzņēmējiem, kā arī paaugstināja aizdevumu procentu likmes, aizdevuma saņemšana projekta realizācijai uz šādiem nosacījumiem FS vairs nebija izdevīga. FS veica tirgus analīzi, lai saņemtu sev pēc iespējas izdevīgāku piedāvājumu. Tas aizkavēja finansējuma piesaisti projekta realizācijai. Šobrīd situācija finansētāju tirgū ir mainījusies, FS ir saņēmis konceptuālu atbalstu no finansētāja, kas sniegs aizdevumu ar izdevīgākiem nosacījumiem. Projektā ir progress, jo ir izstrādāts būvprojekts, izsludināts un noslēdzies būvniecības iepirkums, taču būvniecības līgums vēl nav noslēgts un tā izpilde nenotiek. Projekta īstenošana tiks turpināta pēc aizdevuma saņemšanas un grozījumu par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu akceptēšanas.</p> <p>21.08.2020.FS ir iesniedzis līguma grozījumus CFLA ar lūgumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu no 48 uz 72 mēnešiem. FS paredzējis projektu realizēt atbilstoši projekta iesniegumā norādītajai informācijai un lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu. FS ir gatavs realizēt projektu, ja tam netiks piemēroti finanšu disciplīnas pasākumi.</p> <p>Saskaņā ar CFLA sniegto informāciju FS, kamēr nebija saņemta informācija no finansētāja par iespēju saņemt aizdevumu, nebija ierosinājis grozījumus projektā. Pēc informācijas saņemšanas no finansētāja, FS nekavējoties, 21.08.2020., ierosinājis līguma grozījumus projektā ar lūgumu pagarināt projekta īstenošanas termiņu. Tā kā būvniecības līgums nav noslēgts, ir viennozīmīgi prognozējams, ka līdz projekta īstenošanas termiņa beigām (18.12.2020.) FS nepabeigs projektu un tam ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums.</p> <p>Ņemot vērā esošo projekta progresu, FS sniegto informāciju par finansējuma pieejamību, iesniegtos līguma grozījumus, apņemasos realizēt projektu, ja tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš un projektā netiks piemēroti finanšu disciplīnas pasākumi, uz 21.08.2020. VID datu bāzē pieejamo informāciju finansējuma saņēmējam nav nodokļu parādu, licībām par FS iespēju realizēt projektu, kā arī FS rasto risinājumu finansējuma pieejamībai, EM konstatē, ka šobrīd nav pamata projekta īstenošanas pārtraukšanai, bet būtu jānodrošina iespēja īstenot projektu pagarinātā pieļaujamajā termiņā.</p>

Finanšu ministrs \_\_\_\_\_ J.Reirs

Pelnis 670654470  
[ints.pelnis@fm.gov.lv](mailto:ints.pelnis@fm.gov.lv)