

Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai projektos

- 1) Dati apkopoti analīzei, balstoties uz MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51. 3 punktā noteikto. Tabulā apkopoti divi finanšu avoti: ES fondu finansējums un valsts budžeta finansējums (Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām aprēķinos neizmanto).
- 2) Projektos identificētās novirzes virs noteikumos noteiktajiem 25 % ir iekrāsotas.
- 3) Projektu kārtības prioritāte: Iespējamās atbalsta samazinājuma summas secībā no lielākās uz mazāko, atbilstīgo iestāžu dalījumā
 Sagatavots 15.02.2021.

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. 4.7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projekts ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzēta: (1) saskaņā ar atbilstīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības ministrijai diviem projektiem; - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai vienam projektam; (2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī
				-4 691 877	39% (15)		
Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu				-1 604 864	58% (7)	-657 051	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ekonomikas ministrijas ierosinājumi				-3 149 872	7	-2 159 920	
1	1.2.1	AmberBirch, SIA (1.2.1.4/18/A/024)	Divlīniju automatizētas finieru un kompozītmateriālu saklāšanas eksperimentālās līnijas iegāde saplākšņa specifisko produktu ražošanas konkurētspējas palielināšanai	-1 399 860	0,00%	-1 049 895	Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Šis projekts ir saistīts ar finansējuma saņēmēja projektu Nr. 3.1.1.5/19/A/043, kura ietvaros paredzēts izbūvēt ražošanas telpas un tajās izvietot projektā iegādāto eksperimentālo iekārtu. 20.04.2020. iepirkuma rezultātā ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar būvniecības uzņēmumu, tomēr 2020.gadā finansējuma saņēmējs aktīvi meklēja optimālāko risinājumu abu projektu finansēšanai. Projekta īstenošana bija plānota finansēt no pašu resursiem un no mātes kompānijas a/s "AmberStone Group" finanšu līdzekļiem. Ar projekta iesniegumu finansējuma saņēmējs iesniedza arī 12.04.2018. kredīta līgumu Nr.ASG/L-2018/2, kas noslēgts ar a/s "AmberStone Group", par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir radušās finansālas problēmas – a/s "AmberStone Group" ir aizkavējusi aizdevuma izsniegšanu. Papildus COVID19 pandēmijas rezultātā aizkavējusies komunikācija ar Somijas uzņēmuma pārstāvjiem, kuri veic eksperimentālas tehnoloģijas projektēšanas darbus. Kā rezultātā minētie faktori radīja nobīdes no projekta īstenošanas laika grafika un, secīgi, finansēšanas plāna."
2	3.1.1	AmberBirch, SIA (3.1.1.5/19/A/043)	Ražošanas telpu izveide saplākšņa specifisko produktu ražošanai ar divlīniju automatizētās finieru un kompozītmateriālu saklāšanas līniju	-524 888	0,00%	-393 666	Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Šis projekts ir saistīts ar finansējuma saņēmēja projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/024, kura ietvaros paredzēts izstrādāt un šajā telpās izvietot iegādāto eksperimentālo iekārtu. 2020.gadā finansējuma saņēmējs aktīvi meklēja optimālāko risinājumu abu projektu finansēšanai. Kā papildus kavēšanas faktors ir COVID19 pandēmijas rezultātā aizkavējusies komunikācija ar Somijas uzņēmuma pārstāvjiem, kuri veic eksperimentālas tehnoloģijas projektēšanas darbus, secīgi 2020.gadā bija apgrūtināta plānotās ražošanas ēkas projektēšana, jo projektēšanas darbus projekta Nr. 3.1.1.5/19/A/043 ietvaros būs iespējams uzsākt tikai pēc tam, kad būs pabeigta tehnoloģiskās daļas projektēšana projekta Nr. 1.2.1.4/18/A/024 ietvaros, secīgi līdz tam brīdim nav iespējams uzdot korektus un precīzus uzdevumus būvniecības projektētājiem." Kā rezultātā minētie faktori radīja nobīdes no projekta īstenošanas laika grafika un finansēšanas plāna.
3	4.2.1.2	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" (4.2.1.2/18/I/062)	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā	-617 095	37,03%	-372 095	Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Finanšu plāna neizpilde radusies vairāku apstākļu ietekmē - Tehniskās dokumentācijas izstrādes sagatavošanas laikā radās apstākļi, kas vairākkārtīgi pagarināja plānoto dokumentācijas sagatavošanas un būvvaldes saskaņošanas termiņu (tika konstatēts, ka jāpapildina uzņēmēšanas darbi, ģeotehniskās izpētes process tika ilgstoši kavēts piegulošā gruntsgabala īpašnieku ilgstošas atļaujas nesniegšana darbu veikšanai u.c.). Saistībā ar covid-19 pandēmijas iestāšanos un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Rīgas būvvalde pagarināja termiņu administratīvā akta izdošanai par būvatļaujas atzīmi par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem objektam, kā arī vēlāk izsniedza papildu nosacījumus būvprojekta saskaņošanai."

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ^{4,7} apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības ministrijai diviem projektiem; - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai vienam projektam; (2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī	
				Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu	-4 691 877	39% (15)		-2 781 198
				Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu	-1 604 864	58% (7)		-657 051
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	1.2.1	SIA "TENAX PANEL" (1.2.1.4/18/A/006)	Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām polioliu kompozīcijām, kas ir paredzētas uzputoto poliuretānu un poliizocianurātu izstrādājumiem	-335 918	0,00%	-251 939	<p>Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:</p> <p>"Projekta ietvaros finansējuma saņēmējs plāno izstrādāt pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu heterogēnām polioliu kompozīcijām. Ņemot vērā, ka iekārta ir inovatīva, tad finansējuma saņēmējam ir svarīgi sasniegt un iegādāties iekārtu, kas vislabāk apmierinās tā vajadzības un projektā izvirzītos mērķus.</p> <p>Finansējuma saņēmējs atbilstoši iesniegtajam iepirkumu plānam un projektu īstenošanas laika grafikam bija plānojis izsludināt iepirkumu par "Pilna mēroga ražošanas iekārtu prototips heterogēnām polioliu kompozīcijām" 07.03.2018. Saskaņā ar IUB mājas lapā norādīto informāciju, finansējuma saņēmējs iepirkumu ir izsludinājis plānotajā laikā 07.03.2018., tomēr 06.11.2019. iepirkums tika noslēgts bez rezultātiem un atkārtoti izsludināts 08.11.2019.</p> <p>"Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs atkārtoti izsludinātajā iepirkumā precizējis tehnisko specifikāciju, secīgi 18.02.2020. iesniedza arī līguma par projekta īstenošanu grozījumus Nr.2, ar kuriem tika veiktas izmaiņas ražošanas tehnoloģiskajā shēmā. Līguma grozījumi Nr.2 ar CFLA tika abpusēji parakstīti 29.04.2020., kas sniedza iespēju turpināt iepirkuma procesu.</p> <p>Ņemot vērā inovatīvās tehnoloģijas sarežģītību un komplcētību un papildus apgrūtinājumu (apgrūtināta komunikācija un sākotnēji neskaidrā situācija COVID-19 ietekmē attiecībā uz iekārtas piegādes jautājumiem – bažas par spēju izpildīt piegādi), un situācijai stabilizējoties, 2020.gada laikā notika sarunas par iepirkuma piedāvājuma precizēšanu, kā rezultātā tikai 2021.gadā notiek līguma saskaņošana ar Itālijas piegādātāju.</p> <p>Minētie faktori radīja nobīdes no projekta īstenošanas laika grafika un, secīgi, finansēšanas plāna."</p>	
5	1.2.2	Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (1.2.2.3/16/I/002)	Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā	-119 427	56,83%	-50 265	<p>Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:</p> <p>"Ņemot vērā 2019.gadā notikušo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) auditu un tā ietvaros izdarītos secinājumus, LIKTA 2020.gadā aktīvi meklēja optimālāko projekta ieviešanas finansēšanas shēmu, ņemot vērā VID konstatējumus, vienlaicīgi, minimizējot gala saņēmēju administratīvo slogu. Kā rezultātā 2020.gadā projekta īstenošana nenotika un ir izveidojušās nobīdes no paredzētā plāna."</p>	
6	4.2.1.2	Latvijas Teātra darbinieku savienība (4.2.1.2/18/I/054)	Energoefektivitātes uzlabošana Talsu ielā 1, Rīga.	-104 746	64,49%	-31 010	<p>Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:</p> <p>"Finanšu plāna neizpilde radusies vairāku iemeslu dēļ, t.sk. konstatēts, ka ne projektu atlases posmā, ne līguma slēgšanas procesā nebija viennozīmīga skaidrība par PVN attiecināšanas iespējām projektā (faktiski PVN projektā nebūs attiecināms vispār, jo biedrība to atskaita kā priekšnodokli). Rezultātā plānoto 2020. gada maksājumu pieprasījumu kopsumma samazinājās par vairāk nekā 11 000 EUR. Papildus jāņem vērā, ka Finansējuma saņēmējs ir jau paspējis izstrādāt projektu fasādes atjaunošanas darbiem un ir izsludinājis būvdarbu iepirkumu, kurš ir jau noslēdzies un saskaņā ar finansējuma saņēmēja sniegto informāciju - iegūts uzvarētājs (paziņojums vēl nav publicēts 21.01.2021.). Secināms, ka finansējuma saņēmējs turpina aktīvi realizēt projektu un no šobrīd pieejamās informācijas nav šaubu, ka finansējuma saņēmējs varētu realizēt projektu paredzētajā termiņā."</p>	
7	3.1.1	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EB Liepāja" (3.1.1.5/19/A/011)	Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā	-47 937	67,51%	-11 050	<p>Ekonomikas ministrijas (EM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības:</p> <p>2020.gada plāna izpildi aizkavēja iepirkuma (projektēšana un būvdarbi kopā vienā iepirkumā) vēlāka izsludināšana. Iepirkums tika izsludināts par četriem mēnešiem vēlāk kā plānots, jo uzņēmumam bija jāsaprot zaļo prasību izpildes iepirkuma līgumā un jāsaprot sava finanšu situācija pandēmijas ietekmē. Šobrīd projekta darbība norit raiti bez kavēšanās.</p>	

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ^{4,7} apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības ministrijai diviem projektiem; - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai vienam projektam; (2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī
				Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu	-4 691 877	39% (15)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Labklājības ministrijas ierosinājumi				-730 240	2	-397 936	
8	9.3.1	RĒZEKNES PILSĒTAS DOME (9.3.1.1/19/I/050)	Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā	-664 628	45,78%	-358 162	Labklājības ministrijas (LM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: Projekts ir ar īpašu tautsaimniecības nozīmi un disciplīnas sankciju piemērošana var negatīvi ietekmēt to īstenošanu, jo īpaši projektu mērķa grupas personu (cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esoši bērni), kas ir vismazāk aizsargātākās sabiedrības grupas, iespējas saņemt pakalpojumus, līdz ar to finansējuma samazināšana var atstāt negatīvu ietekmi uz projekta mērķu sasniegšanu kas nav pieļaujams.
9	9.3.1	Vecumnieku novada dome (9.3.1.1/18/I/020)	Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem	-65 612	36,52%	-39 774	Labklājības ministrijas (LM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: Projekts ir ar īpašu tautsaimniecības nozīmi un disciplīnas sankciju piemērošana var negatīvi ietekmēt to īstenošanu, jo īpaši projektu mērķa grupas personu (cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esoši bērni), kas ir vismazāk aizsargātākās sabiedrības grupas, iespējas saņemt pakalpojumus.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumi				-796 892	5	-221 771	
10	5.6.2	VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA (5.6.2.0/20/I/012)	Industriālo teritoriju attīstība Valmierā - 2. kārtā	-143 548	40,53%	-83 201	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: Tehniska neprecizitāte, iesniedzot un apstiprinot maksājuma pieprasījuma plānus bija paredzēts iesniegt avansa pieprasījumu un starposma maksājuma pieprasījumu, lai gan izdevumi bija pieprasāmi ar starposma maksājuma pieprasījumu, kas tika iesniegts.
11	5.6.2	Preiļu novada dome (5.6.2.0/17/I/024)	Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā.	-186 123	61,02%	-66 758	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Projektā paredzētas divas darbības: 1) Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūves Rietumu ielai pieguļošā teritorijā izbūve un 2) Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, 2 moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve. 1) darbības ietvaros būvdarbu līgums noslēgts 05.09.2019. Uzskatot būvdarbus, radās būtiskas problēmas, kas saistītas ar objekta izbūvi ģeogrāfiski sarežģītā situācijā. Nomainītās grunts mitrums pārsniedza pieļaujamās normas pamatu izbūvei darbu tehnoloģijas ievērošanai. Lai varētu turpināt būvniecības darbus, bija jāveic kopēja, dabīga plavas ūdens līmeņa samazināšana visā objektā un blakus teritorijās. Šie būvniecības darbi nodoti ekspluatācijā 05.06.2020. un būtiski ietekmēja objekta būvdarbu realizācijas termiņu. Papildus būvdarbu veicējam 2020. gada nogalē radās problēmas ar materiālu piegādi no Baltkrievijas, sakarā ar Covid 19 situāciju valstī un pasaulē. Šobrīd noslēgtā līguma ietvaros ir tehnoloģiskais pārtraukums, pamatojoties uz neatbilstošiem laikapstākļiem. Uz 2020. gada beigām CFLA ir apstiprinājusi būvdarbu izmaksas 636 688,11 EUR apmērā no kopējām būvdarbu līguma attiecināmajām izmaksām. 2) darbības ietvaros līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts tikai 22.12.2020. un šobrīd būvdarbi nav uzsākti, neatbilstošu laikapstākļu dēļ. Iepirkums par būvdarbu veikšanu tika izsludināts 15.07.2020., bet tika pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma nolikumā un tehniskajā dokumentācijā. Iepirkums atkārtoti tika izsludināts 03.09.2020. Darbības uzsākšana kavēta saistībā ar Preiļu novada domes 2019.gada nogales un 2020.gada sarežģītu administratīvo situāciju, kad pašvaldība palika bez vadības, Būvvaldes un atbildīgajiem speciālistiem, kā arī ar Iepirkumu komisijas locekļu maiņu, kas ievērojami ietekmēja pašvaldības darbu. Projekta ieviešanas beigu datums ir 15.05.2021., līdz ar to visticamāk tiks ierosināti vienošanās grozījumi par termiņa pagarināšanu. Līdz šim vienošanās termiņš nav ticis pagarināts."

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ^{4,7} apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbilstīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības ministrijai diviem projektiem; - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai vienam projektam; (2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī
				Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu	-4 691 877	39% (15)	
Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu				-1 604 864	58% (7)	-657 051	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	2.2.1	Tieslietu ministrija (2.2.1.1/19/I/006)	Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)	-83 211	24,73%	-55 575	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "2020. gada 18. jūnijā tika pabeigts iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā un noslēgts līgums ar SIA "WeAreDots" par pakalpojuma sniegšanu, kas nodrošinātu informācijas sistēmas izstrādi, datu migrācijas veikšanu, apmācību veikšanu un arī apmācību materiālu izstrādi. Līguma saskaņošanas laikā tapa zināms, ka pirmie maksājumi par izstrādājumiem nodevumiem tiks veikti tikai 2021. gada I ceturksnī. Tas saistīts ar nepieciešamo laiku pirmā nodevuma sagatavošanai, kā arī nepieciešamo laiku tā izvērtēšanai. Līgumā tika atrunāts, ka pakalpojums izpildāms trīs kārtās. Pirmo kārtu, kas ir stundu ziņā visapjomīgākā no visām trim, plānots pabeigt 2021. gada 26. februārī un pirmais maksājums tiks veikts 20 darba dienu laikā pēc pirmā pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
13	2.2.1	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (2.2.1.1/20/I/001)	Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārtā)	-28 509	46,68%	-15 142	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Vienošanās ar finansējuma saņēmēju noslēgta 2020.gada jūlijā. 2020.gada plāna neizpilde izskaidrojama ar kavēšanu un nespēju nodrošināt projekta vadības un īstenošanas personālu atbilstoši sākotnēji plānotajam. Līgums ar projekta vadītāju noslēgts tikai 2020.gada septembrī. Tāpat 2020.gadā finansējuma saņēmējs nespēja aizpildīt 1 sistēmanalītiķa slodzi no projektā plānotā īstenošanas personāla (finansējuma saņēmējs ir organizējis 3 konkursus šīs vakances aizpildīšanai)."
14	5.1.1	RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS (5.1.1.0/17/I/004)	Bolderājas pretplūdi pasākumi	-355 501	74,92%	-1 096	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: Ieviešanas gaitā bija iestājušies neparedzēti apstākļi un rosina nepiemērot finanšu korekciju, ņemot vērā neizpildes lielumu, samērības principu un neizpildi nav radījusi finansējuma saņēmēja bezdarbība vai nolaidīga rīcība.
Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumi				-14 872	1	-1 570	
15	8.2.1	LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA (8.2.1.0/18/I/006)	Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagoģu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana	-14 872	72,05%	-1 570	Izglītība un zinātnes ministrijas (IZM) finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: Savlaicīga jauno pedagoģijas studiju programmu izstrāde cita starpā ietekmēja arī nepieciešamo profesijas standartu izstrādi, jo īpaši attiecībā uz 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Sporta un izglītības darba speciālists", kurā plānotas vairākas atšķirīgas iegūstamās kvalifikācijas. Kopumā tas varēja aizkavēt jauno pedagoģijas studiju programmu izstrādi un licencēšanas procesu, līdz ar to arī finanšu apguvi projektā.
Projekti, kuri plānotās saistības izpildīja janvārī				-1 604 864	7	-657 051	
16	5.6.2	RĒZEKNES PILSĒTAS DOME (5.6.2.0/16/I/018)	Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados	-1 006 230	56,32%	-430 307	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 08.01.2020. par 917 525 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī
17	8.1.2	Carnikavas novada dome (8.1.2.0/17/I/032)	Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana	-218 124	16,67%	-152 685	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 05.01.2020. par 218 165 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	Izpilde virs plāna (+), neizpilde(-), 0=100%	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā: (1) saskaņā ar atbildīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai septiņiem projektiem; - Labklājības ministrijai diviem projektiem; - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieciem projektiem; - Izglītības un zinātnes ministrijai vienam projektam; (2) septiņiem projektiem, kas projekta īstenošanas līguma ietvaros uzņemto saistību izpildi nodrošināja 2021.gada janvārī
				Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu	-4 691 877	39% (15)	
Projekti, kuriem nebūtisks kavējums (līdz vienam mēnesim) - MK rosināt lemt par atbalsta nesamazināšanu				-1 604 864	58% (7)	-657 051	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	4.2.2	VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA (4.2.2.0/18/I/002)	Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta "Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā 1.kārta")	-67 949	52,87%	-31 905	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 06.01.2020. par 67 891 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī
19	4.3.1	SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" (4.3.1.0/17/A/048)	Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu novadā, Laidzē	-71 800	61,15%	-25 600	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 12.01.2020. par 65 905 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī
20	5.4.2	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (5.4.2.2/18/I/001)	Valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana	-236 719	73,49%	-13 522	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 08.01.2020. par 122 514 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī
21	9.3.2	S. Saldnieces ģimenes ārsta prakse (9.3.2.0/20/A/039)	S.Saldnieces ģimenes ārsta prakses modernizācija	-2 162	0,00%	-1 622	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 04.01.2020. par 1 840 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī
22	9.3.2	Kaļķinkina Galija - ģimenes ārsta prakse (9.3.2.0/20/A/063)	Kaļķinkinas Galijas ģimenes ārsta prakses modernizācija	-1 880	0,00%	-1 410	Gada nogalē plānotais maksājumu pieprasījums iesniegts 06.01.2020. par 1 866 euro. Finanšu ministrija rosina nepiemērot finanšu disciplīnas sankcijas projektiem, kuri 2020.gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu ir izpildījuši janvārī

Finanšu ministra p.i.
ārliešu ministrs

E. Rinkēvičs