

Priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros

Sagatavots 19.08.2021.

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projekta līdz 16.08.2021 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.6.1	Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā (5.6.1.0/17/I/003)	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	12%	31.12.2022	31.12.2023	<p>Kultūras ministrijas (KM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Būvdarbu līgumus revitalizācijas projektu ietvaros plānots noslēgt 2021.gada septembrī ar būvprojektos noteikto līguma izpildes termiņu 24 mēneši.</p> <p>Ņemot vērā to, ka plānotais būvdarbu līgumu izpildes termiņš ir garāks par projektu īstenošanas termiņu, lai sasniegtu revitalizācijas projektu un specifiskā atbalsta mērķi, kā arī mazinātu risku radīt papildus slogu uz valsts budžetu, nepieciešams vairāk kā par 6 mēnešiem pagarināt revitalizācijas projektu īstenošanas termiņu – attiecīgi līdz 2023.gada 31.decembrim.</p>
2	5.6.1	Prototipēšanas darbnīcas „Rīga Makerspace” izveide nekustamajā īpašumā A. Briāna ielā 13, Rīgā (5.6.1.0/17/I/004)	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	4%	31.12.2022	31.12.2023	
3	5.6.1	Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā (5.6.1.0/17/I/005)	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	6%	30.06.2023	31.12.2023	
4	1.2.1	Jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas ieviešana ražošanā SIA "FOREVERS" (1.2.1.4/18/A/034)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS"	55%	30.06.2021	30.06.2022	<p>Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projekta pagarinājuma pamatojama ar trim iemesliem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIA "Forevers" straujā izaugsme. Uzņēmuma 2019. gada neto apgrozījums bija 42,47 milj. EUR, darbinieku skaits - 308, turklāt 2020. un 2021. gadā neto apgrozījums un darbinieku skaits turpina augt. Salīdzinājumam - 2017. gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija vēl tikai 34,95 milj. EUR, bet darbinieku skaits nepārsniedza 250. Straujās izaugsmes rezultātā uzņēmuma telpas ir kļuvušas par šauru un jaunu iekārtu izvietošanai ir nepieciešama telpu paplašināšana, kas šobrīd tiek risināta; 2. Projekta apjoms un sarežģītība. Projektā plānotās liela mēroga eksperimentālas Sous Vide gatavo ēdienu ražošanas līnijas eksperimentālo komponentu prasību izstrāde (t.i., izmaiņas sākotnējā versijā) un iegāde prasa ilgāku laiku, nekā tas tika plānots 2017. un 2018. gadā sagatavojot projektu; 3. Covid-19 izraisītā situācija. Visā pasaulē tiek traucētas vai pārtrauktas loģistikas ķēdes, ir vērojams materiālu cenu pieaugums, iekārtu ražotājiem un piegādātājiem ir nepieciešams ilgāks laiks iekārtu izgatavošanai un piegādei. Šie apstākļi tieši ietekmē projekta īstenošanu, jo šobrīd izpildē ir līgums par vienas eksperimentālās iekārtas izgatavošanu un piegādi (eksperimentāla zemas temperatūras pasterizācijas līnija), un šis līgums tiks izpildīts ilgākā termiņā nekā sākotnēji plānots, kā arī ir plānota vēl vienas eksperimentālās iekārtas izgatavošana un piegāde (eksperimentāla pirmapstrādes līnija Sous Vide procesam) un divu tirgū pieejamo iekārtu piegāde (porcijas griešanas iekārta un ledus ģenerators). <p>Kopumā projekta īstenošana norit veiksmīgi – no projekta ietvaros plānotajām 12 iekārtām pilnībā ir iegādātas, uzstādītas un darbojas 8 iekārtas. Projekta mērķis tiks sasniegts pilnībā.</p>
5	4.2.1	Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana (4.2.1.2/18/I/021)	LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA	92%	31.08.2021	23.12.2021	<p>Ekonomikas ministrijas (EM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Projektam jau ir uzsākti un notiek būvdarbi. Lai kvalitatīvi pabeigtu projektus, ir</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 16.08.2021 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	4.2.1	Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana (4.2.1.2/18/I/048)	LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA	90%	31.08.2021	23.12.2021	nepieciešams pagarināt projektu pabeigšanas termiņu no 31.08.2021 uz 23.12.2021
7	8.1.2	Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā (8.1.2.0/17/I/008)	Ogres novada pašvaldība	14%	31.08.2022	30.11.2022	Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības:"Termiņa pagarinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu jaunās uzbūvētās vispārējās izglītības iestādes ēkas aprīkošanu ar mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām mēbelēm, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, un citu aprīkojumu, pēc tās nodošanas ekspluatācijā (2022.gada augustā).
8	8.1.2	Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide (8.1.2.0/18/I/006)	Jūrmalas pilsētas dome	47%	30.05.2022	31.12.2023	Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) termiņa pagarinājuma pamatojums pēc būtības: "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūves darbu gaitā ir konstatētas būtiskas nepilnības projektētāja izstrādātajā būvprojektā, kuru novēršanai ir nepieciešams papildus laiks, izstrādājot būvprojekta risinājumus autoruzraudzības kārtībā. Turklāt būvdarbu laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kas sākotnēji netika plānoti (papildu veicamie darbi, saistāmi ar nekvalitatīvu tehnisko projektu nevis jaunu darbību iekļaušanu). Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešama tās aprīkošana ar mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām mēbelēm, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, un citu aprīkojumu."

Finanšu ministrs _____ J. Reirs