

**Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros**

Sagatavots 07.09.2022.

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4 <sup>7</sup> . apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.3.1	"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta" (5.3.1.0/17/I/030)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES NAMI"	87%	24.11.2022	31.12.2023	<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :</b> "01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."
2	5.3.1	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā (5.3.1.0/17/I/011)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"	90%	18.12.2022	31.12.2023	<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :</b> "01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4.7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	5.2.1	SIA "NORDIC PLAST" polimēru pārstrādes parks (5.2.1.2/17/A/005)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDIC PLAST"	47%	07.01.2023	30.12.2023	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu.:</b></p> <p>"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures materiālu) cenu kāpumam, kā arī loģistikas traucējumiem no piegādātājiem. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."</p>
4	5.3.1	Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā (5.3.1.0/17/I/006)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪKS"	94%	30.12.2022	31.12.2023	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :</b></p> <p>"01.09.2022: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un balstoties uz CFLA veikto izvērtējumu un atbalstu ierosinātajām izmaiņām, atbalsta CFLA izteikto ierosinājumu par atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."</p>
5	5.3.1	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta (5.3.1.0/17/I/016)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzīvokļu komunālā saimniecība"	90%	26.11.2022	31.12.2023	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :</b></p> <p>"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4.7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	5.1.1	Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa (5.1.1.0/17/I/009)	Ādažu novada pašvaldība	73%	04.10.2022	31.12.2023	<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu.:</b> "01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un balstoties uz CFLA veikto izvērtējumu un atbalstu ierosinātajām izmaiņām, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."
7	5.3.1	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās (5.3.1.0/17/I/015)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"	90%	10.01.2023	31.12.2023	<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :</b> "01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."
8	5.3.1	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārtā (5.3.1.0/17/I/013)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens"	90%	31.12.2022	31.12.2023	<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :</b> "01.09.2022: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un balstoties uz CFLA veikto izvērtējumu un atbalstu ierosinātajām izmaiņām, atbalsta CFLA izteikto ierosinājumu par atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51.4.7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	5.3.1	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta (5.3.1.0/16/I/006)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"	89%	20.11.2022	31.12.2023	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :</b></p> <p>"01.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajai MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."</p>
10	5.3.1	"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā, II kārta" (5.3.1.0/17/I/031)	SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"	90%	31.12.2022	31.12.2023	<p><b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina pagarināt termiņu. :</b></p> <p>"07.09.22: AI, izvērtējot iesniegto informāciju, balstoties uz CFLA sniegto viedokli un ņemot vērā projekta ietekmi uz SAM iznākuma rādītāja un mērķu sasniegšanu, atbalsta atsevišķa izņēmuma gadījuma piemērošanu Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam virs sešiem mēnešiem (nepārsniedzot SAM regulējošo īstenošanas noteikumos noteikto termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim) un ierosina atbilstošas informācijas iekļaušanu Informatīvajā ziņojumā par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums) MK noteikumu Nr.784 51.4 7. apakšpunktā noteiktajam MK lēmuma pieņemšanai. Negatīvā ietekme uz projektā plānoto iznākuma rādītāju sasniegšanas progresu un īstenošanas kavēšanos ir saistīta ar ārkārtēja rakstura apstākļiem Krievijas uzsāktās karadarbības Ukrainā un globālās pandēmijas dēļ, tostarp ārkārtējam būvmateriālu un enerģētikas jomas (degvielas, gāzes, elektrības, apkures materiālu) cenu kāpumam. AI vērtējumā grozījumu pamatojumā norādītie apstākļi neatbilst nevienam no MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta 1. - 6.apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem."</p>
11	8.1.2	Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija (8.1.2.0/17/I/009)	Cēsu novada pašvaldība	63%	30.06.2022	31.12.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> " Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 31.decembrim, jo projekta ieviešanas laikā mainījies projekta iecere - plānotā metodiskā centra jaunbūves vietā tiks veikta skolas pilna apjoma pārbūve, kā rezultātā, aizkavējās iepirkuma izsludināšana un projekta plānotais beigu datums.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	1.1.1	Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem (1.1.1.3/18/A/007)	LATVIJAS UNIVERSITĀTE	36%	08.09.2022	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka projekta īstenošanas sākumposmā saskārās ar grūtībām un projekta izpildes kavējumiem, t.sk. Covid-19 ietekmes dēļ. Tādēļ šobrīd ir nepieciešams papildu laiks, lai realizētu projekta finansējumu un sasniegtu noteiktos rādītājus.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 30.novembrim, lai nodrošinātu LU un citu augstskolu studentiem, kas aktīvi piedalās projekta darbību ietvaros rīkotajās pasākumos, iespēju strādāt pie inovācijām, kā arī piedalīties citās projekta darbībās.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>
13	1.1.1	Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem (1.1.1.3/18/A/006)	LATVIJAS JŪRAS AKADEMIJA	33%	25.10.2022	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Projekta īstenošanas gaitā projekta vadības grupa sastapās un identificēja vairākas projekta īstenošanas problēmas un riskus, kas galvenokārt saistījās ar Covid – 19 ierobežojumiem un to dēļ izveidojušos krīzes situāciju.</p> <p>2020.gadā CFLA veica iekšējās kontroles sistēmas pārbaudi, kā rezultātā projekta maksājumi tika apturēti līdz atkāpju novēršanai un atbilstošu vienošanās grozījumu spēkā stāšanās brīdim.</p> <p>Finansējuma saņēmējs veica nepieciešamās darbības, lai novērstu konstatētās problēmas un projekta īstenošana netiktu apturēta.</p> <p>Maksājumu apturēšana bija viens no iemesliem, kāpēc projekta partneri „Civitta” ierosināja sadarbības līguma laušanu. Šī lēmuma rezultātā, finansējuma saņēmējs kā jaunu sadarbības partneri ir piesaistījis Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU). Šobrīd finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu ar RTU, RTU Attīstības fondu un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green Industry Innovation Center".</p> <p>Šobrīd projekta īstenošanā nav saskatāmi būtiski riski mērķu sasniegšanā, ja tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš.</p> <p>Saistībā ar augstāk minētajām problēmām un pārmaiņām tika iekavēta projekta izpilde, bet uz šo brīdi ir veikti projekta grozījumi, kuru realizācija ir veiksmīgi uzsākta.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>
14	1.1.1	Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā (1.1.1.5/18/I/011)	RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE	81%	31.12.2022	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Projektā ir piešķirto līdzekļu ekonomija, kas radusies Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ dalībai ES organizētajās projektu uzsaukumu informācijas dienās, partnerības biržās un konferencēs sadarbības partneru apzināšanai. Projekta darbību īstenošanas laika pagarinājums dotu iespēju RSU zinātniekiem izmantot finanšu līdzekļus projektu pieteikumu sagatavošanai, kā arī dalībai ES organizētajos pasākumos.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 30.novembrim.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4,7</sup> apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	8.2.1	Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide (8.2.1.0/18/I/001)	Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija	89%	30.06.2023	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b>  <b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka, lai arī šobrīd projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 30.jūnijam, jau šobrīd ir zināms, ka ir nepieciešams pagarinājums līdz 2023.gada 30.novembrim.</p> <p>Finansējuma saņēmējs jau ir nosūtījis vēstuli IZM ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību pagarināt projektu līdz 2023.gada 30.novembrim, pamatojot to ar iespēju veikt studiju virziena novērtēšanu gadu ātrāk nekā iepriekš tika prognozēts un tādējādi pabeigt studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" akreditāciju līdz 2023.gada novembra beigām, kas sekmēs projekta rezultāta rādītāju sasniegšanu.</p> <p>IZM 2022.gada 21.martā ir nosūtījis atbildes vēstuli, kurā tiek akceptēts priekšlikums projekta termiņa pagarinājumam līdz 2023.gada 30.novembrim, vienlaikus informējot par nepieciešamību minēto priekšlikumu ielaut FM informatīvajā ziņojumā.</p> <p>Arī CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>
16	1.1.1	Atbalsts LVMI „Silava” starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (1.1.1.5/18/I/010)	Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava""	65%	31.12.2022	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b>  <b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka projekta īstenošanas termiņa pagarinājuma iemesls ir Covid -19 ietekme un projekta atbildīgā personāla nomaiņa. Šobrīd norit aktīva starptautisko pieteikumu gatavošana un kopumā aktīvi tiek īstenotas projekta aktivitātes. Lai realizētu projekta finansējumu un sasniegtu noteiktos rādītājus, ir nepieciešams papildus laiks.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 30.novembrim.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>
17	1.1.1	Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (1.1.1.5/18/I/012)	Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija	62%	31.12.2022	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b>  <b>CFLA pamatojums:</b> "Covid -19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ 2020. – 2021.g. starptautiskās tīklošanās pasākumi, tostarp konferences, nenotika vai notika tiešsaistē.</p> <p>Projektu pieteikumu sagatavošanas procesā semināri, darba grupu tikšanās tika organizētas tiešsaistē. Projekta īstenošanas laika pagarinājums dotu iespēju sasniegt plānotos rezultātīvos rādītājus, kā arī rezultātus darbību ietvaros.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 30.novembrim.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> .7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	8.2.1	Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide (8.2.1.0/18/A/009)	Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija	69%	30.06.2023	30.11.2023	<p><b>Izglītības un zinātnes ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka, lai arī šobrīd projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2023.gada 30.jūnijam, jau šobrīd ir zināms, ka ir nepieciešams pagarinājums līdz 2023.gada 30.novembrim.</p> <p>Finansējuma saņēmējs jau ir nosūtījis vēstuli IZM ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību pagarināt projektu līdz 2023.gada 30.novembrim, pamatojot to ar panākto vienošanos ar AIKA par studiju virziena "Māksla" akreditāciju līdz 2023.gada novembra beigām. IZM 2022.gada 6.maijā ir nosūtījusi atbildes vēstuli, kurā akceptē rosināto priekšlikumu projekta termiņa pagarinājumam līdz 2023.gada 30.novembrim, vienlaikus informējot par nepieciešamību minēto priekšlikumu ielaut FM informatīvajā ziņojumā. Arī CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>
19	3.1.1	Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA "IKTK" (3.1.1.5/19/A/033)	ZAZA TIMBER Production SIA	0%	20.10.2022	15.11.2023	<p><b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka būvdarbu iepirkuma rezultātā projekta izmaksu pieaugums ir gandrīz 40%. Šobrīd ir saņemts būvdarbu ģenerāluzņēmuma jaunais izmaksu aprēķins un finansējuma saņēmējs uzsāk pārrunas par iespēju samazināt izmaksas, tai skaitā veicot izmaiņas tehniskajā projektā.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 15.novembrim, lai nodrošinātu optimālu laiku tehniskā projekta precizēšanai, kas, iespējams, ļautu samazināt būvdarbu izmaksas un attiecīgi realizēt projektu. Finansējuma saņēmējs ir informējis par SAMP MK noteikumu Nr.612 25.punkta prasību un šobrīd skatīja ar banku garantijas pagarinājumu.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>
20	3.1.1	Jaunas ražošanas ēkas būvniecība SIA "VIZULO" LED gaismekļu ražošanas jaudu un eksporta apjomu kāpināšanai (3.1.1.5/19/A/052)	SIA "VIZULO"	3%	30.06.2023	31.12.2023	<p><b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka projekta mērķa sasniegšanai nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 31.decembrim, balstoties uz būvniecības projekta izstrādes aizkavēšanos (finansējuma saņēmējs mainīja jaunbūvējamās ražošanas ēkas platību, kā arī būvprojekts ticis papildināts ar risinājumiem, kas iepriekš netika iekļauti būvniecības projekta minimālajā sastāvā, tā reducējot riskus attiecībā uz būvmateriālu sadārdzinājumu, kā arī ražošanai nepieciešamās enerģijas pieejamību), līdz ar to arī būvniecības procesu plānots uzsākt un pabeigt vēlāk nekā sākotnēji paredzēts.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4,7</sup> apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	3.1.1	SIA „VUDLANDE” jauna ražošanas ēkas un infrastruktūras izveide (3.1.1.5/19/A/048)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VUDLANDE"	20%	28.12.2022	30.06.2023	<p><b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA - lai gan projektā plānotā būvniecība tiks pabeigta šogad, iekārtu uzstādīšana, ekspluatācija un ražošanas uzsākšana notiks ne ātrāk kā 2023.gada 2.ceturksnī. Tāpēc, lai izpildītu projekta noteiktos mērķus par saimnieciskās darbības uzsākšanu un jaunu darbavietu radīšanu, projektam nepieciešams īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 2023.gada 30.jūnijam.</p> <p>Finansējuma saņēmējs š.g. 27.jūlijā ir ierosinājis līguma grozījumus.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>
22	1.2.1	„Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā” (1.2.1.4/18/A/016)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOLBURG"	64%	31.08.2022	31.01.2023	<p><b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka uz doto brīdi kavējas eksperimentālās iekārtas piegāde, līdz ar to nav iespējams pabeigt līnijas izbūvi, kas nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai. Izskatot alternatīvu risinājumu - atrast jaunu piegādātāju, tika novērtēts darbu apjoms, ko jau veicis piegādātājs, inflācijas temps un cenu pieaugums nozarē un tika secināts, ka sadarbības turpinājums ar esošo piegādātāju būtu visefektīvākais risinājums.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt noslēgto Līgumu par projekta īstenošanu uz termiņu līdz 5 mēnešiem, t.i. līdz 2023.gada 31.janvārim.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>
							<p><b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> " Projekts nav pabeigts.</p> <p>1) Ir akceptētas apliecinājuma kartes par elektroapgādi un siltumapgādi. Atbilstoši noslēgto līgumtāmju summām, par pabeigtiem ir uzskatāmi darbi, kas skar lokālo tāmi Nr.8 "Iekšējie apdares darbi", Nr.10 "Iekšējie elektrotīkli. Zibensaizsardzība" un Nr.11 "Iekšējās apkures sistēmas". Taču netika akceptēta apliecinājuma karte attiecībā uz arhitektūras darbiem, kopsummā par 729 615,72 euro bez PVN.</p> <p>Ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 12.05.2022. lēmumu Nr. DA-22-12825-nd tika atteikts izdarīt atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļā būvobjektam "Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Flotes ielā 12 k-4, Rīgā", jo tika konstatēti neizpildīti būvdarbi - ēkas fasādēm notekcaurules nav izbūvētas atbilstošā garumā, nav uzstādīti vertikālie zibensnovēdēji, ventilācijas restes, margas, ieejas jumtiņi un šķiedrcementa apdares plāksnes ieejas jumtiņiem, nav pabeigta fasādes apdare, demontēts</p>



Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4,7</sup> apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	4.2.1	Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Flotes ielā 12 k-4 energoefektivitātes paaugstināšana (4.2.1.2/18/I/048)	LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA	90%	01.05.2022	31.12.2023	<p>nerūsējošā tērauda skurstenis un uzstādīti gaisa kondicionieri.</p> <p>2)LJA ir informējusi Būvuzņēmēju ar "Brīdinājumu par labprātīgu saistību izpildi" par nepieciešamību nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 15.07.2022. nodrošināt visu atlikto darbu pilnīgu pabeigšanu un organizēt objekta nodošanu ekspluatācijā. Būvuzņēmējs nav izpildījis saistības. Būvuzņēmējs notikušo skaidro ar sarežģīto situāciju būvniecības nozarē, kas parādījās 2022.gada sākumā un īpaši, pēc notikumiem Ukrainā. Objektā tiek nodrošināti darbinieki, taču nepietiekošā skaitā, lai spētu iekļauties termiņos, arī laikapstākļi neļāva uzsākt vairākus tehnoloģiskos procesus ātrāk par aprīli - maiju, kas bija iepļānoti martā – aprīlī. Papildus Būvuzņēmējs norādīja, ka personīgu motīvu vadīts par prioritāti noteica personīgu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainā, izmantojot uzņēmuma autotransportu un cilvēkresursus - vairākkārtīgi vedot humāno palīdzību uz Ukrainu (fiziski šķērsojot robežu) un atpakaļceļā vedot bēgļus. LJA šo situāciju kopumā vērtē cēli un atzinīgi, tomēr tas ir ietekmējis Projekta īstenošanu. Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš no Būvuzņēmēja puses tika solīts 01.08.2022. Būvuzņēmējs nav izpildījis saistības.</p> <p>3)Būvuzņēmējs patreiz skaidro, ka nav brīvi apgrozāmie līdzekļi un neizpildītos būvdarbus nespēj pabeigt.</p> <p>4)LJA plāno lauzt līgumu ar esošo Būvuzņēmēju un izsludināt jaunu iepirkumu uz atliktajiem un nepabeigtajiem darbiem. Ņemot vērā šā brīža situāciju būvniecības nozarē, nav iespējams paredzēt precīzu projekta realizācijas termiņu. Tamdēļ LJA lūdz termiņa pagarinājumu līdz 31.12.2023. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</p>
24	4.2.1	Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolas ēkas Lielupes ielā 1 k-8, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana (4.2.1.2/18/I/021)	LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA	92%	01.05.2022	01.10.2022	<p><b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Projekts ir pabeigts, ēka pieņemta ekspluatācijā 27.04.2022, gala maksājums Būvuzņēmējam ir veikts – 31.05.2022. Noslēguma maksājuma pieprasījums nav iesniegts. Nepieciešams projekta realizācijas termiņa pagarinājums līdz 01.10.2022., lai sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanai."</p>
25	4.2.1	"Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā" (4.2.1.2/19/I/008)	Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums"	67%	23.10.2022	31.12.2022	<p><b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Nepieciešamība pagarināt vienošanās darbību īstenošanas termiņu ir radusies iepriekš neparedzamu apstākļu ietekmē - iepriekš neparedzēti darbi būvobjektā, kā arī Valsts Zemes dienesta noslodzes un rindu dēļ kavējas ēkas kadastrālā uzmērīšana un kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2022. gada 31.decembrim.</p>
26	4.1.1	Energoefektivitātes pasākumu ieviešana SIA "BRABANTIA LATVIA" ražotnē (4.1.1.0/20/A/012)	SIA "BRABANTIA LATVIA"	0%	11.01.2023	31.12.2023	<p><b>Ekonomikas ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka pastāv problēmas projektēšanas fāzē, kā arī ir zināms, ka rūpnīca nav uzsākusi iekārtas ražošanu. Minētā iekārta ir apjomīga un sarežģīta, tiek projektēta pēc klienta vajadzībām, tāpēc process ir laikietilpīgs. Tāpat pastāv zināma Covid-19 ietekme. Minēto apstākļu dēļ provizoriski paredzams, ka projekts netiks pabeigts noteiktajā termiņā.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 31.decembrim.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.08.2022 veiktie maksājumi %	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> .7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.
					Aktuālais	Plānotais	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	5.5.1	Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti (5.5.1.0/17/I/008)	Kuldīgas novada pašvaldība	90%	31.12.2022	30.06.2023.	<p><b>Kultūras ministrija rosina pagarināt termiņu.</b> " Atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut CFLA pagarināt projekta īstenošanas termiņu vairāk kā par 6 mēnešiem ar nosacījumu, ja tiek apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (22-TA-2455, izsludināts 15.08.2022., atzinumu sniegšanas termiņš 29.08.2022.), ar kuriem plānots pagarināt projektu īstenošanas termiņu no 31.12.2022. līdz 31.12.2023. Pagarinājums nepieciešams projekta darbības "Alsungas pils Dienvidu korpusa logu un durvju darbu veikšanas apraksta sagatavošana, restaurācija un nomaiņa" īstenošanai, jo pastāv kavējoši apstākļi, kas radušies gan Kuldīgas novada pašvaldībai, pārņemot Alsungas novada domes uzņemtās saistības pēc Administratīvi teritoriālās reformas, gan veicot nepieciešamās darbības Alsungas pils logu un durvju restaurācijas procesa uzsākšanai (bija nepieciešama būvniecības ieceres izstrāde ar augstāku detalizācijas pakāpi, arhitektoniski mākslinieciskās izpētes laikā atklāti vērtīgi fasādes apdares fragmenti)."</p>
28	5.5.1	Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī (5.5.1.0/19/I/003)	Jēkabpils novada pašvaldība	78%	30.11.2022	30.05.2023	<p><b>Kultūras ministrija rosina pagarināt termiņu.</b></p> <p><b>CFLA pamatojums:</b> "Finansējuma saņēmējs ir informējis CFLA, ka projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo iekavējušies bijušās smēdes pārbūves darbi (Pils Rajonā 41, Jēkabpilī) - šobrīd būvdarbu līguma termiņš ir pagarināts līdz 30.09.2022. Pēc būvdarbu pabeigšanas projekta ietvaros vēl ir nepieciešams iegādāties smēdes ekspozīciju.</p> <p>Finansējuma saņēmējs plāno augustā ierosināt līguma grozījumus.</p> <p>Finansējuma saņēmējs lūdz termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 30.maijam.</p> <p>CFLA atbalsta projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu un rosina AI virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 7.p.)."</p>

Finanšu ministrs

J. Reirs

Pelnis 25629163

[ints.pelnis@fm.gov.lv](mailto:ints.pelnis@fm.gov.lv)