

Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi

Dati no iestādēm un KPVIS uz 23.08.2023.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/mērķi (7 investīcijas, 2 reformas)	Iestāžu prognoze (nobeidzot no AF plāna)	Izmāņas sasniegšanas termiņā pret datiem uz 17.07.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Iestāžu rosināti AF plāna grozījumi par izpildes termiņa pārcelšanu	FM viedoklis	
1	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās – investīcija	30.06.2024. (+18 mēn.)	-	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmumu Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. Tādēļ LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam). 2023. gada 27. martā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem (t.sk. 3.1.2.1.i investīcijas pirmās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu).	jā		
2	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai – investīcija	31.03.2024. (+18 mēn.)	-	Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmumu Nr.53 70. § 11.punktu izpilde bija jānodrošina līdz 31.03.2023. Ņemot vērā investīcijas MKN izstrādi un saskaņošanu, projektu iesniegumu atlasei un līgumslēgšanai un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpilde praktiski nebija iespējama. Līdz ar to LM iesniedza FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.gada martam (2024.gada 1.cet.)). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā), nepieciešamību pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības vēlmi neuzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA. 2023. gada 27. martā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem (t.sk. 3.1.2.1.i investīcijas otrās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu).	jā		
3	ZM	(55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimulu un pienākumu uzņēmumiem izglītot darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglīties - reforma	31.12.2023. (+12 mēn.)	-	Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministriem, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai zinātū birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienus MK noteikumu kritērijus un kārtību attiecībā uz stimulu un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada beigām (iekļauts AF plāna grozījumā). Attiecīgi MK noteikums plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 2023. gada 31. decembrim, tādējādi sasniegt 55. un 57. rādītāju. Atbilstoši VRP pasākumam Nr.171.6. "Nodrošināt atbalstu un stimulus nozarēm, uzņēmumiem un darba devējiem darbinieku papildu izglītošanai", pēc TSI projekta beigām, kad tiks izstrādātas rekomendācijas, ir plānota atbilstību maiņa, nodotot projekta rezultātus un izpildi EM kompetencē (atbilstoši IZM 2023.gada 26.jūnija sniegtai informācijai, š.g. septembra beigās plānots TSI projekta noslēguma pasākums, kura procesā tiek iesaistīta arī EM). Līdz tam brīdim rādītāju izpilde IZM kompetencē.	jā		Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
4	ZM	(78) IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija	31.12.2023. (+12 mēn.)	-	2023. gada 7. aprīlī stājās spēkā MK noteikumi par 2.3.2.3.i investīcijas ieviešanu. 2023.gada aprīlī un maijā notika sagatavošanas darbi datortehnikas iepirkuma veikšanai (konsultācijas ar uzņēmējiem par piedāvājumiem, kvotas izstrāde, datortehnikas sadalījuma precizēšana, ņemot vērā tehniskos parametrus un mērķa grupas aktuālos datus). Tika ieviestots pirkums daļas datortehnikas iegādei (pirmās no trim iegādes darījumiem) EIS katalogā un 2023.gada 21.jūnijā saņemti piedāvājumi. Plānotais darījuma apstiprināšanas datums 2023.gada 26.jūnijs. Piegādes paredzētas 120 dienu laikā pēc apstiprināšanas. IZM ir iesniegusi attiecīgā mērķa rādītāja vērtības un tā izpildes AF plāna grozījumus un saņēmusi no Eiropas Komisijas neformālu apstiprinājumu. AF plāna grozījumi paredz svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību, ņemot vērā izmaiņas portatīvās datortehnikas iegādes stratēģijā un attiecīgi vienas vienības cenas (izmaksu) izmaiņas. 79.mērķrādītāja vērtība tiks sasniegta 2023.gada decembrī, nodrošinot 22 000 datoru iegādi.	-	jā	
5	FM	(181) VNĪ: Parakstīts kopīgs projekts par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā - investīcija	30.09.2023. (+9 mēn.)	-	AF plāna 6.1.2.4.i. investīcijas atskaites punkti Nr.181 un Nr.184 netiks sasniegti plānotajā termiņā (t.i. līdz 2023.gada 30.jūnijam), jo to sasniegšanai izsludinātais iepirkums ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-22 ir pārtraukts 16.06.2023. no Finanšu ministrijas neatkarīgu apstākļu dēļ, proti, iepirkumā tika saņemti 5 (pieci) pretendentu piedāvājumi – 3 (trīs) piedāvājumus tika konstatētas Valsts drošības iestāžu 2019. gada 19. jūlijā publicētajām rekomendācijām un 28.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 36. un 36.1.punktā noteiktajām prasībām neatbilstošas tehnoloģiskās iekārtas (kravu kontroles rentģena iekārtas), savukārt atlikušo 2 (divu) pretendentu piedāvātā līgumcena par vairāk kā 20% pārsniedza plānoto līgumcenu.	jā		
6	FM	(184) VID: Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentģena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija		-	19.06.2023. izsludināts atkārtots iepirkums (ID Nr. VNĪ 2023/7/2-8/AK-55), līdz ar to, AF plāna atskaites punkts Nr.181 un Nr.184 plānots sasniegt 2023.gada 3.ceturksnī. Lai nodrošinātu saistību izpildi AF finansējuma saņemšanai no EK, VNĪ 2023.gada 26.jūnijā FM ir iesniegusi priekšlikumi AF plāna grozījumiem par kavēto atskaites punktu izpildes termiņa pārcelšanu uz 2023.gadu 3.cet.			
7	EM	(99) Mājokļu cenu pieejamības stratēģijas pieņemšana - investīcija	31.10.2023. (+16 mēn.)	+2 mēn.	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2022 - 2027. gada tika nosūtītas atkārtotai saskaņošanai 2023. gada 19. maijā. Saskaņošanas laikā tika saņemti vairāki konceptuāli iebildumi, kurus ir nepieciešams izvērtēt un saskaņot ar citām iesaistītajām pusēm. Plānots, ka Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots virzīt apstiprināšanai Ministru kabinētā 2023.gada oktobrī.	-	Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīļa sēdes protokola Nr. 22, 28. § 3.3 apakšpunktam, nozares ministriem un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem. Tomēr, saskaņā ar EM sniegto informāciju atskaites punkts nr.99 EM plāno pabeigt tikai 2023.gada oktobrī. Pēc kavētā rādītāja izpildes nekavējoties iesniegt sasniegšanas pamatojošos dokumentus un pārvaldības deklarāciju KPVIS.	

Finanšu ministrs
 A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

A. Ašerādens