

**Finansējuma saņēmēju priekšlikumi projektu ieviešanas termiņu pagarinājumiem ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros**

Sagatavots 31.07.2023.

Nr. p.k.	Specifiskā atbalsta mērķis	Projekta Nr.	Projekta nosaukums (Projekta Nr.)	Finansējuma saņēmējs	Projektā līdz 18.07.2023 veiktie maksājumi %	Projekta līguma datums	Projekta ieviešanas beigu datums		Atbildīgo iestāžu priekšlikumi MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. <sup>4</sup> . 7. apakšpunktu atbalsft atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un <b>atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) pagarināt projektu īstenošanas termiņus vairāk kā par sešiem mēnešiem, nepārsniedzot plānošanas dokumentos definēto.</b>
							Aktuālais	Plānotais	
1	2	1	3	4	5	9	6	7	8
1	3.1.1	3.1.1.5/19/A/011	Ražošanas ēkas izveide Kurzemes reģionā, Liepājā (3.1.1.5/19/A/011)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EB Liepāja"	74%	15.01.2020	14.06.2023	30.12.2023	<b>Ekonomikas ministrija</b> rosina pagarināt termiņu. <b>CFLA</b> pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, lai nodrošinātu projekta īstenošanas mērķu sasniegšanu - ražošanas iekārtas piegādi un izvietojumu ēkā, jauno darba vietu izveidi. SIA "EB Liepāja" ražošanas ēkas telpu nomnieks SIA "VST Latvia" šobrīd aktīvi strādā pie pieliekošo veidņu ražošanas manuālās līnijas komplektācijas sadarbībā ar partneriem - Slovākijas "VST Production s.r.o" un Austrijas "VST Engineering GmbH" uzņēmumiem, jo plānoto manuālo ražošanas līniju, kas atrodas Slovākijā, Nitrā ir nepieciešams papildināt un pilnveidot, lai pielāgotu SIA "VST Latvia" ražošanas vajadzībām. Paredzams, ka līnija varētu tikt uzstādīta un saimnieciskā darbība uzsākta š.g. novembrī/decembrī, attiecīgi izveidojot jauno darba vietu skaitu. Papildus, ņemot vērā, ka SIA "VST Latvia" ārzemju sadarbības partneri ir vairākkārtīgi kavējuši nospraustos termiņus, tad SIA "EB Liepāja" paralēli, saskaņojot ar SIA "VST Latvia", ir noslēgusi sadarbības līgumus ar SIA "Kivi Real Estate" un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks", par potenciāli jaunu nomnieku piesaisti"
2	4.2.1	4.2.1.2/19/I/012	Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti (4.2.1.2/19/I/012)	Nodrošinājuma valsts aģentūra	91%	16.09.2020	31.10.2023	31.12.2023	<b>Ekonomikas ministrija</b> rosina pagarināt termiņu. <b>CFLA</b> pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams, jo projekta īstenošanas gaitā radušies neparedzēti darbi, kam nepieciešami papildu saskaņojumi no atbildīgajām iestādēm, kas attiecīgi kavē būvdarbu līguma izpildi. Projekts ir apjomīgs un sarežģīts - būvdarbu līguma ietvaros darbi tiek veikti 4 ēkās, no kurām 3 ir projekta ēkas."
3	5.2.1	5.2.1.2/17/A/002	Poliolefinu pārstrādes rūpnīca (5.2.1.2/17/A/002)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R"	89%	29.12.2017	27.06.2023	27.11.2023	<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b> rosina pagarināt termiņu. <b>CFLA</b> pamatojums: "Iegādātajām iekārtām testēšanai nepieciešams ilgāks laiks nekā sākotnēji plānots. Tas ļautu pārliecināties par iekārtu veiktspēju neatkarīgi no izejmateriālu specifikas un tādejādi preventīvi konstatēt un novērst veiktspējas nepilnības, kas secīgi ļautu nodrošināt kvalitatīvāku iekārtu darbību to lietošanas laikā. Finansējuma saņēmējs, balstoties uz savu pieredzi, secina, ka ir būtiski nepilnības novērst pirms gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Līguma grozījumi par termiņa pagarināšanu iesniegti 20.06.2023."
4	5.3.1	5.3.1.0/17/I/022	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta (5.3.1.0/17/I/022)	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KĀRSĀVAS NAMSAIMNIEKS"	76%	12.03.2018	11.09.2023	31.12.2023	<b>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</b> rosina pagarināt termiņu. <b>CFLA</b> pamatojums: "Saskaņā ar finansējuma saņēmēja iesniegto rīcības plānu (pie MP Nr.12) līdz projekta īstenošanas beigām - 11.09.2023. finansējuma saņēmējs plāno sasniegt iznākuma rādītāju - 126 iedzīvotāji (70,39%) no plānotajiem 179 iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 31.12.2023. finansējuma saņēmējam dotu iespēju sasniegt faktisko iznākuma rādītāju 85% apmērā."
5	5.5.1	5.5.1.0/20/I/004	Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošana (5.5.1.0/20/I/004)	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"	87%	28.12.2020	27.09.2023	31.12.2023	<b>Kultūras ministrija</b> rosina pagarināt termiņu. <b>CFLA</b> pamatojums: "Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums nepieciešams sakarā ar objekta noslēguma izpildedokumentācijas saskaņošanas kavēšanās riskiem.."

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

Pelnis 25629163  
[ints.pelnis@fm.gov.lv](mailto:ints.pelnis@fm.gov.lv)