

Atvēršanas fonda plāna 2022. gada atskaites punkti/mērķi izpildes procesā

Dati no iesūtītiem un KPVIS uz 09.10.2023.

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 1 reforma)	Iestāžu prognoze (nobeidze no AF plāna)	Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret datiem uz 11.09.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Iestāžu rosināti AF plāna grozījumi par izpildes termiņa pārcešanu	EM viedoklis	
1	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu piekļuves publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās - investīcija	30.06.2024. (+18 mēn.)	-	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadalījuma un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. Tādēļ LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam). 2023. gada 27. martā un 19. jūlijā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem (t.sk. 3.1.2.1.i investīcijas pirmās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu).	jā		
2	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai - investīcija	30.04.2024. (+19 mēn.)	-	Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmuma Nr. 53 70. § 11.punktu izpilde bija jānodrošina līdz 31.03.2023. Ņemot vērā investīcijas MKN izstrādei un saskaņošanai, projektu iesniegumu atlasei un līgumslēgšanai un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpilde praktiski nebeigta. Līdz ar to LM iesniedza FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.gada aprīlim (2024.gada 2.cet.)). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadalījuma ietekme uz iespējam īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā), nepieciešamību pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības vēlmi neuzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA. 2023. gada 27. martā un 19.jūlijā ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem (t.sk. 3.1.2.1.i investīcijas otrās kārtas pasākuma atskaites punktu termiņu pagarinājumu).	jā		
3	IZM	(55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimulu un pienākumiem uzņēmumiem izglītot darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties - reforma	31.12.2023. (+12 mēn.)	-	Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministrijām, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienus MK noteikumos kritērijus un kārtību attiecībā uz stimulu un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbilstoši pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023. gada beigām (ekslante AF plāna grozījumos). Attiecīgi MK noteikumos plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 2023. gada 31. decembrim, tādējādi samazinot 55. un 57. rādītāju.	jā		
4	IZM	(78) IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija	31.12.2023. (+12 mēn.)	-	2023.gada 7.aprīlī stājās spēkā MK noteikumi par 2.3.2.3.i investīcijas ieviešanu. 2023.gada aprīlī un maijā notika sagatavošanas darbi datortehnikas iepirkuma veikšanai (konsultācijas ar uzņēmējiem par piedāvājumiem, kvotas izstrāde, datortehnikas sadaļuma precizēšana, ņemot vērā tehniskos parametrus un mērķa grupas aktuālos datus). Tika ieviestas pirkums daļas datortehnikas iegādei (pirmais no trim iegādes darījumiem) EIS katalogā un 2023.gada 21.jūnijā saņemti piedāvājumi. Plānotais darījuma apstiprināšanas datums 2023.gada 26.jūnijā. Pieejas paredzētas 120 dienu laikā pēc apstiprināšanas. IZM ir iesniegusi attiecīgi mērķa rādītāja vērtības un tā izpildes AF plāna grozījumus un saņemusi no Eiropas Komisijas neformālu apstiprinājumu.	jā		
5	FM	(181) VNĪ. Paraksts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundzīpsalī - investīcija	31.10.2023. (+10 mēn.)	+ 1 mēn.	Noslēgusies vienotā iepirkuma piedāvājumu izvērtēšana, kuras rezultātā nolemts, ka projektu izpildītājs būs persona apvienība "SENSUM, BBA un AE" ar piedāvājuma līgumcenu 27 298 513,00 EUR bez PVN. Līgumu par izpēci, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 3D BIM veidā, autoruzraudzības, BIM aktualizācijas būvdarbu laikā, kā arī būvdarbu un aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas darbiem Kundzīpsalī, Urickstes ielā 42B, Rīgā plānots noslēgt līdz 20.10.2023.	jā		
6	FM	(184) VID: Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentģena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija	31.10.2023. (+10 mēn.)	+ 1 mēn.	15.09.2023. starp VNI un CFLA noslēgts līgums par Eiropas Savienības Atvēršanas fonda projekta ieviešanu Nr. 6.1.2.4.i/01/23/L/CFLA/001.	jā		
7	EM	(99) Mājokļu ceļu pieejamības stratēģijas pieņemšana - investīcija	31.10.2023. (+16 mēn.)	+1 mēn.	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas un ir saskaņošanas procesā. Pamatnostādnes ir izsludinātas publiskajā apspriešanā 2022. gada 9. maijā un izstrādājis oficiāli saskaņojami ministrijām un sadarbības partneriem 2022. gada 25.augustā. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izskatītas 2023.gada 28.septembra Valsts sekretāru sanāksmē. Tiek gaidīti saskaņojumi no ministrijām, lai tās virzītu apstiprināšanai uz 2023.gada 24. oktobra Ministru kabineta sēdi.	-	Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 25.aprīļa sēdes protokola Nr. 22, 28. § 3.3 apakšpunktam, nozāres ministrijām un Valsts kanceleijai nodrošināt visa 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atvēršanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem. Tomēr, saskaņā ar EM sniegto informāciju 99. atskaites punktu EM plāno pabeigt līdz 2023. gada septembra beigām. Pēc kavētā rādītāja izpildes nekaņējoties iesniegt sasniegšanas pamatojošos dokumentus un pārvaldības deklarāciju KPVIS.	

Finanšu ministrijs

A. Aseradens

A. Greiskāne 25696218  
[aina.greiskane@fm.gov.lv](mailto:aina.greiskane@fm.gov.lv)