

Iestāžu ziņotie Atvešelošanas fonda plāna 2023. gada atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no KPVIS uz 09.10.2023.

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (9 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobeide no AF plāna)	Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 11.09.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Plānoti AF plāna grozījumi par termiņa pārcelšanu	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LM	(116) Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus - investīcija	31.03.2025. (+18 mēn.)	-	LM iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu, pagarinot līdz 2025. gada martam (2025.gada 1.cet.), kas saistīts ar vairākiem risinājumiem jautājumam iepriekš saskaņotā atskaites punkta "Specifiskas mērķa grupas atlasīšana personas mājokļa vides pieejamības uzlabošanai" sasniegšanā. 27.03.2023. ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem.	jā	
2	FM	(176) Dzelzeļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentģena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE - investīcija	31.03.2025. (+15 mēn.)	-	Tehniskās specifikācijas projekts ir izstrādāts saskaņā ar veicamo darbu laika grafiku. Uzākta iepirkuma komisijas veidošana, nepieciešamo resursu identifikācija. Plānots, ka līdz 2023.gada decembrim tiks sagatavota iepirkuma dokumentācija, izsludināta potenciālo piegādātāju apspriede un izsludināts iepirkums. Ir iesniegti AF plāna grozījumi, kas paredz pagarināt rādītāja sasniegšanas termiņu līdz 2025.g. 1.cet.	jā	
3	LM	(119) Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana - investīcija	30.09.2024. (+15 mēn.)	-	LM prognozē, ka atskaites punktu varētu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.). LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. 3.cet.), kā arī investīcijas kopējo īstenošanas termiņu (pagarinot līdz 2026.g.1.cet.). Secīgas nobēdes, ņemot vērā nobēdes atskaites punkta "Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autorizāciju" izpildi. 27.03.2023. un 19.07.2023. ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem.	jā	
4	IZM	(58) Prasmju fondu koncepcijas izstrāde - reforma	30.09.2024. (+9 mēn.)	-	Ir notikusi sarunas ar Latvijas Darbu devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā rezultātā atrāzētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviests prasmju fondu koncepts. Vienlaikus, strādājot pie Valdbūvniecības plāna, un ņemot vērā darba devēju viedokli un OECD viedokli, līdz 2023. gada beigām plānots izvērtēt Prasmju fondu attīstību Cilvēkapaļtāla attīstības darba ietvaros. Attiecīgi, atkarībā no izvērtējuma rezultātiem, Ministru kabineta noteikumi varētu tikt izstrādāti un apstiprināti 2024. gada 3. ceturksnī. Atbilstoši ir iesniegti AF plāna grozījumu priekšlikumi.	jā	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādiem nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistīto atskaites punktu un mērķu sasniegšanu, steidzāmā kārtībā informēt Ministru kabinetu, t.sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvešelošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.
5	FM	(182) Saņemta būvvalsts infrastruktūras izveides kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundzīpsala - investīcija	30.09.2024. (+9 mēn.)	-	Rādītāja statuss tiks kavēts. Atskaites punkta izpilde ir pakārtota atskaites punktu Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvvalsts plānots saņemt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. MK apstiprināti AF plāna grozījumi, kas paredz pagarināt rādītāja sasniegšanas termiņu līdz 2024.gada 3.cet. Atskaites punktu provizorisks plānots sasniegt 2024.gada 3.cet.	jā	
6	FM	(180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija	30.06.2025 (+18 mēn.)	+12 mēn.	12.09.2023. atkārtoti izsludināts iepirkums FM VID 2022/170/ANM "Rentģena iekārtas un pasta sūtījumu automātiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana" izbeigts bez rezultātiem. 22.09.2023. IUB iesniegta iepirkuma rezultāta sīdžība no pretendenta, kurš bija pieteicies iepirkumam, par pretendenta iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, kā neatbilstošu. Tiek gatavota dokumentācija trešajam iepirkumam, ko ir plānots izsludināt kā sarunu procedūru. Ņemot vērā, ka saistībā ar iepirkuma procedūras novirzi veidojās termiņu nobīde, plānots rosināt AF plāna grozījumus, pagarinot investīcijas ieviešanu līdz 2025.gada II ceturksnim.	-	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atvešelošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
7	VM	(152) Pētījums par sekundārās ambulātorās veselības aprūpes kvalitāti, piekļūstamību un pieejamību - investīcija	30.06.2024 (+6 mēn.)	-	Pamatoties uz 2023.gada 6.jūlijā pieņemto metodiku noteik darbs pie pētījuma īstenošanas, kas tika plānots līdz 2023. gada beigām. Papildus, ņemot vērā, ka pētījuma metodika tika izstrādāta vēlāk, nekā sākotnēji plānots, pamatoties uz finansējuma saņēmēja sniegto informāciju par pētījuma iepirkuma progresu, pastāv risks, ka pētījuma termiņš tiks kavēts un tas tiks īstenots ar divu ceturksņu kavējumu, t.i., līdz 2024.gada 2.ceturksņa beigām.	-	
8	VM	(143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma	31.03.2024. (+9 mēn.)	-	Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie stratēģiju sagatavošanas. Stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī.	-	
9	LM	(122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija	31.03.2024. (+9 mēn.)	-	Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegts 2024.gada martā (2024.gada 1.cet.)), kas saistīts ar: 1) to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgusies 2022.gada novembrī (2022.gada 4.ceturksnī); 2) būvniecības izmaksu salīdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā. Līdz ar to LM iesniedza FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. martam (2024.g.1.cet.)). Tomēr attiecībā uz minēto ierosinājumu ir saņemts EK aicinājums tālāk šīs izmaiņas nevirzīt, ņemot vērā, ka par atskaites punkta izpildi joprojām var nozīmēt maksājuma pieprasījuma sagatavošanas termiņi, proti, 2024.g. 2.cet. Attiecīgi LM šo priekšlikumu grozījumiem ir svītrojusi un par atskaites punkta izpildi ziņos, sagatavojot informāciju 3. maksājuma pieprasījumam.	-	
10	IZM	(161) Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija - reforma	31.12.2023. (+6 mēn.)	-	Augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde plānota līdz 2023. gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Sporta pedagogijas akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Izstrādē ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augstskolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Saskaņošanas procesā ir Ministru kabineta noteikumu projekts par konsolidācijas plānu izstrādi un konsolidācijas grantiem ANM investīcijas 5.2.1.1. i ietvaros. Līdz 2023.gada 31.augustam Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņošanai ir iesniegti 4 augstskolu konsolidācijas plāni.	-	
11	VARAM	(32) Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētās funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārvēdei vai ieviešanai - investīcija	31.12.2023. (+9 mēn.)	+3 mēn.	Izpilde turpinās. Šobrīd Ministru kabinetā ir apstiprināti 12 centralizētas funkcijas vai koplidošanas pakalpojuma attīstības plāni: > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/8.7">https://www.vestnesis.lv/op/2023/8.7</a> (1 plāns); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/20.9">https://www.vestnesis.lv/op/2023/20.9</a> (1 plāns); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/90.35">https://www.vestnesis.lv/op/2023/90.35</a> (1 plāns); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/126.8">https://www.vestnesis.lv/op/2023/126.8</a> (2 plāni); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/126.6">https://www.vestnesis.lv/op/2023/126.6</a> (1 plāns); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/126.7">https://www.vestnesis.lv/op/2023/126.7</a> (1 plāns); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/132.2">https://www.vestnesis.lv/op/2023/132.2</a> (1 plāns); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/132.3">https://www.vestnesis.lv/op/2023/132.3</a> (2 plāni); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/132.4">https://www.vestnesis.lv/op/2023/132.4</a> (1 plāns); > <a href="https://www.vestnesis.lv/op/2023/153.32">https://www.vestnesis.lv/op/2023/153.32</a> (1 plāns). Atlikušos 3 centralizētas funkcijas vai koplidošanas pakalpojuma attīstības plānus plānots iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2023.gada 4.ceturksņa beigām.	-	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādiem nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistīto atskaites punktu un mērķu sasniegšanu, steidzāmā kārtībā informēt Ministru kabinetu, t.sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvešelošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.
12	VARAM	(74) Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvers - investīcija	31.12.2023. (+6 mēn.)	-	2023. gada 13. jūnijā Ministru kabinetā pieņemts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atvešelošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" īstenošanu" (Tiesību akta lietas ID Latvijas Tiesību akta portālā: 22-TA-2271). Šobrīd notiek darbs pie digitālo prasmju un kompetenču satvers izstrādes, ko plānots pabeigt līdz 2023.gada 4.ceturksņa beigām.	-	Ja rādītāju izpilde tiek nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām un pārvaldības deklarācijas tiek iesniegtas KPVIS līdz 2024.gada 25.janvārim*, tad FM skatījumi šie kavējumi nav ar augstu risku.
13	EM	(157) Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās, kas reglamentē inovāciju klasteru darbību un finansēšanu, noslēgts līgums ar pieciem inovāciju klasteriem - investīcija	31.12.2023. (+9 mēn.)	-	Ekonomikas ministrijā plāno, ka Ministru kabineta noteikumi tiks apstiprināti līdz 2023.gada beigām. Ekonomikas ministrijā 2023.gada 14.augustā piedalījās sanāksmē ar Eiropas Komisiju un Finanšu ministriju, lai izrunātu pietiekamos CID grozījumus 5.komponentei un tajā iekļautajam Ekonomikas ministrijas atbildībā esošajiem rādītājiem. Pēc sarunas tiek gaidīta informācija no Eiropas Komisijas par nepieciešamajiem labojumiem CID grozījumu ietvaros.	-	
14	VARAM	(29) Izstrādāto un saskaņoto IKT risinājumu izstrādes darbību apraksti	31.12.2023. (+3 mēn.)	+3 mēn.	Izpilde turpinās.Šobrīd ir saskaņoti 12 IKT risinājumu (sistēmu) attīstības aktivitāšu apraksti šādiem IKT risinājumiem.Mērķa rādītāja izpilde plānota 2023.gada 4.ceturksnī.	-	
15	VARAM	(33) Saskaņotu aprakstu pieņemšana attiecībā uz centralizētu IKT risinājumu izstrādes darbībām	31.12.2023. (+3 mēn.)	+3 mēn.	Izpilde turpinās.Šobrīd ir saskaņoti/apstiprināti 11 no 15 IKT risinājumu (platformu un sistēmu) attīstības aktivitāšu aprakstiem.Vēl vismaz 4 atlikušos IKT risinājumu (platformu un sistēmu) attīstības aktivitāšu aprakstus plānots saskaņot/apstiprināt līdz 2023.gada 4.ceturksņa beigām.	-	

\* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atvešelošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 17.punktam

Finanšu ministrs

A. Greiskāne 25696218  
[ana.greiskane@fm.gov.lv](mailto:ana.greiskane@fm.gov.lv)

A. Ašeradens