

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA 31.JŪLIJAM¹

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam), tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem). Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu.

2. 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 31.jūlijam:

2.1. Kopumā nacionālais maksājumu mērķis finansējuma saņēmējiem² nav izpildīts. Lielākā neizpilde, tā pat kā iepriekšējos mēnešos, absolūtos skaitļos ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – 38,9 milj. *euro* jeb 41,6% no plānotā. Ņemot vērā atbildīgo iestāžu prognozes³, nacionālos maksājumu mērķus finansējuma saņēmējiem nav izpildījusi Izglītības un zinātnes ministrija (4,7 milj. *euro*) un Satiksmes ministrija (0,8 milj. *euro*). Prognoze maksājumu mērķu izpildei 2015.gadā samazinājusies par 52,2 milj. *euro*,⁴ galvenokārt pārplānojot to uz 2016.gada pirmo ceturksni, kā arī samazinot kopējo plānoto maksājumu apjomu līdz perioda beigām par 14 milj. *euro*. Zemāk esošā tabula atspoguļo plānotos maksājuma mērķus līdz 2015.gada 31.jūlijam un to izpildi. Detalizēta informācija par nacionālo mērķu izpildi 2015.gadā aktivitāšu dalījumā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909>.

Tabula 1. Atbildīgo iestāžu nacionālo mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.jūlijam, euro.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu mērķis 01.01.2015. - 31.07.2015.	Atbildīgo iestāžu prognoze 01.01.2015. - 31.07.2015.	Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 01.01.2015. - 31.07.2015.	Līdz 31.07.2015		Iepriekšējā mēnesī	
				Izpilde (pret prognozi),%	Neizpilde	Izpilde (pret prognozi),%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	101 722 095	117 965 442	117 162 685	99,3 ↓	802 757	100,1	-
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	93 159 944	53 461 214	54 374 683	101,7 ↓	-	104,7	-
Izglītības un zinātnes ministrija	67 019 033	61 578 898	56 875 353	92,4 ↓	4 703 546	100,0	-
Ekonomikas ministrija	58 403 382	64 824 386	70 630 027	109,0 ↑	-	102,1	-
Veselības ministrija	9 816 266	7 041 228	7 054 750	100,2 ↑	-	81,2	1 200 514
Finanšu ministrija	8 024 530	7 954 188	7 971 474	100,2 ↑	-	98,6	113 765
Kultūras ministrija	7 496 587	4 932 026	5 455 096	110,6 ↑	-	100,0	-
Labklājības ministrija	4 614 057	3 925 838	3 925 838	100,0	-	100,0	-
Valsts Kanceleja	781 232	228 873	289 104	126,3 ↑	-	100,0	-
Kopā:	351 037 127	321 912 094	323 739 009	100,6 ↓	5 506 303	100,8	1 314 279

¹ Finanšu instrumentiem investīciju progress līdz 2015.gada 30.jūnijam.

² Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 9.punkts. Pieejams Ministru kabineta tīmekļa vietnē: <http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2015-03-10>

³ Precizētās maksājumu prognozes 2015.-2016.gadam uz 2015.gada 28.jūliju pieejamas <http://www.esfondi.lv/page.php?id=909>

⁴ Vienlaikus EM un SM palielinājusi plānoto prognozi 2015.gadam. EM par 8,2 milj. *euro* un SM par 4,2 milj. *euro*

2.2. ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 18,1 milj. *euro* jeb 5,1% - neizpildes palielinājums no 5,9 milj. *euro* 2015.gada jūnija beigās. Šobrīd ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām ielānoti 607,4 milj. *euro*, izpildīti 55,3% no gada plāna. Lielākās neizpildes konstatētas Ekonomikas ministrijas administrētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs, kas vērstas uz nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstību 0,5 milj. *euro*, centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanu 0,7 milj. *euro*, biznesa inkubatoru atbalstu 0,5 milj. *euro*, ārējo tirgu apgūšanu 0,4 milj. *euro* un atbalstu nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai 0,4 milj. *euro*, Izglītības un zinātnes ministrijas administrētajās apakšaktivitātēs, kas vērstas uz sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšanu 0,9 milj. *euro* un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošanu zinātniskajai darbībai 2,3 milj. *euro*, Satiksmes ministrijas administrētajā aktivitātē ilgspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība 1,9 milj. *euro*, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētajās aktivitātēs, kas vērstas uz vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju 1,8 milj. *euro* un plūdu risku mazināšanu 0,6 milj. *euro*. Tāpat kā iepriekš, neizpilde vērojama arī informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības aktivitātē – Ekonomikas ministrijas projektā “Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde” 1,9 milj. *euro*, Latvijas Republikas Prokuratūras projektā “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” 2,5 milj. *euro*. Zemāk esošajā tabulā atspoguļots ministriju budžeta plāns un tā izpilde līdz 2015.gada 31.jūlijam. Detalizēta informācija par valsts budžeta izlietojumu 2015.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1141>.

Tabula 2. Atbildīgo iestāžu valsts budžeta izlietojums līdz 2015.gada 31.jūlijam, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu plāns 01.01.2015. - 31.07.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.07.2015.	Līdz 31.07.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	103 934 111	102 034 482	98,2 ↓	1 899 629	100,0	56
Ekonomikas ministrija	76 631 815	73 247 879	95,6 ↓	3 383 936	99,5	298 096
Izglītības un zinātnes ministrija	74 932 157	71 558 594	95,5 ↓	3 373 563	99,4	365 771
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	71 410 997	64 134 277	89,8 ↓	7 276 720	92,1	4 266 341
Finanšu ministrija	10 742 465	9 406 616	87,6 ↓	1 335 849	92,4	650 780
Veselības ministrija	7 689 173	7 629 720	99,2 ↓	59 453	100,0	2 317
Kultūras ministrija	6 026 820	6 011 873	99,8 ↓	14 947	100,0	257
Labklājības ministrija	1 683 574	1 191 736	70,8 ↓	491 838	96,5	42 579
Valsts Kanceleja	731 590	509 658	69,7 ↑	221 932	60,2	267 471
Kopā:	353 782 702	335 724 834	94,9 ↓	18 057 868	97,9	5 893 666

2.3. Informācija par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu resursu pieejamība” **finansu vadības instrumentos** komersantiem veiktas investīcijas, faktiski izmaksāti izdevumi un izsniegtas garantijas par 12,9 milj. *euro* jeb 32,1% no 2015.gada otrā ceturkšņa noteiktā mērķa, kas ir ļoti vājš rādītājs. Detalizēta

informācija par finanšu instrumentiem līdz 2015.gada 30.jūnijam pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064> kā arī informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam⁵.

3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:

3.1. 2015.gada II pusgadā plānots uzsākt ievērojamu skaitu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu īstenošanu izglītības, transporta, kā arī uzņēmējdarbības jomā, tomēr vēl nav izpildīti SAM/pasākumu uzsākšanas priekšnosacījumi (*ex-ante* nosacījumi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, Ministru kabineta noteikumi par SAM/pasākumu īstenošanu). Jākāpina temps ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda plānoto investīciju novirzīšanai tautsaimniecībā, īpaši 2016.gadā plānotajām investīcijām. Pārskatot SAM/pasākumu ieviešanas laika grafiku (izskatīts Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē), vadošā iestāde vērš uzmanību, ka tiek kavēta vairāku SAM uzsākšanas priekšnosacījumu izpilde, kā arī ieviešanas nosacījumu izstrāde atsevišķu atbildīgo iestāžu (Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas) pārziņā esošajiem SAM, kā rezultātā nevar uzsākt projektu iesniegumu atlases. Detalizētāku informāciju par kavētajiem SAM/pasākumu ieviešanas nosacījumiem un to izstrādi skatīt pievienotajā informatīvajā ziņojuma pielikumā (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 31.07.2015.).

3.2. Vēršam uzmanību, ka kavējot noteiktos termiņus pirmajos SAM ieviešanas posmos (projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšana un Ministru kabineta noteikumu iesniegšana izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē) ir vērojama tendence atbildīgajām iestādēm saīsināt termiņus, kas paredzēti projektu iesniegumu vērtēšanai, samazinot Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai noteikto laiku projektu vērtēšanai, kā rezultātā var ciest projektu kvalitāte un palielināties neatbilstību riski. Līdz ar to aicinām atbildīgās iestādes ievērot ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 29.pantā noteiktos trīs mēnešus projektu vērtēšanai, kā arī darboties profesionāli, vadoties pēc labas pārvaldības un sadarbības principiem, tostarp, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

3.3. 2015.gadā līdz 31.jūlija beigām ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 0,4 milj. *euro* jeb 1,2% no perioda plāna. Ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām ieplānoti 49,2 milj. *euro*, izpildīti 69,8% no gada plāna, atšķirībā no iepriekšējiem pārskata periodiem pārsniedzot 2007.-2013.gadu plānošanas perioda budžeta izmantošanas tempus. Ievērojamākā neizpilde Izglītības un zinātnes ministrijai – 0,2 milj. *euro* SAM ieviešanā, kas vērsts uz nodarbinātības palielināšanu, izglītībā vai apmācībā neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros.

⁵ Pieejams ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/page.php?id=667>

3.4. Līdz 2015.gada 31.jūlijam Satiksmes ministrija izmantojusi teju visus budžetā pieejamos līdzekļus, un, lai nodrošinātu noslēgto līgumu ietvaros paredzēto avansa maksājumu un paveikto būvdarbu maksājumu veikšanu, SM pieprasījusi 39,4 milj. *euro* valsts galveno autoceļu segu pārbūves un reģionālo ceļu projektiem no budžeta 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00. programma). Atbilstoši MK 2010.gada 18.maija noteikumu Nr. 464 “Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” regulējumam attiecīgo SAM projektu īstenošanai finansējumu var pārdalīt tikai apstiprinātiem projektiem, vēl neapstiprinātu „ātrāk uzsākamo” projektu 2014.gada izdevumiem un atsevišķu neapstiprinātu projektu 2015.gada izdevumiem.⁶ No 80.00.00 programmas nepieciešamais finansējums visiem pārējiem projektiem var tikt nodrošināts tikai gadījumā, ja sadarbības iestāde projektus ir apstiprinājusi. 2015. gada 20.augustā ir apstiprināti pirmie trīs valsts galveno autoceļu segu pārbūves projekti 47,9 milj. *euro* vērtībā, tādējādi var tikt apstiprināta SM lūgtā pārdale valsts galveno autoceļu segu pārbūves projektiem. SM nekavējoties jārisina jautājums par iztrūkstošo finansējumu reģionālo ceļu projektiem, kuru ietvaros saskaņā ar SM informāciju LVC jau ir noslēguši iepirkumu līgumus.

Tabula 3. Atbildīgo iestāžu valsts budžeta izlietojums līdz 2015.gada 31.jūlijam, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu plāns 01.01.2015. - 31.07.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.07.2015.	Līdz 31.07.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	23 764 065	23 764 064	100,0	1	100,0	1
Labklājības ministrija	6 211 648	6 173 062	99,4 ↓	38 586	99,5	21 801
Izglītības un zinātnes ministrija	4 582 674	4 375 922	95,5 ↓	206 752	98,3	57 544
Veselības ministrija	239 770	62 497	26,1 ↑	177 273	24,8	171 243
Kopā:	34 798 157	34 375 545	98,8 ↓	422 612	98,9	250 0

3.5. Ņemot vērā vadošās iestādes 2015.gada jūlija prognozes attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu īstenošanai nepieciešamo budžetu, kopumā snieguma ietvars

⁶ MK 2010.gada 18.maija noteikumu Nr. 464 39¹. punkts nosaka, ka finansējumu no 80.00.00 programmas līdzekļiem 2015. gadam pirms normatīvā regulējuma par SAM atbalstāmo darbību īstenošanai un projektu apstiprināšanas var pārdalīt uz atbildīgās ministrijas ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas budžeta programmām (apakšprogrammām) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" atbalstāmo darbību īstenošanai, 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākumam "Subsidētās nodarbinātības pasākumi nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem" un 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" atbalstāmo darbību īstenošanai, ja par to ir lēmis Ministru kabinets.

FMzino_260815_ES_fondi; Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015.gada 31.jūlijam

modelējot tiek sasniegts visos prioritārajos virzienos, izņemot “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” (ESF daļā) – risks novērojams SAM, kuru atbildīgās iestādes ir Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja, kā arī “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” (ERAF daļa) – risks novērojams SAM, kuru atbildīgās iestādes ir Labklājības ministrija un Veselības ministrija. Līdz ar to vadošā iestāde vērtēs iespējamus pasākumus izdevumu tempa kāpināšanai.

Finanšu ministrs

J.Reirs

26.08.2015 11:56

1841

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv