

**INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU
UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2015.GADA
31.DECEMBRIM¹**

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums Ministru kabinetam), tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem). Ņemot vērā minēto, Finanšu ministrija sniedz pieejamo operatīvo informāciju par ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodu un 2014.–2020.gada plānošanas periodu.

2. **2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 31.decembrim:**

2.1. Analizēta tiek aktuālo prognožu² izpilde, pievēršot uzmanību vairāk uz ievērojamākām absolūtos skaitļos finanšu plānu novirzēm. Satiksmes ministrijas prognoze nav sasniegta, galvenokārt dēļ 3.3.2.1.aktivitātes “Ilgspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” projekta “Dīzeļvilcienu ritošā sastāva modernizācija” īstenošanas laikā kavētajiem modernizācijas darbiem (projekta īstenošanas termiņš pagarināts) un neprognozētiem ietaupījumiem vairākos Satiksmes ministrijas aktivitāšu projektos (projektu attiecināmie izdevumi mazākā apjomā nekā paredzēts noslēgtajos līgumos). Veselības ministrijas pārziņā esošajā 3.1.5.3.1.apakšaktivitātē “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” maksājumu pieprasījumu iesniegšana nobīdījusi no projektā plānotā (Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca). Izglītības un zinātnes ministrija nav izpildījusi aktuālo prognozi, galvenokārt, dēļ projektu īstenošanas termiņa pagarinājumiem 3.1.1.1.aktivitātē “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” saistībā ar dažāda rakstura sūdzībām veiktajos iepirkumos, kas paildzināja projektu īstenošanu, un to rezultātā maksājumi ir pārplānoti. Attiecīgi daļa no 2015.gadā neveiktiem maksājumiem ir pārplānoti uz 2016.gada sākumu un maksājumi ir iespējami līdz 2016.gada 31.martam par tām projektu izmaksām, par ko iestādes būs guvušas pārliecību to atbilstībai visiem normatīviem aktiem un projektu īstenošanas nosacījumiem. Vienlaikus, ņemot vērā uzņemto virssaistību apjomu, deklarējamo izdevumu apmērs tiek prognozēts pietiekamā apmērā, lai Latvija nezaudētu plānošanas periodā pieejamo ES fondu finansējumu. Finanšu ministrija līdz 2016.gada 1.martam iesniegs Ministru kabinetā regulāro pusgada informatīvo ziņojumu, iekļaujot plašāku izklāstu par statusu, atlikušiem riskiem un pasākumiem līdz sekmīgai plānošanas perioda programmu slēgšanas dokumentu iesniegšanai Eiropas Komisijai līdz 2017.gada 31.martam. Zemāk esošā tabula Nr.1 atspoguļo plānotos maksājuma mērķus 2015.gadā un to izpildi. Detalizēta informācija par nacionālo mērķu izpildi 2015.gadā aktivitāšu dalījumā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/ES-fondu-finansu-merku-izpilde>.

¹ Finanšu instrumentiem investīciju progress līdz 2015.gada 30.novembrim.

² 2015.gada 28.jūlija precizētās maksājumu prognozes 2015.-2016.gadam: <http://www.esfondi.lv/arhivs-8>

Tabula 1. Atbildīgo iestāžu nacionālo mērķu izpilde līdz 2015.gada 31.decembrim, euro.

Atbildīgā iestāde	Atbildīgo iestāžu mērķis 2015.gadam	Atbildīgo iestāžu prognoze 2015.gadam	Izmaksāts finansējuma saņēmējiem 2015.gadam	2015.gads		Iepriekšējā mēnesī	
				Izpilde (pret prognozi), %	Neizpilde	Izpilde (pret prognozi), %	Neizpilde
Satiksmes ministrija	204 123 394	208 277 353	173 956 788	83,5 ↓	34 320 565	89,6	20 098 372
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	170 425 654	133 537 268	125 968 640	94,3 ↑	7 568 627	91,3	9 661 861
Izglītības un zinātnes ministrija	142 503 249	119 989 859	94 884 116	79,1 ↓	25 105 743	87,7	11 849 290
Ekonomikas ministrija	95 710 061	103 910 154	111 630 684	107,4 ↑	-	105,8	-
Veselības ministrija	18 873 480	17 688 616	13 473 957	76,2 ↓	4 214 660	76,7	3 698 958
Finanšu ministrija	20 917 969	18 579 928	16 367 000	88,1 ↓	2 212 928	96,0	521 574
Kultūras ministrija	11 329 167	10 043 320	10 925 529	108,8 ↑	-	100,5	-
Labklājības ministrija	4 813 067	4 634 463	4 768 483	102,9 ↑	-	85,6	669 633
Valsts Kanceleja	932 340	758 952	755 072	99,5 ↑	3 880	88,9	83 880
Kopā:	669 628 383	617 419 913	552 730 269	89,5 ↓	46 583 568	92,4	46 583 568

2.2. Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes “Finanšu resursu pieejamība” **finanšu vadības instrumentos** maksājumu mērķi noteikti ceturkšņu dalījumā, bet dati par izpildi ir pieejami ar mēneša nobīdi, līdz ar to šobrīd tiek salīdzināta faktiskā izpilde līdz 30.novembrim ar kumulatīvu ceturktā ceturkšņa (jeb gada) mērķi – skatīt tabulu Nr.2. Komersantiem veiktas investīcijas, faktiski izmaksāti aizdevumi un izsniegtas garantijas par 29,1 milj. euro jeb 37,9% no 2015.gada noteiktā mērķa, kas ir vājš rādītājs. Ņemot vērā finanšu instrumentu specifiku, straujš progresa kāpums varētu būt sagaidāms 2016.gada pirmajā pusē, kas ir saistīts ar finanšu instrumentu ieviešanas termiņa pagarinājumiem. Līdz ar termiņa pagarinājumiem finanšu instrumentos, Ekonomikas ministrija plāno, ka gala labuma saņēmējiem tiks izmaksāts viss piešķirtais finansējums. Detalizēta informācija par finanšu instrumentiem līdz 2015.gada 30.novembrim pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/finansu-instrumentu-ieviesanas-statuss>.

Tabula 2. Finanšu instrumentu mērķu izpilde līdz 2015.gada 30.novembrim, ES fondu finansējums, euro

Finanšu instrumenti	Ekonomikas ministrijas plāns 01.01.2015. - 31.12.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 30.11.2015.	Līdz 30.11.2015		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde, %	Neizpilde	Izpilde, %	Neizpilde
2.2.1.1. aktivitāte "Ieguldījumu fonds investīcijām, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos".	37 365 470	16 135 600	43,2 ↑	21 229 870	40,6	22 178 420
2.2.1.4.1.apakšaktivitāte "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"	11 199 788	5 251 244	46,9 ↑	5 948 544	42,9	6 395 822
2.2.1.4.2.apakšaktivitāte "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"	28 300 752	7 761 820	27,4 ↑	20 538 932	26,4	20 815 786
Kopā:	76 866 010	29 148 664	37,9 ↑	47 717 346	37,5	49 390 028

3. 2014.–2020.gada plānošanas periods:

3.1. Pārskata periodā turpināts intensīvs darbs pie specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) un to pasākumu īstenošanas nosacījumu izstrādes un atlašu uzsākšanas, kā arī citu uzsākšanas priekšnosacījumu izpildes, lai nodrošinātu savlaicīgu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanu un finansēšanas nepārtrauktību nozarēs. Neskatoties uz to, jāsecina, ka atsevišķos SAM/pasākumos tiek kavēta priekšnosacījumu (*ex-ante*, sākotnējo novērtējumu, projektu vērtēšanas kritēriju, Ministru kabineta noteikumu iesniegšana valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta noteikumu apstiprināšana), izstāde, lai varētu uzsākt SAM/pasākumu īstenošanu. Laicīgi neuzsākot projektu iesniegumu atlases, atsevišķās jomās tiek radīts investīciju pārrāvums starp ES fondu plānošanas periodiem, kā arī apdraudēta ES finansējuma sekmīga un optimāla izmantošana un snieguma ietvara mērķu sasniegšana 2018.gadā. Detalizētāku informāciju par konkrētu SAM/pasākumu īstenošanas nosacījumu izstrādes progresu skatīt pievienotajā informatīvā ziņojuma pielikumā "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 15.01.2016.". Plānots aktualizēt 2016.gadā veicamos investīciju ieviešanas soļus, līdz 2016.gada 1.martam iesniedzot Ministru kabinetā regulāro pusgada informatīvo ziņojumu.

3.2. Vienlaikus jāatzīmē, ka aktualizētās investīciju gaitas un finanšu plūsmu prognozes liecina par Latvijai joprojām iespējamu, atbilstoši un proaktīvi vadot konstatētos investīciju uzsākšanas kavējumu un citus riskus, izpildīt Eiropas Komisijas noteiktos maksājumu mērķus (sarkanās līnijas), lai neiestātos ES finansējuma zaudēšana. Par ievērojamu progresu reālu investīciju uzsākšanā liecina pārskata periodā sekmīgi uzsākta vairāku SAM/pasākumu īstenošana, ļaujot uzsākt investīcijas transporta, veselības, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas, izglītības, plūdu risku mazināšanas u.c. jomās. Ar līdz šim uzsāktajām projektu

iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases>).

3.3. Līdz 2016.gada janvāra sākumam kopumā ir izstrādāti un apstiprināti 35 Ministru kabineta noteikumi par SAM un to pasākumu īstenošanu, kas ir aptuveni trešā daļa no kopā plānotajiem. Tāpat ir izsludinātas 23 projektu iesniegumu atlases par kopējo ES fondu finansējumu 539,1 miljonu *euro* apmērā.

3.4. Turpinās darbs pie *ex-ante* nosacījumu izpildes. 2015.gada 17.decembrī tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par *ex-ante* nosacījuma izpildi izglītības un zinātnes jomā, ko nodrošināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums “Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”³, kā arī par pilnīgu *ex-ante* nosacījuma izpildi sociālās iekļaušanas veicināšanas darba tirgū jomā, ko nodrošināja Labklājības ministrijas izstrādātā koncepcija “Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu”⁴, Tieslietu ministrijas izstrādātās pamatnostādnes “Ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam”⁵, kā arī to ieviešanas plāns un aktualizētais Vadošās iestādes un Sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksts.

3.5. Līdz 2015.gada 31.decembrim apstiprināti projekti par 442,9 milj. *euro* jeb 10,0% no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt noslēgti līgumi par 369,1 milj. *euro* jeb 8,4% no pieejamā ES fondu finansējuma (progress apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem salīdzinot ar datiem līdz 2015.gada 30.novembrim attiecīgi 1,2 % un 1,9%). Kā arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 37,1 milj. *euro* jeb 0,8% no pieejamā ES fondu finansējuma. Detalizēta informācija par apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem līgumiem, kā arī veiktajiem maksājumiem līdz 2015.gada 31.decembrim pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/14-20_finansu-progress.

4. **Valsts budžeta izdevumi Kohēzijas politikas ES fondu projektiem:**

4.1. 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ietvaros ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 13,7 milj. *euro* jeb 2,2% – neizpildes samazinājums no 26,9 milj. *euro* 2015.gada novembra beigās. Skatīt tabulu Nr.3. Līdz 2015.gada beigām ministriju budžetos bija ieplānoti 627,5 milj. *euro*, izpildīti 97,8% no gada plāna. Lielākās neizpildes konstatētas⁶: (1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitātēs, kas vērstas uz Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 2,3 milj. *euro*, normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivāciju 0,8 milj. *euro* un informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības aktivitātē 0,9 milj. *euro*; (2) Ekonomikas ministrijas administrētajās aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Enerģētika” 1,8 milj. *euro*, aktivitātēs un apakšaktivitātēs pasākumā “Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi” 0,7 milj. *euro*, augstas pievienotās vērtības investīciju aktivitātē 1,9 milj. *euro*, aktivitātē, kas vērsta uz ārējo tirgu apgūšanu 1,2 milj. *euro* un apakšaktivitātē, kas vērsta uz atbalstu partnerībās organizētām apmācībām 0,5 milj. *euro*; (3) Visu iestāžu Tehniskās palīdzības projekti kopā 1,1 milj. *euro*. Tāpat, ņemot vērā

³ Izskatīts Ministru kabinetā 2015.gada 15.septembrī

⁴ Apstiprināts ar Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojumu

⁵ Apstiprināti ar Ministru kabineta 2015.gada 24.septembra rīkojumu

⁶ Skaidrojums kopumā iekļauts ziņojuma 2.1. punktā.

2015.gada novembrī palielināto finansējumu 51 milj. *euro* apmērā, gada beigās no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz ministriju budžetiem nepārdalīts palika finansējums 5,6 milj. *euro* apmērā. Detalizēta informācija par valsts budžeta izlietojumu 2015.gadā pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv/es-fondu-valsts-budzeta-izpilde>.

Tabula 3. 2007-2013.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 31.decembrim, *euro*.

Atbildīgā iestāde	Plāns 01.01.2015. - 31.12.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.12.2015.	Līdz 31.12.2015.		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	172 713 784	172 688 746	100,0 ↑	25 038	99,9	109 606
Ekonomikas ministrija	122 224 615	115 678 983	94,6 ↑	6 545 632	91,5	9 456 692
Izglītības un zinātnes ministrija	141 614 751	140 863 785	99,5 ↑	750 966	99,2	916 864
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija⁷	144 366 783	139 434 307	96,6 ↑	4 932 476	89,0	13 829 081
Finanšu ministrija	19 454 550	18 320 122	94,2 ↑	1 134 428	86,8	2 317 413
Veselības ministrija	13 182 381	13 107 462	99,4 ↑	74 919	99,0	123 283
Kultūras ministrija	11 906 585	11 727 781	98,5 ↓	178 804	100,0	1 313
Labklājības ministrija	1 191 658	1 191 641	100,0 =	17	100,0	17
Valsts Kanceleja	803 241	731 123	91,0 ↑	72 118	79,8	162 157
Kopā:	627 458 348	613 743 952	97,8 ↑	13 714 396	95,1	26 916 426

4.2. 2014.-2020.gadu plānošanas perioda ietvaros 2015.gadā līdz 31.decembrim ES fondu valsts budžeta izdevumu plāna neizpilde ir 0,1 milj. *euro* jeb 0,1% no perioda plāna (negatīvā izpildes novirze samazinājusies, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu). Skatīt tabulu Nr.4. Ministriju budžetos līdz 2015.gada beigām bija ieplānoti 127,5 milj. *euro*, izpildīti 99,9% no gada plāna. Pozitīvi, ka sākotnējā 2015.gada jūlija prognoze gada maksājumiem 70 milj. *euro* apmērā ir ievērojami pārsniegta. 2015.gada decembrī veikti izdevumi ievērojamā apjomā papildu apropriācijas ietvaros Satiksmes ministrijas valsts galveno autoceļu segu pārbūves un reģionālo ceļu projektiem, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas projektā jauniešu nodarbinātības iniciatīvas ietvaros. Attiecīgi 2015.gada decembrī piešķirtais papildu finansējums ir izmantots gandrīz pilnā apjomā.

Tabula 4. 2014-2020.gadu plānošanas periods: Valsts budžeta līdzekļu izlietojums līdz 2015.gada 31.decembrim, *euro*.

Ministrija	Plāns 01.01.2015. - 31.12.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.12.2015.	Līdz 31.12.2015.		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Satiksmes ministrija	103 100 969	103 100 969	100,0 =	0	100,0	389
Labklājības ministrija	16 687 766	16 593 757	99,4 ↑	94 009	95,7	643 627

⁷ Tostarp 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība", kur projektu īstenojami ir citas ministrijas un valsts iestādes

Ministrija	Plāns 01.01.2015. - 31.12.2015.	Faktiskā izpilde 01.01.2015. - 31.12.2015.	Līdz 31.12.2015.		Iepriekšējā mēnesī	
			Izpilde,%	Neizpilde	Izpilde,%	Neizpilde
Izglītības un zinātnes ministrija	7 268 370	7 254 805	99,8 ↑	13 565	97,9	145 256
Veselības ministrija	360 165	346 471	96,2 ↓	13 694	97,8	7 296
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija	67 437	67 437	100,0	0	-	-
Kopā:	127 484 707	127 363 438	99,9 ↑	121 269	99,2	796 568

Pielikumā: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda SAM ieviešanas laika grafiks uz 06.01.2015 uz 6 lpp.

Finanšu ministra vietā
ārlietu ministrs

E.Rinkēvičs

26.01.2016 09:36
2019

Ieva Ziepniece

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālrunis: 67095614, fakss: 67095697

Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv