

Priekšlikumi atbalsta samazinājuma nepiemērošanai ES fondu projektos

- 1) Dati apkopoti analīzei, balstoties uz MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.³ punktā noteikto. Tabulā apkopoti divi finansējuma avoti: ES fondu finansējums un valsts budžeta finansējums (Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām aprēķinos neizmanto).
- 2) Projekts identificēts novirzes virs noteiktajiem 25 % ir iekrāsotas.
- 3) Projektu kārtības prioritāte: Iespējamās atbalsta samazinājuma summas secībā no lielākās uz mazāko, atbilstīgo iestāžu dalījumā
 Sagatavots 29.08.2022.

Nr.p.k.	Specifiskā atbalsta mērķa numurs	Finansējuma saņēmējs	Projekta nosaukums	2021. gada plānu neizpilde	Izpildītie % (projektu skaits)	Iespējamais atbalsta samazinājums (ES fondu + Valsts budžeta daļa)	Priekšlikums MK lēmumam: Saskaņā ar MK 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 51. ⁴ 7. apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzēta: (1) saskaņā ar atbilstīgo iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem: - Ekonomikas ministrijai vienam projektam; - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vienam projektam;
				Projekti, kuriem atbildīgā iestāde rosina lemt par atbalsta nesamazināšanu	-536 981	0% (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ekonomikas ministrijas ierosinājumi				-526 059	1	-394 544	
1	3.1.1	ZAZA TIMBER Production SIA (3.1.1.5/19/A/033)	Ražošanas telpu paplašināšana uzņēmumā SIA "IKTK"	-526 059	0.00%	-394 544	<p>Ekonomikas ministrija rosina nesamazināt finansējumu.</p> <p>CFLA finansējuma nesamazināšanas pamatojums pēc būtības: "Finansējuma saņēmējs 27.12.2021. ierosinājis grozījumus par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, pamatojoties uz iepirkuma līgumsummas sadārdzinājumu un nepieciešamajām izmaiņām tehniskajā projektā, kas t.sk. ir ietekmējis finansējuma apgūšanas grafiku. Būvdarbu iepirkuma rezultātā būvdarbu izmaksas izveidojies sadārdzinājums 400 000,00 eur apmērā.</p> <p>Šobrīd ir saņemts būvdarbu ģenerāluzņēmuma jaunais izmaksu aprēķins un Finansējuma saņēmējs ved sarunas par iespēju samazināt izmaksas, t.sk. veicot izmaiņas tehniskajā projektā.</p> <p>Lai nodrošinātu optimālu laiku tehniskā projekta precizēšanai, kas t.sk. ļautu samazināt būvdarbu izmaksas un attiecīgi veiksmīgi realizēt projektu, Finansējuma saņēmējam ir nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums līdz 15.11.2023.</p> <p>Ņemot vērā ierosinātos grozījumus un izvērtējot sniegto pamatojumu un projekta progresu kopumā, CFLA rosina AI atbalstīt finanšu disciplīnas pasākumu nepiemērošanu un virzīt projektu uz MK, izņēmuma gadījuma piemērošanai (MKN 784 51.4 (prim) 7.p.)."</p>
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumi				-10 922	1	-8 192	
2	4.2.2	Tukuma novada pašvaldība (4.2.2.0/20/I/021)	Energoefektivitātes paaugstināšana PH "Vālodzīte"	-10 922	0.00%	-8 192	<p>Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosina nesamazināt finansējumu:</p> <p>Saskaņā ar CFLA pamatojumu projekta MP kavēšanās saistīta ar ieilgušu būvdarbu iepirkuma procedūru, kā rezultātā būvdarbi uzsākti 2022. gada martā un bija nepieciešams projekta īstenošanas termiņa pagarinājums par 6 mēnešiem, kā arī veikt izmaiņas finansējumā būvdarbu sadārdzinājuma dēļ, lai finansējuma saņēmējs (FS) sadārdzinājumu par ~1 milj. EUR spētu segt, saņemot valsts aizdevumu. Minētie apstākļi iekavēja projektā plānoto būvdarbu uzsākšanu. Bez tam atbilstoši CFLA papildus sniegtajai informācijai FS bija plānojis iesniegt MP 10.12.2021. par kopsummu 19 736,89 EUR (ERAF - 10 922,39 EUR). Plānotās attiecināmās izmaksas bija par būvprojekta izstrādi, kas veikta pirms projekta iesniegšanas un apstiprināšanas (līgums par būvprojektu - 06.07.2017.), kas saskaņā ar 31.05.2021. noslēgto vienošanos ar CFLA ir attiecināmas izmaksas, kas radušās no 24.03.2016. Ar MK noteikumu Nr. 152 14.09.2021. grozījumiem 3.-4.kārtas projektā (t.sk. arī projekts Nr. 4.2.2.0/20/I/021) tiek finansēts no REACT-EU līdzekļiem, kas savukārt atbilstoši MK noteikumu grozījumiem ir attiecināmi no 01.02.2020. Līdz ar projekta grozījumiem Nr.2 būvprojekta izmaksas vairs netiek attiecinātas un saistībā ar iepirkuma palielinātajām izmaksām pret plānoto līgumcenu būvprojektam paredzētās attiecināmās izmaksas tika pārceltas uz būvniecības izmaksām. Tā kā būvprojektam paredzētās attiecināmās izmaksas vairs netiek iekļautas projektā, tad plānotais MP 2021. gadā arī nav aktuāls un netika iesniegts, kas rada MP plāna neizpildi 2021. gadā. Ņemot vērā minētos objektīvos apstākļus, VARAM nav iebildumu CFLA priekšlikumam virzīt projektu uz MK kā izņēmuma gadījumu</p>