

Riskantākie 2022. gada Atvесеlоšanas fоnda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes plāno izpildīt 2023. gada 2. ceturksnī vai vēlāk

Dati no KPVIS¹ uz 27.01.2023.

Nr. p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 6 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no plānotā)	Iestādes sniegtais skaidrojums
1	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās – investīcija	30.06.2024. (+18 mēn.)	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam).
2	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai – investīcija	31.12.2023. (+15 mēn.)	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.03.2023. LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2023.g. decembrim). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējam īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā), nepieciešams pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības neplāno uzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA.
3	IZM	(55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītēt to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties - reforma	30.11.2023. (+11 mēn.)	Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministrijām, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienus MK noteikumus kritērijus un kārtību attiecībā uz stimuliem un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57 ²) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada novembra beigām. Attiecīgi tika izstrādāti grozījumi Izglītības likumā par termiņa pārlikšanu līdz 2023.gada beigām.
4	IZM	(78) IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 2023.gada 30.jūnijam. Ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdēšanu, ir būtiski kavēta iepirkuma līguma slēgšana sākotnēji plānotajā termiņā.

¹ Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma

² 57. atskaites punkts "Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītēt savus darbiniekus" (mērķa datums: 2023.gada 4.ceturksnis)

5	IZM	(69) Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai - reforma	31.05.2023. (+5 mēn.)	Izglītības likuma grozījumi apstiprināti 2022.gada 11.oktobrī, nosakot deleģējumu izstrādāt MK noteikumus līdz 2023.gada 31.maijam.
6	FM	(167) Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija – reforma	30.04.2023. (+4 mēn.)	Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, Saeimā ir iesniegti divi likumprojekti - "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". Plānots, ka abu likumprojektu izskatīšana Saeimā varētu tikt pabeigta 2023.gada aprīlī.
7	FM	(181) VNĪ: Paraksts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	Plānots, ka atskaites punktu izpildīs 2023. gada 2.ceturksnī.
8	FM	(184) VID: Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	VNĪ vadībā paredzēts vienots iepirkums par kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanu un kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā (t. i., vienlaicīgi izpildot 181. un 184. rādītājus). Plānots, ka atskaites punktu izpildīs 2023. gada 2. ceturksnī.
9	VM	(151) Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību – investīcija	30.04.2023. (+4 mēn.)	Nacionālā veselības dienesta 2022.gada 7.novembrī organizētais iepirkums beidzās bez rezultāta (netika saņemts neviens pieteikums). Iepirkuma komisija lēma uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. Saskaņā ar VM informatīvā ziņojuma projektu MK izpildi nodrošināt līdz 2023.gada 30.aprīlim.
10	EM	(42) Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu – reforma	01.04.2023 (+10 mēn.)	Rādītāju plānots pabeigt līdz 2023. gada 1.aprīlim, kad būs pieejams EK izveidotais digitālā brieduma tests.
11	EM	(41) Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas – reforma	01.04.2023. (+7 mēn)	Reģionālo kontaktpunktu izveide ir uzsākta, bet nav pilnībā pabeigta. Rādītāju plānots pabeigt līdz 2023. gada 1.aprīlim, kad būs pieejams EK izveidotais digitālā brieduma tests.
12	EM	(154) Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai – reforma	01.04.2023. (+3 mēn)	Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar RIS3 jomas vadības grupas dalībniekiem. Nepieciešams saskaņot izstrādātās stratēģijas ar Inovāciju un pētniecības pārvaldības padomes dalībniekiem. Rādītāju plānots pabeigt līdz 2023. gada 1.aprīlim.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greiškāne
25696218