

**Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi,
 kurus iestādes prognozē izpildīt 2023. gada 2. ceturksnī vai vēlāk**

Dati no KPVIS uz 22.02.2023

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 10 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu picikļu publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās – investīcija	30.06.2024. (+18 mēn.)	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. Tādēļ LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam).	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzāmības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniežot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
2	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai – investīcija	31.12.2023. (+15 mēn.)	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.03.2023. LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2023. g. decembrim). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējamiem īstenotajiem iepriekš plānotajām apmēri), nepieciešams pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības neplāno uzsākt projektu īstenošanu pirms figūru noslēgšanas ar CFLEA.	Vienlaikus, atbilstoši Finanšu ministrijai pusi gada ziņojuma* protokola projektam, nozares ministrijām un Valsts kancelei nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar MK lēmumu ir noteikts citādi.
3	IZM	(55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimulu un pienākumiem uzņēmumiem izglītot darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties - reforma	31.12.2023. (+12 mēn.)	Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministrijām, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienus MK noteikumus kritērijus un kārtību attiecībā uz stimulu un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada beigām.	
4	IZM	(78) IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023. Ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātu apstrādes, ir būtiski kavēta iepirkuma līguma slēgšana sākotnēji plānotajā termiņā.	
5	VM	(132) Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai - reforma	30.06.2023. (+6 mēn.)	Atskaites punkta ieviešana kavēta, ņemot vērā, ka šobrīd Integrētas aprūpes ieteikumu izstrādes ietvaros ir noslēgti ārpalpojuma līgumi, kā ieviešanas nepieciešams apkopot lielu datu apjomu, veikt analīzi un ieteikumu izstrādi. Pašlaik norit darbs pie satura izstrādes, kā rezultātā tiks izstrādāti trīs integrētas veselības aprūpes modeļi. Precīzātais integrētas veselības aprūpes vadlīniju izstrādes laiks ir līdz 2023.gada 30.jūnijam.	Ministru kabineta 2023.gada 21.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes "Veselība" 4.1.reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 132. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumu". https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b290594-66a0-436e-8f22-52c1a1aeba3d
6	VM	(131) Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana - reforma	30.06.2023. (+9 mēn.)	Termiņa kavējums saistīts ar ilgstošu stratēģijas saskaņošanas procesu, ņemot vērā, ka tas izstrādes un pieņemšanas procesā ir iesaistīti dažādu nozaru, institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī to, ka stratēģija aptver plašu digitālās veselības aprūpes jautājumu loku, tai skaitā, datu izmantošanu, koplietošanu un pārvaldību, nozares valsts un privātās informācijas sistēmas, valsts koplietošanas IKT risinājumus, digitālās prasmes u.c., līdz ar to VM nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai - līdz 2023.gada 30.jūnijam.	Veselības ministrija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu (22-TA-3805) MK sēdes protokollēmumā ir norādīts termiņš līdz 2023.gada 31.martam, taču kad šis MK ziņojums tiks skatīts MK sēdē, tad VM lūgts precizēt MK protokollēmumā norādīto termiņu no 2023.gada 31.marta uz 2023.gada 30.jūniju. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5b47abeb-8074-4c34-ba9b-01b1e556149
7	VKanc	(196) Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns - reforma	31.05.2023. (+5 mēn.)	Tiek plānots, ka Modernizācijas plāns tiks apstiprināts valdībā 2023.gada maijā.	
8	VKanc	(198) Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai - reforma	31.05.2023. (+5 mēn.)	Tiek plānots, ka konceptuālais ziņojums "Par Vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" tiks apstiprināts 2023.gada maijā.	
9	IZM	(69) Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmi novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai - reforma	31.05.2023. (+5 mēn.)	Izglītības likuma grozījumi apstiprināti 2022.gada 11.oktobrī, nosakot deleģējumu izstrādāt MK noteikumus līdz 2023.gada 31.maijam.	
10	FM	(167) Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija - reforma	30.04.2023. (+4 mēn.)	Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, Saemā ir iesniegti divi likumprojekti - "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". Plānots, ka abu likumprojektu izskatīšana Saemā varētu tikt pabeigta līdz 2023.gada 30.aprīlim.	
11	FM	(181) VNĪ: Paraksts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	Plānots, ka atskaites punktu izpildīs līdz 2023. gada 30.jūnijam. Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalstīts (MK atbalstīts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzāmības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniežot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
12	FM	(184) VID: Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	VNĪ vadībā paredzēts vieniņš iepirkums par kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanu un kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā (t. i., vienlaicīgi izpildot 181. un 184. rādītājus). Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalstīts (MK atbalstīts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana. Plānots, ka atskaites punktu izpildīs 2023. gada 30.jūnijam.	Vienlaikus, atbilstoši Finanšu ministrijai pusi gada ziņojuma* protokola projektam, nozares ministrijām un Valsts kancelei nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar MK lēmumu ir noteikts citādi.
13	VM	(151) Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību – investīcija	30.04.2023. (+4 mēn.)	Nacionālā veselības dienesta 07.11.2022. organizētais iepirkums beidzās bez rezultāta (netika saņemts neviens pieteikums). Iepirkuma komisija lēma uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. Saskaņā ar VM informatīvā ziņojuma projektu MK izpildi nodrošināt līdz 30.04.2023.	
14	EM	(42) Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem, lai noteiktu uzņēmumiem nepieciešamās darbības un valsts atbalstu – reforma	01.04.2023. (+10 mēn.)	Rādītāju plānots pabeigt līdz 01.04.2023., kad būs pieejams EK izveidots digitālā brieduma tests.	
15	EM	(41) Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas – reforma	01.04.2023. (+7 mēn.)	Reģionālo kontaktpunktu izveide ir uzsākta, bet nav pilnībā pabeigta. Rādītāju plānots pabeigt līdz 01.04.2023., kad būs pieejams EK izveidots digitālā brieduma tests.	
16	EM	(154) Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai un stratēģiskās padomes izveide katrai RIS3 jomai – reforma	01.04.2023. (+3 mēn.)	Stratēģija ir izstrādāta un saskaņota ar RIS3 jomas vadības grupas dalībniekiem. Nepieciešams saskaņot izstrādātās stratēģijas ar Inovāciju un pētniecības pārvaldības padomes dalībniekiem. Rādītāju plānots pabeigt līdz 2023. gada 1.aprīlim.	

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas, 10 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
---------	---------	---	---------------------------------------	--------------------------------	--------------

Papildus Labklājības ministrijai sniegtā informācija par iespējamo kavējumu

Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 10 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
LM	(118) Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzraudzību - investīcija	31.03.2023. (+9 mēn.) vai 30.09.2023. (+15 mēn.)	Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2023.gada 31.martam (2023. gada 1.cet.)), kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas izstrādei, kā arī vairākkārtēju iepirkuma dokumentācijas precizēšanu (IUB pirmspārbaude). Ja iepirkums noslēgsies bez rezultāta (nebūs neviena kvalitatīva pieteikuma) vai icilgs līgumslēgšanas process (pārsūdzības IUB), LM rosinās AF plāna grozījumos noteikt izpildi līdz 2023.gada 30.septembrim.	Lai nodrošinātu maksājuma pieprasījuma iesniegšanu EK līdz 2023.gada beigām, 118. atskaites punktu nepieciešams izpildīt ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam, attiecīgi atskaites punkta izpilde līdz 2023.gada 30.septembrim nav pieļaujama. Labklājības ministrijai nekavējoties izvērtēt 118.atskaites punkta aktuālo situāciju saistībā ar iespējamajiem iepirkuma rezultātiem, un gadījumā, ja atskaites punktu nav iespējams izpildīt līdz 2023. gada 30. jūnijam, lūdzam marā sākumā Finanšu ministrijā iesniegt pamatotas AF plāna grozījumus termiņa pagarinājumam.

* Informatīvais ziņojums par Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2023. gada 1. martam (pusgada ziņojums)

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv