

Riskantākie 2022. gada Atvēršanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes plāno sasniegt pēc 2023. gada 1. ceturkšņa

Dati no KPVIS uz 28.02.2023

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 7 reformas)	Iestāžu prognoze (nobeidze no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valstīs un pašvaldību ēkās – investīcija	30.06.2024. (+18 mēn.)	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. Tādēļ LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam).	
2	LM	(115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai – investīcija	31.03.2024. (+18 mēn.)	Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmuma Nr.53 70. § 11.punktu izpilde ir jānodrošina līdz 31.03.2023. Ņemot vērā investīcijas MKN izstrādei un saskaņošanai, projektu iesniegumu atlasei un līgumslēgšanai un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpilde praktiski nav iespējama. LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.gada martam (2024.gada 1.cet.)). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā), nepieciešams pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības neplāno uzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniežot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvēršanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.
3	IZM	(55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītto darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties - reforma	31.12.2023. (+12 mēn.)	Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministrijām, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienos MK noteikumos kritērijus un kārtību attiecībā uz stimuliem un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada beigām.	Vienlaikus, atbilstoši šī ziņojuma protokollēmuma projektam, nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atvēršanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem.
4	IZM	(78) IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023. Ņemot vērā iepirkuma par datortehnikas elektroniskā iepirkuma kataloga izveides procedūras rezultātu apstrīdēšanu, ir būtiski kavēta datortehnikas pasūtījuma veikšana un iepirkuma līguma slēgšana sākotnēji plānotajā termiņā.	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atvēršanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
5	FM	(181) VNĪ: Parakstīts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	Plānots, ka atskaites punktu izpildīs līdz 2023. gada 30.jūnijam. Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalstīts (MK atbalstīts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana.	
6	FM	(184) VID: Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija	30.06.2023. (+6 mēn.)	VNĪ vadībā paredzēts vienots iepirkums par kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanu un kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā (t. i., vienlaicīgi izpildot 181. un 184. rādītājus). Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalstīts (MK atbalstīts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana. Plānots, ka atskaites punktu izpildīs 2023. gada 30.jūnijam.	
7	EM	(99) Mājokļu cenu pieejamības stratēģijas pieņemšana – investīcija	30.06.2023. (+12 mēn.)	Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas un izslēptas pirmreizējai oficiālā saskaņošanā ministrijām un sadarbības partneriem 2022. gada 25.augustā. Noris iebildumu saskaņošana. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots apstiprināt MK 2023.gada jūnijā.	
8	VM	(131) Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana - reforma	30.06.2023. (+9 mēn.)	Termiņa kavējums saistīts ar ilgstošu stratēģijas saskaņošanas procesu, ņemot vērā, ka tās izstrādes un pieņemšanas procesā ir iesaistīti dažādu nozaru, institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī to, ka stratēģija aptver plašu digitālās veselības aprūpes jautājumu loku, tai skaitā, datu izmantošanu, koplietošanu un pārvaldību, nozares valsts un privātās informācijas sistēmas, valsts koplietošanas IKT risinājumus, digitālās prasmes u.c., līdz ar to VM nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai - līdz 2023.gada 30.jūnijam.	Ministru kabineta 2023.gada 28.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu" (TA lietas ID Nr. 22-TA-3805, pieejams: https://taportals.mk.gov.lv/legalActs/5b47abeb-8074-4c34-ba96-01be5e6149) un atbilstoši pieņemtajam MK protokollēmuma Nr. 12 53. § 2. punktam, VM jānodrošina kavētā 131.atskaites punkta izpilde līdz 2023. gada 31. martam un jāiesniedz atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS līdz 2023. gada 14. aprīlim. Tomēr, saskaņā ar VM norādīto informāciju KPVIS un ziņojuma 4.pielikumā iekļauto informāciju, 131. atskaites punktu VM plāno īstenot līdz 2023.gada 30. jūnijam.
9	VM	(132) Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ieteikumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai - reforma	30.06.2023. (+6 mēn.)	Atskaites punkta ieviešana kavējas, ņemot vērā, ka šobrīd Integrētas aprūpes ieteikumu izstrādes ietvaros ir noslēgts ārpakalpojuma līgums, kā ietvaros nepieciešams apkopot lielu datu apjomu, veikt analīzi un ieteikumu izstrādi. Pašlaik norit darbs pie satura izstrādes, kā rezultātā tiks izstrādāti trīs integrētas veselības aprūpes modeļi. Precizētais integrētas veselības aprūpes vadlīniju izstrādes laiks ir līdz 2023.gada 30.jūnijam.	Ministru kabineta 2023.gada 21.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes "Veselība" 4.1.reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 132. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumu" (TA lietas ID Nr. 23-TA-245, pieejams šeit: https://taportals.mk.gov.lv/legalActs/b2905094-66a0-436e-8f22-52c1a1aeb3d) un atbilstoši pieņemtajam MK protokollēmuma Nr. 10 22. § 2. punktam, VM jānodrošina kavētā 132. atskaites punkta izpildi līdz 2023. gada 30. jūnijam un atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS jāiesniedz līdz 2023. gada 14. jūlijam.
10	VKanc	(196) Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns - reforma	31.05.2023. (+5 mēn.)	Tiek plānots, ka Modernizācijas plāns tiks apstiprināts valdībā 2023.gada maijā.	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniežot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvēršanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.
11	VKanc	(198) Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai - reforma	31.05.2023. (+5 mēn.)	Tiek plānots, ka konceptuālais ziņojums "Par Vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" tiks apstiprināts 2023.gada maijā.	Vienlaikus, atbilstoši šī ziņojuma protokollēmuma projektam, nozares ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atvēršanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (7 investīcijas, 7 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
12	IZM	(69) Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai - reforma	31.05.2023. (+5 mēn.)	Izglītības likuma grozījumi apstiprināti 2022.gada 11.oktobrī, nosakot deleģējumu izstrādāt MK noteikumus līdz 2023.gada 31.maijam.	ministriem un Valsts kancelei nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t.sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar MK lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs EK lēmums par AF plāna grozījumu priekšlikumiem.
13	FM	(167) Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija – reforma	30.04.2023. (+4 mēn.)	Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, Sacimā ir iesniegti divi likumprojekti - "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". Plānots, ka abu likumprojektu izskatīšana Sacimā varētu tikt pabeigta līdz 2023.gada 30.aprīlim.	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17. 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
14	VM	(151) Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību – investīcija	30.04.2023. (+4 mēn.)	Nacionālā veselības dienesta 07.11.2022. organizētais iepirkums beidzās bez rezultāta (netika saņemts neviens pieteikums). Iepirkuma komisija lēma uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. Saskaņā ar VM informatīvā ziņojuma projektu MK izpildi nodrošināt līdz 30.04.2023.	Ministru kabineta 2023.gada 28.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu" (TA lietas ID Nr. 22-TA-3805, pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5b47abeb-8074-4c34-ba9b-01b1e55e6149) un atbilstoši pieņemtajam MK protokollēmuma Nr. 12 53. § 2. punktam, VM jānodrošina kavētā 151. atskaites punkta izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. aprīlim un jāiesniedz atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS līdz 2023. gada 12. maijam.

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv