

Neizpildītie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi, kurus iestādes plāno sasniegt pēc 2023. gada 1. ceturkšņa

Dati no KPVIS uz 11.04.2023

| Nr.p. k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi (10 investīcijas, 7 reformas) | Iestāžu prognoze (notīde no AF plāna) | Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 28.02.2023. | Iestādes sniegtais skaidrojums | Iestāžu rosināti AF plāna grozījumi par izpildes termiņa pārceļšanu | FM viedoklis |
|----------|---------|--|---------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | LM | (113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts un pašvaldību ēkās – investīcija | 30.06.2024. (+18 mēn.) | - | Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmumu Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību. Tādējādi LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024. g. jūnijam). | jā | |
| 2 | LM | (115) Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai – investīcija | 31.03.2024. (+18 mēn.) | - | Saskaņā ar 18.10.2022. MK protokollēmumu Nr.53 70. § 11.punktu izpilde ir jānodrošina līdz 31.03.2023. Ņemot vērā investīcijas MKN izstrādi un saskaņošanu, projektu iesniegumu atlasei un līgumslēgšanai un pašvaldību lēmumu pieņemšanai par konkrētu mērķa grupas personu atbalstu nepieciešamo laiku, atskaites punkta izpilde praktiski nav iespējama. LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.gada martam (2024.gada 1.cet.)). Tas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā), nepieciešams pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus, kā arī pašvaldības neplāno uzsākt projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar CFLA. | jā | |
| 3 | IZM | (55) Kritēriji un kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītot to darbiniekus un radīt vairāk iespēju un tiesību darbiniekiem izglītoties - reforma | 31.12.2023. (+12 mēn.) | - | Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministriem, sociālajiem un sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums apvienot vienus MK noteikumos kritērijus un kārtību attiecībā uz stimuliem un pienākumiem (55), kā arī kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (57) ar MK noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada beigām. | jā | |
| 4 | IZM | (78) IKT aprīkojuma vienību skaits mērķgrupai (izglītojamajiem) - investīcija | 30.06.2023. (+6 mēn.) | - | Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmumu Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 30.06.2023. Ņemot vērā iepirkuma par datortehnikas elektroniskā iepirkuma kataloga izveides procedūras rezultātu apstrīdēšanu, ir būtiski kavēta datortehnikas pasūtījuma veikšana un iepirkuma līguma slēgšana sākotnēji plānotajā termiņā. IZM ir iesniegusi priekšlikumu AF plāna grozījumiem, līdzot svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību, ņemot vērā izmaiņas portatīvās datortehnikas iegādes stratēģijā un attiecīgi vienas vienības cenas (izmaksu) izmaiņas. 79.mērķrādītāja vērtība tiks sasniegta 2023.gada decembrī, nodrošinot 22 000 datoru iegādi. | jā | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzāmības kārtībā informēt Ministru kabineta, t.sk. sniežot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas. |
| 5 | FM | (181) VNĪ: Paraksts kopīgs projektēšanas un būvniecības līgums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā - investīcija | 30.06.2023. (+6 mēn.) | - | Plānots, ka atskaites punktu izpildīs līdz 2023. gada 30.jūnijam. Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalstīts (MK atbalstīts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana. | - | Vienlaikus, atbilstoši MK 25.04.2023. sēdē pieņemtā MK pagada ziņojuma protokollēmuma projekta 3.3 apakšpunktam, nozares ministriņjam un Valsts kancelejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t.sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar Ministru kabineta lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem. |
| 6 | FM | (184) VID: Iepirkums un līguma noslēgšana par kravu kontroles rentgena iekārtu piegādi un uzstādīšanu - investīcija | 30.06.2023. (+6 mēn.) | - | VNĪ vadībā paredzēts vienošanās par kravu kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanu un kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi Kundziņsalā (t. i., vienlaicīgi izpildot 181. un 184. rādītājus). Pieprasītais valsts budžeta finansējums ir atbalstīts (MK atbalstīts informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam" (Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2)) un notiek investīcijas ieviešanas regulējuma saskaņošana. Plānots, ka atskaites punktu izpildīs 2023. gada 30.jūnijam. | - | Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi. |
| 7 | FM | (167) Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas darbības uzsākšana, kontroles optimizācija – reforma | 30.06.2023. (+6 mēn.) | + 2 mēn. | Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, Saeimā ir iesniegti divi likumprojekti - "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". Arī pēc likumprojekta iesniegšanas Saeimā notiek aktīvas diskusijas par plānotajām izmaiņām gan ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, gan atsevišķu nozaru pārstāvjiem. Rādītāju plānots sasniegt līdz 2023.gada 30.jūnijam. | - | |
| 8 | EM | (99) Mājokļu cenu pieejamības stratēģijas pieņemšana – investīcija | 30.06.2023. (+12 mēn.) | - | Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas un izsūtītas pirmreizējā oficiālā saskaņošanā ministriņjam un sadarbības partneriem 2022. gada 25.augustā. Noris iebildumu saskaņošana. Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots apstiprināt MK 2023.gada jūnijā. | - | |
| 9 | EM | (16) Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas stāšanās spēkā - investīcija | 30.06.2023. (+15 mēn.) | + 3 mēn. | Ministru kabineta noteikums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju "Energoefektivitātes uzlabošanas valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās" ir plānots apstiprināt līdz 2023. gada 2. ceturkšņa beigām. | - | |
| 10 | LM | (118) Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi un sistēmas izstrādes uzaudzību – investīcija | 30.06.2023. (+12 mēn.) | + 3 mēn. | Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots - līdz 2023.g. jūnijam, kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas izstrādi, kā arī vairākkārtēju iepirkuma dokumentācijas precizēšanu (IUB pirmspārbaude), un papildu informācijas pieprasīšanu no potenciāli pretendenta, ar kuru plānots slēgt līgumu, kā arī faktu, ka nogaidīšanas procesā pirms līguma slēgšanas ir saņemta cita pretendenta iepirkumu rezultātu pārsūdzība. | - | |
| 11 | VM | (131) Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana - reforma | 30.06.2023. (+ 9 mēn.) | - | Termiņa kavējums saistīts ar ilgstošu stratēģijas saskaņošanas procesu, ņemot vērā, ka tās izstrādes un pieņemšanas procesā ir iesaistīti dažādu nozaru, institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kā arī to, ka stratēģija aptver plašu digitālās veselības aprūpes jautājumu loku, tai skaitā, datu izmantošanu, koplietošanu un pārvaldību, nozares valsts un privātas informācijas sistēmas, valsts koplietošanas IKT risinājumus, digitālās prasmes u.c., līdz ar to VM nepieciešams ilgāks laiks atskaites punkta ieviešanai - līdz 2023.gada 30.jūnijam. | - | Ministru kabineta 2023. gada 28.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumi" (TA lietas ID Nr. 22-TA-3805, pieejams: https://apporals.mk.gov.lv/legal_acts/5b47abeb-8074-4c34-ba9b-01b1e556149) un atbilstoši pieņemtajam MK protokollēmuma Nr. 12.53, § 2. punktam, VM jānodrošina kavētā 131 atskaites punkta izpilde līdz 2023. gada 31. martam un jāiesniedz atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS līdz 2023. gada 14. aprīlim. Tomēr, saskaņā ar VM norādīto informāciju KPVIS un ziņojuma 4.pielikuma iekļauto informāciju, 131. atskaites punktu VM plāno īstenot līdz 2023.gada 30. jūnijam. |
| 12 | VM | (132) Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un integrēta veselības aprūpes sniegšanas modeļa izstrāde, izstrādājot investīciju stratēģiju un ietekumus integrētas un epidemioloģiski drošas veselības aprūpes attīstībai - reforma | 30.06.2023. (+ 6 mēn.) | - | Atskaites punkta ieviešana kavējas, ņemot vērā, ka šobrīd Integrētas aprūpes ietekumu izstrādes ietvaros ir noslēgts ārpakalpojuma līgums, kā ietvaros nepieciešams apkopot lielu datu apjomu, veikt analīzi un ietekumu izstrādi. Pašlaik norit darbs pie saturs izstrādes, kā rezultātā tiks izstrādāti trīs integrētas veselības aprūpes modeļi. Precīzātais integrētas veselības aprūpes vadlīniju izstrādes laiks ir līdz 2023.gada 30.jūnijam. | - | Ministru kabineta 2023. gada 21.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes "Veselība" 4.1.reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 132. atskaites punkta īstenošanas termiņa kavējumi" (TA lietas ID Nr. 23-TA-245, pieejams šeit: https://apporals.mk.gov.lv/legal_acts/b2905094-66a0-436e-8f22-52c1a1eba3d3) un atbilstoši pieņemtajam MK protokollēmuma Nr. 10.22. § 2. punktam, VM jānodrošina kavētā 132. atskaites punkta izpildi līdz 2023. gada 30. jūnijam un atskaites punktu sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS jāiesniedz līdz 2023. gada 14. jūlijam. |

| Nr.p. k. | Iestāde | Atskaites punkti/ mērķi (10 investīcijas, 7 reformas) | Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna) | Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 28.02.2023. | Iestādes sniegtais skaidrojums | Iestāžu rosināti AF plāna grozījumi par izpildes termiņa pārcelšanu | FM viedoklis |
|----------|---------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|
| 13 | VKanc | (198) Ir apstiprināta vienota pakalpojumu centra koncepcija kā priekšnoteikums centralizētu pakalpojumu sniegšanai - reforma | 31.05.2023. (+5 mēn.) | - | Tiek plānots, ka konceptuālais ziņojums "Par Vienoto pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē" tiks apstiprināts 2023.gada maijā. | - | Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniežot konkrētus priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvēršanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas. Vienlaikus, atbilstoši MK 25.04.2023. sēdē pieņemtā MK psgada ziņojuma protokollēmuma projekta 3.3 apakšpunktam, nozares ministriņām un Valsts kanceļejai nodrošināt visu 2022. gada kavēto rādītāju izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam un iesniegt rādītāju sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju, t. sk. pārvaldības deklarācijas, KPVIS līdz 2023. gada 14. jūlijam, izņemot gadījumos, ja ar MK lēmumu ir noteikts citādi vai saņemts pozitīvs EK lēmums par AF plāna grozījumu priekšlikumiem. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atvēršanās fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi. |
| 14 | IZM | (69) Normatīvais regulējums stiprina un īsteno vienotu sistēmu digitālo pamatprasmju novērtēšanai, mācību vajadzību apzināšanai, plānošanai un novērtēšanai - reforma | 31.05.2023. (+5 mēn.) | - | Izglītības likuma grozījumi apstiprināti 2022.gada 11.oktobrī, nosakot deleģējumu izstrādāt MK noteikumus līdz 2023.gada 31.maijam. | - | |
| 15 | VM | (151) Metodikas pieņemšana pētījumam par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību – investīcija | 30.04.2023. (+4 mēn.) | - | Nacionālā veselības dienesta 07.11.2022. organizētais iepirkums beidzās bez rezultāta (netika saņemti neviens pieteikums). Iepirkuma komisija lēma uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. Saskaņā ar VM informatīvā ziņojuma projektu MK izpildi nodrošināt līdz 30.04.2023. | - | Ministru kabineta 2023.gada 28.februāra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atvēršanās un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu" (TA lietas ID Nr. 22-TA-3805, pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/5b47abeb-8074-4c34-ba96-01b1e55e6149) un atbilstoši pieņemtajam MK protokollēmuma Nr. 12 53. § 2. punktam, VM jānodrošina kavētā 151. atskaites punkta izpildi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. aprīlim un jāiesniedz atskaites punkta sasniegšanas pamatojošo dokumentāciju KPVIS līdz 2023. gada 12. maijam. |
| 16 | VKanc | (196) Apstiprināts valsts pārvaldes modernizācijas plāns - reforma | 25.04.2023. | - | 2023.gada 25.aprīlī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Modernizācijas plāns (22-TA-3192). | - | |
| 17 | VKanc | (206) Regulējuma publicēšana attiecībā uz atbalstu nevalstiskajā m organizācijām šādās jomās: - sociālā noturība; - sabiedrības interešu aizstāvība – investīcija | 26.04.2023. | - | 2023.gada 4.aprīlī tika pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.740 "Eiropas Savienības Atvēršanās un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1. reformas "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi" (23-TA-112). Projektu atlase tika izsludināta 6.aprīlī https://www.sif.gov.lv/lv/atveselosanas-fonds un https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi | - | |

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv