

Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no KPVIS uz 17.07.2023

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (8 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 15.06.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Plānoti AF plāna grozījumi par termiņa pārcelšanu	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LM	(116) Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus - investīcija	31.03.2025. (+18 mēn.)	-	LM iesniedza FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu, pagarinot līdz 2025.gada martam (2025.gada 1.cet.), kas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "Specifiskas mērķa grupas atlasīšana personas mājošanas vides pieejamības uzlabošanai" sasniegšanā. 27.03.2023. ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem.	jā	
2	FM	(176) Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE - investīcija	31.03.2025. (+15 mēn.)	-	Tehniskās specifikācijas projekts ir izstrādāts saskaņā ar veicamo darbu laika grafiku. Uzskata iepirkuma komisijas veidošana, nepieciešamo resursu identifikācija. Plānots, ka līdz 2023.gada augustam tiks sagatavota iepirkuma dokumentācija, izsludināta potenciālo piegādātāju apspriede un izsludinās iepirkums. Ir iesniegti AF plāna grozījumi, kas paredz pagarināt rādītāja sasniegšanas termiņu līdz 2025.g. 1.cet	jā	
3	LM	(119) Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana - investīcija	30.09.2024. (+15 mēn.)	-	LM prognozē, ka atskaites punktu varētu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.). LM ir iesniedusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. 3.cet.), kā arī investīcijas kopējo īstenošanas termiņu (pagarinot līdz 2026.g.1.cet.). Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta "Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību" izpildē. 27.03.2023. ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem.	jā	
4	FM	(182) Saņemta būvatļauja - investīcija	30.09.2024. (+9 mēn.)	+3 mēn.	Rādītāja statuss tiks kavēts. Atskaites punkta izpilde ir pakārtota atskaites punkta Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvatļauju plānots saņemt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. Atskaites punktu provizoriski plānots sasniegt 2024.gada 3.cet.	-	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t.sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai un Eiropas Komisijai.
5	FM	(180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija	30.06.2024 (+6 mēn.)	-	Izsludinātais iepirkums FM VID 2022/170/ANM "Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automātiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana" izbeigts bez rezultātiem, jo, izvērtējot vienīgā pretendenta iesniegto piedāvājumu, tika konstatēts, ka pretendenta iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Sagatavota dokumentācija jauna iepirkuma izsludināšanai. 2023.gada 5.jūnijā izsludināts iepirkums līdz 2023.gada 6.jūlijam. Atskaites punktu plānots sasniegt līdz 2024.gada 30. jūnijam.	-	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
6	VM	(143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma	31.03.2024. (+9 mēn.)	-	Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie strapnodevumu sagatavošanas. Stratēģijas projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2023.gada 2.ceturksņa beigām, bet pati stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī.	-	
7	LM	(122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija	31.03.2024. (+9 mēn.)	-	Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegts 2024.gada martā (2024.gada 1.cet.)), kas saistīts ar: 1) to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgusies 2022.gada novembrī (2022.gada 4.ceturksnī); 2) būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā. Līdz ar to LM iesniedza FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. martam (2024.g.1.cet.)).	jā	

Nr.p. k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (8 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Izmaiņas sasniegšanas termiņā pret 15.06.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Plānoti AF plāna grozījumi par termiņa pārcelšanu	FM viedoklis
8	IZM	(58) Prasmju fondu koncepcijas izstrāde - reforma	2024.gads	-	Ir notikušas sarunas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā rezultātā atzīmētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviests prasmju fondu koncepts. Vienlaikus, strādājot pie Valdības rīcības plāna, un ņemot vērā darba devēju viedokli un OECD viedokli, līdz 2023. gada beigām plānots izvērtēt Prasmju fondu attīstību Cilvēkkapitāla attīstības darba ietvaros. IZM neformāli pauz informāciju, ka rādītāja izpilde varētu notikt 2024.gadā, taču precīzāku prognozi šobrīd iedot nevar.	-	
9	IZM	(161) Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija - reforma	31.12.2023. (+6 mēn.)	-	Augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde plānota līdz 2023.gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs. Izstrādē ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augstolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātņu universitātēs.	-	
10	VARAM	(32) Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai - investīcija	30.09.2023. (+6 mēn.)	+3 mēn.	Šobrīd Ministru kabinetā ir apstiprināti 11 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni, 1 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir gatavs virzībai Ministru kabinetā, 6 centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāni ir nodoti saskaņošanā iesaistītajām institūcijām, savukārt viens centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns ir vēl izstrādē un plānots nodot institūcijām saskaņošanā šī gada ietvaros. Mērķa izpilde ir pakārtota Ministru kabineta rīkojumu projektu saskaņošanas procesam, Ministru kabineta kārtības rullim un Valsts kanceleja iesniegto tiesību aktu projektu virzībai Ministru kabinetā, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nevar ietekmēt, līdz ar to mērķa izpilde tiks kavēta - provizoriski plānots sasniegt līdz šī gada septembra beigām.	-	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanās fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai. Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanās fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecināms MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
11	VARAM	(74) Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču satvars - investīcija	31.12.2023. (+6 mēn.)	+6 mēn.	2023. gada 13. jūnija Ministru kabinetā pieņemts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" īstenošanu" (Tiesību akta lietas ID Latvijas Tiesību akta portālā: 22-TA-2271), līdz ar to ir uzsākts darbs pie projekta iesnieguma un vienošanās par projekta īstenošanu sagatavošanas un vienlaikus digitālo prasmju un kompetenču satvara izstrādes, kas tiks izstrādāts šī gada ietvaros.	-	Ja rādītāju izpilde tiek nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2023.gada beigām un pārvaldības deklarācijas tiek iesniegtas KPVIS līdz 2024.gada 25.janvārim*, tad FM skatījumā šie kavējumi nav ar augstu risku.

* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 17.punktam

Finanšu ministrs

A. Putniņa 27335747
arta.putnina@fm.gov.lv

A. Ašeradens