

Iestāžu ziņotie 2023. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

Dati no KPVIS uz 23.08.2023.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (8 investīcijas, 4 reformas)	Iestāžu prognoze (nolūdi no AF plāna)	Izmaiņās sasniegšanas termiņā pret 17.07.2023.	Iestādes sniegtais skaidrojums	Plānoti AF plāna grozījumi par termiņa pārcelšanu	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LM	(116) Darba līgumu noslēgšana, lai personām ar invaliditāti pielāgotu mājokļus - investīcija	31.03.2025. (+18 mēn.)	-	LM iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu, pagarinot līdz 2025.gada martam (2025.gada 1.cet.), kas saistīts ar vairākiem risinājumiem iepriekš saskaņotajās atskaites punkta "Specifiskās mērķa grupas atlasīšana personas mājokļa vides pieejamības uzlabošanai" sasniegšanā. 27.03.2023. ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem.	jā	
2	FM	(176) Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar reģiona iekārtu attīstības sistēmu BAXE - investīcija	31.03.2025. (+15 mēn.)	-	Tehniskās specifikācijas projekts ir izstrādāts saskaņā ar veicamo darbu laika grafiku. Uzsākta iepirkuma komisijas veidošana, nepieciešamo resursu identifikācija. Plānots, ka līdz 2023.gada augustam tiks sagatavota iepirkuma dokumentācija, izsludināta potenciālo piegādātāju apspriede un izsludināts iepirkums. Ir iesniegti AF plāna grozījumi, kas paredz pagarināt rādītāja sasniegšanas termiņu līdz 2025.g. 1.cet.	jā	
3	LM	(119) Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju pabeigšana - investīcija	30.09.2024. (+10 mēn.)	-	LM prognozē, ka atskaites punktu varētu izpildīt līdz 2024.g. septembrim (2024.g. 3.cet.). LM ir iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. 3.cet.), kā arī investīcijas kopējā īstenošanas termiņu (pagarinot līdz 2026.g.1.cet.). Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta "Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autorizāciju" izpildi. 27.03.2023. ir saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas viedoklis par LM virzītajiem AF plāna grozījumu priekšlikumiem.	jā	
4	IZM	(58) Prasmiņu fondu koncepcijas izstrāde - reforma	30.09.2024. (+9 mēn.)	-	Ir notikušas sarunas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā rezultātā atzīmētas 2 vai 3 nozares, kurās varētu tikt ieviestas prasmiņu fondu koncepti. Vienlaikus, strādājot pie Valdības rīcības plāna, un ņemot vērā darba devēju viedokli un OECD viedokli, līdz 2023. gada beigām plānots izvērtēt Prasmiņu fondu attīstību Cilvēkkapitāla attīstības darba ietvaros. Attiecīgi, atkarībā no izvērtējuma rezultātiem, Ministru kabineta noteikumi varētu tikt izstrādāti un apstiprināti 2024. gada 3. ceturksnī. Atbilstoši ir iesniegti AF plāna grozījumu priekšlikumi.	jā	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34, § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādem nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistīto atskaites punktu un mērķu sasniegšanu, steidzāmības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
5	FM	(182) Senamta būvvalūta infrastruktūras izveidei kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā - investīcija	30.09.2024. (+9 mēn.)	-	Rādītāja statuss tiks kavēts. Atskaites punkta izpilde ir pakļauta atskaites punktu Nr.181 un Nr.184 izpildei, proti, būvvalūta plānots sāpēt viena gada laikā pēc projektēšanas un būvniecības līguma parakstīšanas. Atskaites punktu provizoris plānots sasniegt 2024.gada 3.cet.	jā	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecīgais MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34, § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
6	FM	(180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automatiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija	30.06.2024 (+6 mēn.)	-	Izsludinātās iepirkums FM VID 2022/170/ANM "Rentģena iekārtas un pasta sūtījumu automatiskās līnijas piegāde, uzstādīšana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana" izbeigts bez rezultātiem, jo izvērtējot vienīgā pretendenta iesniegto piedāvājumu, tika konstatēts, ka pretendenta iesniegtās tehniskās un finanšu piedāvājuma neatbilst konkursa nolūkam noteiktajām prasībām. Sagatavota dokumentācija jauna iepirkuma izsludināšanai. 2023.gada 5.jūnijā izsludināts iepirkums līdz 2023.gada 6.jūlijam. Atskaites punktu plānots sasniegt līdz 2024.gada 30. jūnijam.	-	
7	VM	(143) Cilvēkresursu attīstības stratēģija - reforma	31.03.2024. (+9 mēn.)	-	Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes un pie stratēģiju sagatavošanas. Stratēģijas projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2023.gada 2.ceturksņa beigām, bet pati stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada beigām, plānots apstiprināt 2024.gada 1.ceturksnī.	-	
8	LM	(122) Līgumu noslēgšana ar pašvaldībām par projektu īstenošanu - investīcija	31.03.2024. (+9 mēn.)	-	Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegts 2024.gada martā (2024.gada 1.cet.), kas saistīts ar: 1) to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgusies 2022.gada novembrī (2022.gada 4.ceturksnī); 2) būvniecības izmaksu sadārdzīgumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā. Līdz ar to LM iesniegusi FM papildu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. martam (2024.g.1.cet.)). Tomēr attiecībā uz minēto ierosinājumu ir saņemts EK aicinājums tālāk šīs izmaiņas nevirzīt, ņemot vērā, ka par atskaites punkta izpildi joprojām var nozīmēt maksājuma pieprasījuma sagatavošanas termiņi, proti, 2024.g. 2.cet. Attiecīgi LM šo priekšlikumu grozījumiem ir svītrojusi un par atskaites punkta izpildi ziņos, sagatavojot informāciju 3. maksājuma pieprasījumam.	-	
9	IZM	(161) Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija - reforma	31.12.2023. (+6 mēn.)	-	Augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde plānota līdz 2023.gada decembra beigām. Ir pieņemti Ministru kabineta lēmumi par Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Sporta pedagogijas akadēmijas integrāciju zinātnu universitātēs. Izstrādēti ir Ministru kabineta rīkojumi par Banku augstskolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas integrāciju zinātnu universitātēs.	-	
10	VARAM	(32) Koordinētu plānu apstiprināšana centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei, pārveidei vai ieviešanai - investīcija	30.09.2023. (+6 mēn.)	-	Šobrīd Ministru kabinētā ir apstiprināti 11 centralizētas funkcijas vai kopletošanas pakalpojuma attīstības plāni, 1 centralizētas funkcijas vai kopletošanas pakalpojuma attīstības plāns ir gatavs virzībai Ministru kabinētā, 6 centralizētas funkcijas vai kopletošanas pakalpojuma attīstības plāni ir nodoti saskaņošanā iesaistītajām institūcijām, savukārt viens centralizētas funkcijas vai kopletošanas pakalpojuma attīstības plāns ir vēl izstrādē un plānots nodot institūcijām saskaņošanā šī gada ietvaros. Mērķa izpilde ir pakļauta Ministru kabineta rīkojumu projektu saskaņošanas procesam, Ministru kabineta kārtības rullim un Valsts kanceleijai iesniegto tiesību aktu projektu virzībai Ministru kabinētā, kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nevar ietekmēt, līdz ar to mērķa izpilde tiks kavēta - provizoris plānots sasniegt līdz šī gada septembra beigām.	-	Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34, § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādem nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistīto atskaites punktu un mērķu sasniegšanu, steidzāmības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
11	VARAM	(74) Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāt digitālo prasmiņu un kompetenču satversni - investīcija	31.12.2023. (+6 mēn.)	-	2023. gada 13. jūnijā Ministru kabinētā pieņemts informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.a. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmiņu un spēju attīstība" īstenošanu" (Tiesību akta lietas ID Latvijas Tiesību akta portālā: 22-TA-2271), līdz ar to ir uzsākts darbs pie projekta iesnieguma un vienošanās par projekta īstenošanu sagatavošanas un vienlaikus digitālo prasmiņu un kompetenču satversni izstrādes, kas tiks izstrādāts šī gada ietvaros.	-	Eiropas Komisijas pozitīva lēmuma gadījumā par Atveseļošanas fonda plāna grozījumu priekšlikumiem nav attiecīgais MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34, § 8. punkta 7. apakšpunkts par Ministru kabineta informēšanu, kamēr vien ar tiem ir novērsti kavējumi.
12	EM	(157) Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās, kas reglamentē inovāciju klasteru darbību un finansēšanu, noslēgta līgums ar pieciem inovāciju klasteriem - investīcija	31.12.2023. (+9 mēn.)	-	Ekonomikas ministrija plāno, ka Ministru kabineta noteikumi tiks apstiprināti līdz 2023.gada beigām. Ekonomikas ministrija 2023.gada 14.augustā piedalījās sanāksmē ar Eiropas Komisiju un Finanšu ministriju, lai izrunātu pietiekos CID grozījumus 5.komponentei un tajā iekļautajiem Ekonomikas ministrijas atbildībā esošajiem rādītājiem. Pēc sarunās tiek gaidīta informācija no Eiropas Komisijas par nepieciešamajiem labojumiem CID grozījumu ietvaros.	-	Ja rādītāju izpilde tiek nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām un pārvaldības deklarācijās tiek iesniegtas KPVIS līdz 2024.gada 25.janvārim*, tad FM skatījumā šie kavējumi nav ar augstu risku.

* Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" 17.punktam

Finanšu ministrs

A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv

A. Ašerens