

- kritisks risks (nepieciešama tūlītēja rīcība, ļoti nopietna situācija)
- augsts risks (būtiskas problēmas, kuras jārisina)
- mērens risks (ir problēmas, nepieciešams risinājums)

Iestāžu ziņotie Atveseļošanas fonda plāna ceturrtā maksājuma pieprasījuma atskaides punktu/mērķu izpildes kavējumi
(atskaides punkti/mērķi, kuru izpilde sākotnēji tika plānota 2024. gadā, bet jāizpilda ne vēlāk kā līdz 2025. gada novembrim
Latvijas maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai līdz 2025. gada beigām)

Dati no iestādēm un KPVIS uz 09.07.2025.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaides punkti/ mērķi (3 investīcijas, 1 reforma)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6
1	IZM	(160) Augstākās izglītības reforma - reforma	30.11.2025. (+11 mēneši)	2024. gada nogalē IZM informēja Eiropas Komisiju un koordinējošo iestādi par to, ka Augstākās izglītības reformas ietvaros sagatavotais normatīvais regulējums pieņemts daļēji un ieviešana norit pakāpeniski, ņemot vērā to sarežģītību un plašo iesaistīto pušu loku, kā arī lūdza izskatīt iespēju iesniegt grozījumus Atveseļošanas fonda rādītājā un tā aprakstā, lai mazinātu risku rādītāja sasniegšanai. Eiropas Komisija ir paudusi skaidru nostāju, ka rādītāja izpilde būtiski samazinātā apmērā salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošo Atveseļošanās fonda plānu nav atbalstāma. IZM pilnībā apzinās jautājuma nozīmīgumu un ir apņēmusies veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu rādītāja izpildi līdz nākamajam maksājuma pieprasījumam Eiropas Komisijai, tomēr ir svarīgi apzināties no IZM neatkarīgus riskus, kas var ietekmēt rādītāja sasniegšanu. Būtiskākais no tiem ir ar reformas ieviešanu saistīto likuma grozījumu pieņemšana Saeimā, kā arī tiesību aktu saskaņošana ar iesaistītajām pusēm, kas iepriekš neparedzētu iemeslu dēļ var kavēties. Lai nodrošinātu rādītāja izpildi, IZM ir izstrādāts rīcības plāns, kas ietver konkrētus termiņus katram posmam, kā arī citus būtiskus soļus un darbības, lai nodrošinātu regulāru progresu izsekojamību. Rādītāju plānots izpildīt līdz 2025. gada 30. novembrim. IZM ir ierosinājusi grozījumus AF plānā, notiek diskusijas ar Eiropas Komisiju.	Izglītības un zinātnes ministrijai virzīt grozījumu priekšlikumu papildinājumam Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā un grozījumiem Darbības kārtībā, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija, ja nav iespējams sasniegt noteiktās mērķrādītāju vērtības līdz 2025.gada 30.novembrim.
2	LM	(113) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās - investīcija	30.09.2025. (+ 15 mēneši)	Informatīvais ziņojums par atskaides punkta termiņa kavējumu tika pieņemts Ministru kabineta sēdē 2024.gada 13.augustā. (Ministru kabineta 13.08.2024. sēdes protokols Nr. 31, 77. §). Ziņojumā tika sniegta informācija, ka atskaides punktu plānots izpildīt līdz 2025. gada 30. jūnijam jeb 2025. gada 2. ceturksnim, taču 2025. gada 20. februārī ir saņemta Ķekavas pašvaldības vēstule ar atteikumu turpmākajai dalībai projektā. Lai arī Labklājības ministrija ir proaktīvi virzījusi investīcijas Ministru kabineta noteikumu grozījumus, paredzot ieguldījumus vides piekļūstamībai 65 ēkās (papildus vēl divas ēkas Rēzeknes novadā), tomēr Rēzeknes novada pašvaldībai nepieciešams papildu laiks atbilstošu iepirkumu izsludināšanai/līgumsaistību uzņemšanai. Attiecīgi ir plānots, ka atskaides punkts tiks izpildīts līdz 2025. gada 30. septembrim jeb 2025. gada 3. ceturksnim.	
3	VM	(139) Budžeta izpildes panākšana, ko mēra kā kopējo iepirkumu projektos, ar kuriem uzlabo universitāšu un reģionālo slimnīcu infrastruktūru un kuri sasniedz vismaz 59 800 000 EUR apmērā - investīcija	01.08.2025. (+7 mēneši)	Līdz 2024.gada 31.decembrim rādītājs netika sasniegts plānotajā apmērā, jo projektā 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 (RAKUS) izsludinātais iepirkums Nr. RAKUS 2024/55K/ERAF “Jaunā ārstniecības korpusa Hipokrāta ielas teritorijā izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)” beidzās bez rezultāta, jo iepirkuma procesa 2.posmā netika saņemts neviena pretendenta piedāvājums , kā rezultātā, līdz Atveseļošanas fonda plāna noteiktajam beigu termiņam nav iespējams pilnā apjomā īstenot plānoto SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projektu, nodrošinot jauna infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecību. Ņemot vērā iepriekš minēto Veselības ministrija ir veikusi Ministru kabineta noteikumu Nr.254 grozījumus, veicot finansējuma pārdali citiem projektu īstenotājiem , kā arī ierosinājusi Atveseļošanas plāna grozījumus par 4.1.1.2.i. investīcijas finansējuma saņēmēju loka paplašināšanu , tostarp rādītāju paplašināšanu. Plānots, ka rādītāja izpilde tiks nodrošināta līdz 2025. gada 1. augustam.	Ja tiek konstatēti riski rādītāju sasniegšanā līdz 2025.gada 3.ceturksnim, iestādēm savlaicīgi un nekavējotī jāsniedz argumentēti priekšlikumi Finanšu ministrijai, kā risināt būtisku risku situācijas, jo īpaši, ja nepieciešami Atveseļošanas fonda plāna grozījumi vai cita veida jautājuma saskaņošana ar Eiropas Komisiju.
4	IZM	(71) 15 tūkstošiem iedzīvotājiem tika pilnveidotas digitālās pašapkalpošanās prasmes un ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas pasākumos - investīcija	Tiks dzēsts	VARAM projektā "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" bija paredzēts līdz 2024.gada 31. decembrim sasniegt mērķi, ka 15000 iedzīvotāju piedalījās mācību aktivitātēs un pilnveidoja savas digitālās pašapkalpošanās prasmes. Ņemot vērā laika grafika nobīdes, dalībnieku mācības tika uzsāktas 2025.gada janvārī iepriekš sākotnējai prognozei par 2024. gada septembri. Ņemot vērā mācību uzsākšanas aizkavēšanos, ar Eiropas Komisiju ir panākta vienošanās, ka 71.rādītājs kā investīcijas 2.3.2.1. starposma rādītājs tiks dzēsts.	

- augsts risks (būtiskas problēmas, kuras jārisina)
- mērens risks (ir problēmas, nepieciešams risinājums)

Iestāžu ziņotie Atveseļošanas fonda plāna piektā un sestā maksājuma pieprasījumu atskaites punktu/mērķu izpildes kavējumi

(Piektā maksājuma pieprasījuma atskaites punktu/mērķu izpilde sākotnēji tika plānota 2025. gadā, bet jāizpilda ne vēlāk kā līdz 2026. gada maijam

Latvijas maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai 2026. gada 2. ceturksnī.

Sestā maksājuma pieprasījuma atskaites punkti/ mērķi jāizpilda ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. augustam

Latvijas maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Eiropas Komisijai ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. septembrim.)

Dati no iestādēm uz 09.07.2025.

Nr.p.k.	Iestāde	Atskaites punkti/ mērķi (6 investīcijas)	Iestāžu prognoze (nobīde no AF plāna)	Maksājuma pieprasījuma Nr.	Iestādes sniegtais skaidrojums	FM viedoklis
1	2	3	4	5	6	7
1	IeM	(23) Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība - investīcija	31.07.2026. (+4 mēneši)	6	Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3.1.1.i. investīcijas “Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija” mērķa Nr. 23 "Katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centru ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu būvniecība" īstenošanas termiņa pagarinājumu un notiek kā skaņošana TAP. Seši būvnieki, 2024. – 2025. gada ziemas periodā iestājoties darbu izpildei nelabvēlīgiem klimatiskiem laikapstākļiem, pieprasīja tehnoloģisko pārtraukumu , attiecīgi 2025./2026. gada ziemas periodā teritorijas labiekārtošanas darbus nebūs iespējams pilnībā pabeigt. Minētos darbus plānots pabeigt 2026. gada pavasarī, kad iestāsies darbiem atbilstoši un klimatiskajai situācijai labvēlīgi laika apstākļi. Attiecīgi rādītāju plānots sasniegt līdz 2026.gada 31.jūlijam.	Ja tiek konstatēti riski rādītāju sasniegšanā, iestādēm savlaicīgi un nekavējotī jāsniedz argumentēti priekšlikumi Finanšu ministrijai, kā risināt būtisku risku situācijas, jo īpaši, ja nepieciešami Atveseļošanas fonda plāna grozījumi vai cita veida jautājuma saskaņošana ar Eiropas Komisiju. Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktam, iestādēm nodrošināt efektīvu risku pārvaldību un, konstatējot būtiskus riskus ar 2 mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā informēt Ministru kabinetu, t. sk. sniedzot konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijai.
2	FM	(176) Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri savienoti ar rentgena iekārtu attēlu apmaiņas sistēmu BAXE - investīcija	31.05.2026. (+14 mēneši)	5	08.05.2025. noslēgts līgums “BAXE risinājuma paplašināšana, pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana” ar investīcijā paredzēto darbu izpildes termiņu 6 mēneši. Norit lietotāju intervijas par biznesa procesiem, precizētas ar sistēmu saistītās tehniskās prasības. Turpinās IS funkcionalitātes izstrāde, t.sk., autoceļu prototipa un dzelzceļa prototipa testēšana. Visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas un projekta gala dokumentācijas saskaņošanas termiņš varētu būt 2026.gada 31.maijs.	
3	FM	(180) Līnija pasta sūtījumu viedai skenēšanai un automātiskai šķirošanai/analīzei, kas ieviesta lidostas muitas kontroles punktā - investīcija	31.05.2026. (+14 mēneši)	5	2024.gada 15.oktobrī noslēgts līgums “Rentgena iekārtas un pasta sūtījumu automātiskās līnijas piegāde, uzstādīšana” ar izpildes termiņu 9 mēneši. Notiek aktīva sadarbība ar līguma partneri sekmīgai darbu veikšanai. Šobrīd Igaunijā tiek veikta konveijera līnijas komplektēšana, pēc tam notiks tās testēšana rūpnīcā. Jūlija sākumā paredzēta līnijas demontāža ražotnē, piegāde uz Latviju un iekārtu un sistēmas uzstādīšana VAS “Latvijas Pasts” telpās. Paraleli attiecīgajās telpās Latvijā notiek sagatavošanas darbi - ievilkti atbilstoši vadi, uzstādīts kompresors, ar kuru darbina konveijera līniju, un serveris, notiek darba galdu piegāde. Visu nepieciešamo pārbaužu veikšanas un projekta gala dokumentācijas saskaņošanas termiņš varētu būt 2026.gada 31.maijs.	
4	KEM	(222) IT risinājums elektroenerģijas pārvades tīkla pārvaldībai - investīcija	31.05.2026. (+5 mēneši)	5	Iekārtu piegādes kiberdrošības risinājumam ir veiktas, līgumus par kiberdrošības risinājumu istrādi un programmatūru AER ražošanas rezursu vadībai plānots noslēgt 2025.gada augustā-oktobrī, attiecīgi tiks kavēta atskaites punkta sasniegšana. Ar AF plāna 3. grozījumiem plānots pagarināt atskaites punkta izpildes termiņu līdz 2026. gada maijam.	
5	LM	(116) Līgumu noslēgšana personu ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības pasākumu nodrošināšanai - investīcija	31.12.2025. (+9 mēneši)	5	Lai arī šobrīd Centrālā finanšu un līgumu aģentūra individuāli strādā ar katru finansējuma saņēmēju, lai nodrošinātu rādītāja izpildi, tomēr ir saņemta informācija, ka 116. rādītāja sasniegšanas termiņš tiks kavēts un pilnā apmērā varētu tikt sasniegts 2025. gada 4. ceturksnī. Galvenie iemesli rādītāja savlaicīgai nesasniedzšanai: 1) atsevišķi finansējuma saņēmēju izsludinātie iepirkumi ir beigušies bez rezultāta, kā ietekmē bija nepieciešams organizēt iepirkumu atkārtoti; 2) rādītāja izpilde ir cieši saistīta ar iepriekš sekojošā 115. atskaites punkta "Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai" izpildi, kas ir aizkavējusies.	
6	KEM	(220) Līgumi par 60 MW enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanu un IT risinājumu pārvades tīkla pārvaldībai - investīcija	31.10.2025. (+4 mēneši)	5	2024. gada 1.ceturksnī noslēgts līgums par 60MW enerģijas uzkrājošo bateriju piegādi un uzstādīšanu. Iepirkuma procesa aizkavēšanās dēļ līgumus par kiberdrošības risinājumu istrādi un programmatūru AER ražošanas rezursu vadībai FS plāno noslēgt līdz 2025.gada oktobrim.	

Finanšu ministrs

A. Ašeradens

A. Greiškāne 25696218
aina.greiskane@fm.gov.lv